




МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

Д О К Л А Д

№ ФИ 4 СМ – 0004 /05.10.2010 г.

ЗА ИЗВЪРШЕНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ
НА ОБЩИНА СМОЛЯН
ГР. СМОЛЯН
БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №12



I. ВЪВЕДЕНИЕ

В изпълнение на заповеди №№ ФК-10-419/21.04.2010 г., ФК-10-601/07.06.2010 г., № ФК-10 - 836/03.08.2010г., № ФК-10-843/04.08.2010г. и ФК-10-927/03.09.2010г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, Емилия Аргирова Малева - държавен финансов инспектор и Богданка Костадинова Панева- главен финансов инспектор от Четвърти отдел „Южен централен район за планиране – области Пловдив, Кърджали, Хасково, Пазарджик, Смолян и Стара Загора на дирекция „Организация и извършване на инспекционната дейност“, към Агенцията за държавна финансова инспекция, извършихме финансова инспекция на Община Смолян, гр.Смолян.

Община Смолян, гр.Смолян попада в обхвата на държавната финансова инспекция като лице по смисъла на чл. 4, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция и адрес на управление на Община Смолян: гр.Смолян бул.”България” № 12.

Община Смолян се представлява от Дора Янкова - кмет на общината.

Предметният обхват на държавната финансова инспекция е със следните задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведен през 2005г. открит конкурс по НВМОП с предмет: „Обслужване на депо за твърди битови отпадъци в местността ”Теклен дол”, Община Смолян”.

2. Проверка за законосъобразност на проведена през 2006г. открита процедура по ЗОП с предмет: ”Реконструкция и модернизация на регионално депо за Т.Б.О. в местността ”Теклен дол”, гр. Смолян”.


3. Проверка за законосъобразност на проведена през 2006г. открита процедура по ЗОП с предмет: „Строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж: ”Реконструкция и модернизация на регионално депо за Т.Б.О. в местността ”Теклен дол”, гр. Смолян- първи етап”.

4. Проверка за законосъобразност на проведено през 2007 г. договаряне без обявление по ЗОП с предмет: ”Реконструкция и модернизация на регионално депо за Т.Б.О. в местността ”Теклен дол”, гр. Смолян-допълнителни видове СМР”

5. Проверка за законосъобразност на проведено през 2008 г. договаряне без обявление по ЗОП за възлагане изпълнението на възникнали допълнителни количества и нови видове строително-монтажни работи на обект: ”Реконструкция и модернизация на регионално депо за Т.Б.О. в местността ”Теклен дол”, гр. Смолян - допълнителни видове СМР за направа на временни пътища, ретензионен басейн, баражи за улавяне на насипи, реконструкция довеждащ път и др.

6. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008г. открита процедура по ЗОП с предмет: ”Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО, гр.Смолян, II-ри етап: втора и трета клетка”

7. Проверка за законосъобразност на проведено през 2008г. договаряне без обявление по ЗОП за възлагане на допълнителна услуга-упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ”Реконструкция и модернизация на регионално депо за Т.Б.О. в местността ”Теклен дол”, гр. Смолян-допълнителни видове СМР



8. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008г. открита процедура по ЗОП с обект: „Третиране на твърди битови отпадъци и експлоатация на регионално депо за ТБО в местността „Теклен дол“, гр. Смолян

9. Проверка за законосъобразност на проведен през 2007г. открит конкурс по НВМОП с предмет: „Инженеринг-проектиране и СМР на обект: „Реконструкция на пътен възел ул. „Кольо Шишманов“, ул. „Хан Пресиян“ и бул. „България“.

10. Проверка за законосъобразност на проведените през 2008г. две процедури на договаряне с покана по НВМОП за възлагане на допълнителни видове и количества СМР на обект: „Реконструкция и модернизация на ул. „Капитан Петко войвода“, в т.ч. стълбища и площадки, гр. Смолян /№ в РОП 00092-2008-0010 и 00092-2008-0039/

11. Проверка за законосъобразност на проведена през 2006г. открита процедура по ЗОП с предмет: „Инженеринг-реконструкция и доизграждане на главен събирателен канал-курортни ядра Снежанка, Язовира, Студенец и Малина- КК Пампорово“

12. Проверка за законосъобразност на проведените през 2008г. две процедури на договаряне без обявление по ЗОП за възлагане на допълнителни видове и количества СМР на обект: „Инженеринг-реконструкция и доизграждане на главен събирателен канал-курортни ядра Снежанка. Язовира, Студенец и Малина- КК Пампорово“/ № в РОП 00092-2008-0017 и 00092-2008-0046/

13. Проверка за законосъобразност на проведено през 2009г. договаряне без обявление по ЗОП за възлагане на допълнителни видове и количества СМР на обект: „Инженеринг-реконструкция и доизграждане на главен събирателен канал-курортни ядра Снежанка, Язовира, Студенец и Малина- КК Пампорово“.

14. Проверка за законосъобразност на проведен през 2007г. открит конкурс по НВМОП с обект: „Изграждане на ул. „Алеко Константинов“, гр. Смолян“

15. Проверка за законосъобразност на проведено през 2008г. Договаряне с покана по НВМОП за възлагане на допълнителни видове и количества СМР на обект: „Изграждане на ул. „Алеко Константинов“, гр. Смолян“.

16. Проверка за законосъобразност на проведено през 2008г. договаряне без обявление по ЗОП за възлагане на допълнителни видове и количества СМР на обект: Инженеринг за модернизация с енергийно-ефективни осветителни тела, модернизация на системите за изкуствено осветление и обзавеждане в училищата, детските градини, ученическите общежития и курортни институции на Община Смолян“.

17. Проверка за законосъобразност на проведена през 2007г. открита процедура по ЗОП с обект: „Инженеринг на промишлена зона Смолян-ул. „Хан Аспарух“ и прилежащи улици“

18. Проверка за законосъобразност на проведено през 2007г. договаряне с покана по НВМОП за възлагане на допълнителни видове и количества СМР на обект: „Инженеринг на промишлена зона Смолян-ул. „Хан Аспарух“ и прилежащи улици“

19. Проверка за законосъобразност на проведено през 2008г. договаряне с покана по НВМОП за възлагане на допълнителни видове и количества СМР на обект: „Ремонтно-възстановителни работи и експлоатационна поддръжка на уличното, парковото и архитектурно осветление на територията на Община Смолян“

20. Проверка за законосъобразност на проведена през 2007г. открита процедура по ЗОП за инженеринг/проектиране и СМР/ на обект: „Улица „Маестро Атанасов“, гр. Смолян

21. Проверка за законосъобразност на проведен през 2007г. открит конкурс по НВМОП за инженеринг/проектиране и СМР/ на обект: "Реконструкция и престройка на III ОУ, гр. Смолян, кв. Райково за Център за обучение на кадри"

22. Проверка за законосъобразност на проведена през 2007г. открита процедура по ЗОП за инженеринг на обект: "Кетевска махала I-ва фаза - довършителни работи по ул. "Трети март"; ул. "Шипка"; ул. "Никола Петков"; ул. "Васил Петлешков"; ул. "Св. Св. Кирил и Методий" и прилежащи улици"

23. Проверка за законосъобразност на проведена през 2007г. открита процедура по ЗОП с обект: "Инженерна инфраструктура "Кетевска махала", гр. Смолян II-ра фаза- ул. "Боровец"; ул. "Станковица"; ул. "Данаил Костов"; ул. "Висарион Смоленски", ул. "Добри Чинтулов" и ул. "Шипка".

24. Проверка за законосъобразност на проведен през 2008г. открит конкурс по НВМОП за възлагане СМР на обект: „Събирателен канал „Кетевска махала“-ул. "Катя Ванчева"

25. Проверка за законосъобразност на проведена през 2007г. открита процедура по ЗОП за предоставяне на инвестиционен дългосрочен общински кредит в размер на 13 млн. лв. за финансиране на инфраструктурни обекти в полза на местната общност.

26. Проверка за законосъобразност във връзка с апортирането на активи, собственост на Община Смолян в капитала на „Рожен експрес“ АД.

27. Проверка за законосъобразност на сключения договор за отдаване на концесия на сметосъбирането, сметоизвозването, снегочистването и зимното поддържане на територията на гр. Смолян. Проверка на осъществявания от Община Смолян контрол по изпълнение на договора.

28. Проверка на извършените от Община Смолян инвестиционни разходи за 2007г., 2008г. и 2009г. във връзка с нормативната уредба в областта на обществените поръчки.

29. Проверка за законосъобразност, свързана с изразходването на предоставени през 2008г. и 2009г. на Община Смолян целеви средства от Междуправителствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за предотвратяване на последиците от бедствия и аварии.


Финансовата инспекция се извърши за 163 работни дни, като започна на 28.04.2010 година и приключи на 05.10.2010г.

Направените констатации обхващат всички задачи, поставени в заповедта за възлагане и отразяват обективно установените факти и обстоятелства.

II. КОНСТАТАЦИИ

1. Проверка за законосъобразност на проведен през 2005г. открит конкурс по НВМОП с предмет: „Обслужване на депо за твърди битови отпадъци в местността "Теклен дол", Община Смолян".

С Решение № 71/28.11.2005 год. на възложителя Дора Янкова е открита процедура за възлагане на обществена поръчка - открит конкурс, на основание чл. 3, ал. 2 от НВМОП. с предмет: „Обслужване на депо за твърди битови отпадъци в местността "Теклен дол", Община Смолян". С Решението е одобрено обявлението и документацията за участие в процедурата.



На основание чл. 7, ал. 2 от НВМОП обявлението е изпратено с писмо с обратна разписка изх. № 31-00-65 на 28.11.2005 год. до „Държавен вестник“ за публикуване. Решението за откриване на процедурата и обявлението са изпратени с писмо с обратна разписка изх. № 04-03-101/28.11.2005г. и до Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки, на основание чл.5, ал.2 от Наредбата. Обявлението е изпратено в срока по чл. 35 ал.1 от наредбата, с което е изпълнено условието същото да бъде изпратено най-малко 33 дни преди крайния срок за получаване на офертите. В обявлението е посочен краен срок за получаване на офертите 04.01.2006г.

Документация за участие са закупили 3 фирми: ЕТ„Стефан Тонов“-Смолян;„Титан Клиньр“ООД-Кърджали и ИУСИ- БАН -София

Постъпили са 2 оферти за участие в открития конкурс: ЕТ„Стефан Тонов“-Смолян и „Титан Клиньр“ ООД - Кърджали

Със Заповед №12/05.01.2006 г., възложителят е назначил комисия, която да разгледа и оцени подадените оферти на кандидатите. Комисията се състои от 4 члена и 2 –ма резервни членове. В състава ѝ е включен правоспособен юрист. Съгласно заповедта комисията следва да проведе първото си заседание на 05.01.2006 г. Срокът за работата ѝ е 10.02.2006 год.

Членовете на комисията са подписали декларации, съгласно чл. 19, ал. 3 от НВМОП.

За работата си комисията е съставила Протокол на 05.01.2006 г., в който е разгледала постъпилите 2 бр. предложения и е допуснала до участие в конкурса и двамата участника. Решила е второто заседание да се проведе на 26.01.2006г. При второто заседание е съставен протокол от същата дата като в състава на комисията Татяна Власова - старши юрисконсулт е заменена с Милена Хаджиева - старши юрисконсулт. В съставеният протокол на 26.01.2006г. за резултатите от разглеждането и оценяването на ценовите предложения е записано, че „оценката на ценовите оферти е извършена съгласно условията, посочени в тържната документация и е приложена в таблиците, които са неразделна част от настоящия протокол“. За резултатите от оценяването са попълнени 5 идентични таблици по отделните критерии, определени от възложителя, които са подписани от всеки член на комисията. В протокола не е записано на коя дата е предаден на възложителя заедно с цялата документация.


С Решение № 2/10.02.2006г. възложителят обявил класирането на кандидатите и кандидата, определил за изпълнител „Титан Клиньр“ ООД – Кърджали.

Решението на възложителя не е издадено в законоустановения срок – 5 календарни дни след приключване работата на комисията, с което възложителят Дора Янкова не е спазила чл.73. ал.1 от ЗОП

За установеното нарушение не се състави акт за административно нарушение, поради изтичане на сроковете, визирани в чл.66, ал.1 от НВМОП.

Решението на възложителя е изпратено с писма №№ 26-239-1 и 26-238-1 с обратна разписка на 13.02.2006 г. до кандидатите, като е спазен тридневният срок, посочен в чл. 42, ал. 3 от НВМОП.

На 06.03.2006 год. е между Община Смолян, представлявана от кмета Дора Янкова и „Титан Клиньр“ ООД - Кърджали е сключен договор с предмет „Обслужване на депо за твърди битови отпадъци в местността „Теклен дол“, Община Смолян“. Стойността на



договора е 66 000 лв. без ДДС или 79 200 лв. с ДДС в съответствие с приетата оферта на изпълнителя.

На 20.02.2006 год., изпълнителят е внесъл гаранция за изпълнение на договора, с което е спазен чл. 32, ал.1, т. 2 от НВМОП.

Възложителят е изпратил информация за сключения договор с писмо № 04-03-13 от 13.03.2006г. до Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки, в законоустановения 7 дневен срок, като е спазил изискванията на чл. 34, ал. 1 от НВМОП.

По сключения договор са изплатени за периода от 06.03.2006г. до 07.03.2008г. общо 79 200 лв.

Приложение от № 1 до № 6

2. Проверка за законосъобразност на проведена през 2006г. открита процедура по ЗОП с предмет: "Реконструкция и модернизация на регионално депо за Т.Б.О. в местността "Теклен дол", гр. Смолян"

С Решение № 45 от 09.10.2006г. на възложителя Дора Янкова, е открита процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура, на основание чл.16, ал.8 от ЗОП с предмет: „Реконструкция и модернизация на регионално депо за твърди битови отпадъци в местността „Теклен дол“- Смолян“. С решението за откриване на процедурата, възложителят е одобрил обявлението и документацията за участие в процедурата.

Обект на обществената поръчка, съгласно чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП е строителство.


Решението и обявлението са изпратени до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки в електронен вид, с което са изпълнени изискванията на чл.25, ал.1 от ЗОП.

Обявлението е изпратено до „Държавен вестник“ и Агенцията по обществени поръчки, с писма с обратни разписки, изх. № 31-03-19/09.10.2006г. и № 31-03-67/09.10.2006г.

В обявлението за обществената поръчка е записано изискване, „когато участник, определен за изпълнител е обединение на физически или юридически лица, в срока за подписване на договора определен в ЗОП, то той следва да учреди търговско дружество по реда и при условията на Търговския закон.“

На основание чл.64 от ЗОП, обявлението е изпратено за обнародване до „Държавен вестник“ едновременно с изпращането му за вписване в Регистъра за обществени поръчки. Изпращането за обнародване и вписване е в законоустановения срок, до 23 дни, тъй като на 28.02.2006г. е изпратено по електронен път до „Държавен вестник“ предварително обявление за обществената поръчка, публикувано под №7/S от 16.03.2006г., което съдържа информацията налична към датата на изпращането му, изпратено е по електронен път и от датата на обнародване на обявлението възложителят е предоставил пълен достъп до документацията за участие. Определеният от възложителя срок за получаване на оферти е 02.11.2006г.

Възложителят е определил условията и размера на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение като процент от стойността на договора - 3% от стойността на договора, в границите, визирани с чл.59, ал.3 от ЗОП - не повече от 5% от стойността на поръчката.



В условията за получаване на документацията за участие е определена цената на документацията в размер на 300 лв. Крайният срок за получаване на документацията за участие е 02.11.2006г. Срока за получаване на офертите е 16 часа на 02.11.2006г. Срокът за валидност на офертите е 90 дни. Определено е мястото, датата – 03.11.2006г., часът – 9.00 и лицата, които могат да участват при отварянето на офертите.

Критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта, при показатели посочени в документацията за участие.

В документацията за участие е записано, че „настоящата открита процедура за изграждане на депо обхваща I-ви етап от строителството, който изключва инсталацията за сепариране, втора и трета клетка от тялото на депото и техническа и биологична рекултивация“. В приложения към документацията за участие проект на договор за обществена поръчка, в раздел VI "Задължения на възложителя", в чл.19 от договора е вписано задължение на възложителя да възложи обществена поръчка чрез договаряне без обявление, когато поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагане на допълнителни количества и видове СМР на изпълнителя при условията на чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП.

В Методиката за проверка и оценяване на предложенията като част от документацията за участие са заложили 2 етапа, през които ще премине проверката и оценяване на предложенията- отваряне на „Техническо предложение“ и на „Предлагана цена“.

В срока за получаване на документацията за участие – 02.11.2006г. са закупили тръжна документация 9 фирми както следва: „Еко традекс груп“ Консорциум-Димитровград.; „Валмекс“ ООД- София; Дюлгер“ООД-Смолян; „Тракия РМ“ ЕООД- Пловдив; „Строително-предприемачески холдинг“ЕООД-София; „Хидрострой София“ЕООД; „Станилов“ЕООД – София; ГБС "Инфраструктурно строителство"АД-София; „ГИМ експорт“ АД - София, видно от регистъра за закупена тръжна документация.

Постъпило е запитване № 06-00-80/25.10.2006г. от „Тракия РМ“ ЕООД- Пловдив за разяснения по документацията за участие, относно необходимостта в случай, че кандидата е консорциум членовете му да представят всички документи по раздел „Б“, т.2 от конкурсната документация или самото обединение като цяло ще трябва да покрие изискуемата се документация и как ще се приложат в този случай критериите за оценка на офертите, ако се разглеждат и оценяват поотделно пълния набор от документацията за всеки от съдружниците. От същата фирма е постъпило второ запитване – „необходимо ли е и как участника може да си осигури документи по раздел II, т.6,6.1.,6.2 и 6.3 в изпълнение на изискването по т.2.7,буква „е“ от Условията за участие в процедурата”

С писмо 26-380-5/27.10.2006г. възложителят е отговорил на запитването. Разяснението е изпратено с писмо № 26-380-4/26.10.2006г. с обратни разписки до всички фирми, закупили документация за участие без да се отбелязва в отговора лицето, направило запитването.

В определения срок - 02.11.2006г оферти са подали 5 фирми както следва: „Еко традекс груп“ Консорциум - Димитровград; „Валмекс“ ООД- София; Дюлгер“ ООД-Смолян; „Тракия РМ“ ЕООД- Пловдив; „Строително-предприемачески холдинг“ЕООД-София, видно от регистъра за възлагане на обществена поръчка.

Назначената със заповед № 3948 от 02.11.2006г. комисия е извършила оценяване на ценовите оферти на кандидатите, допуснати до участие в процедурата по критериите

описани в одобрените с решението за обявяване на обществената поръчка обявление и документация. За разглеждането, оценяването и класирането на офертите, комисията е съставила два протокола, съответно № 1 от 03.11.2006г. и № 2 от 21.11.2006 г. На основание чл. 71, ал. 3 от ЗОП е излязла с решение за крайното класиране - на първо място кандидат № 1 „Еко Традекс Груп“- Консорциум - Димитровград, чието ценово предложение е на стойност 8 224 353.49 лв. без ДДС и 9 893 224.09 лв. с ДДС и срок на изпълнение 810 дни. Предложила е на възложителя да сключи договор с участника за изпълнение на обществената поръчка.

С Решение № 53/24.11.2006г., възложителят е обявил класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществената поръчка-„Еко Традекс Груп“- Консорциум-Димитровград.

Решението на възложителя е издадено в законоустановения срок – 5 работни дни след приключване работата на комисията, с което възложителят Дора Янкова е спазила чл.73, ал.1 от ЗОП.

Решението за определяне на изпълнител е изпратено до кандидатите с писмо № 26-919-2/27.11.2006г. като е спазен е тридневният срок, визиран в чл. 73, ал. 3 от ЗОП.

На 18.12.2006г. възложителят Дора Янкова - кмет на община Смолян е сключила писмен договор за обществена поръчка с „Еко Традекс Груп“АД - Хасково, по реда на чл.74, ал.1 от ЗОП. Договорът е с предмет:„Реконструкция и модернизация на регионално депо за твърди битови отпадъци в местността ”Теклен дол”, гр.Смолян - първи етап”. Дружеството „Еко Традекс Груп“АД – Хасково е вписано в търговския регистър при Хасковски окръжен съд с Решение № 2408/12.12.2006г., с което са спазени изискванията на възложителя, когато участник, определен за изпълнител е обединение на физически или юридически лица, в срока за подписване на договора определен в ЗОП, той да учреди търговско дружество по реда и при условията на Търговския закон.

Изпълнителят „Еко Традекс Груп“АД – Хасково е представил банкова гаранция изх.№ 581/18.12.2006г. от Първа инвестиционна банка, с което е спазен чл. 42, т.3 от ЗОП.

Възложителят е изпратил информация за сключения договор с писмо № 04-03-90 от 22.12.2006г. до Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки, с което е спазен законоустановения срок, визиран в чл. 44, ал. 1 от ЗОП.

При извършената проверка се установи, че стойността на сключения на 18.12.2006г. договор е 8 224 353.49 лв. без ДДС или 9 893 224.09 лв. с ДДС. Срока за изпълнение е 810 календарни дни, считано от издаването на протокол обр.№ 2-откриване на строителна линия. Протоколът за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия – образец 2 а е издаден на 23.05.2007г. В хода на изпълнението срока на договора е удължаван като са съставени 4 акта обр.10 към чл.7, ал.3, т.10 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за установяване на състоянието на строежа при спиране на строителството, поради лоши и неблагоприятни климатични условия, съответно от 05.01.2008г., 24.12.2008г., 29.12.2009г., 05.02.2010г. и 4 актове обр.11 към чл.7, ал.3, т.11 от същата наредба, за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството от 05.05.2008г., 10.04.2009г., 15.01.2010г., 30.04.2010г. От писменото обяснение на зам. кмета на Община Смолян Румяна Янчевска е видно, че към 07.07.2010г. работата на обекта не е приключила.

ИЗЯРНО С ОРИГИНАЛ

Установи се, че по сключения договор по издадени от изпълнителя фактури, за периода от 18.12.2006г. до 16.03.2010г. са изплатени общо 5 978 973.58 лв.

Приложение от № 7 до № 20

3. Проверка за законосъобразност на проведена през 2006г. открита процедура по ЗОП с предмет: „Строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж: ”Реконструкция и модернизация на регионално депо за Т.Б.О. в местността ”Теклен дол”, гр. Смолян- първи етап”.

С Решение № 46 от 18.10.2006г. на възложителят Дора Янкова, е открита процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура , на основание чл.16, ал.8 от ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж: ”Реконструкция и модернизация на регионално депо за Т.Б.О. в местността ”Теклен дол”, гр. Смолян- първи етап”. С решението за откриване на процедурата, възложителят е одобрил обявлението и документацията за участие в процедурата.

Обект на обществената поръчка, съгласно чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП е услуга.

Решението и обявлението са изпратени до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки в електронен вид, с което са изпълнени изискванията на чл.25, ал.1 от ЗОП.

Обявлението е изпратено до „Държавен вестник” и Агенцията по обществени поръчки, с писма с обратни разписки, изх. № 31-03-20/18.10.2006г. и № 04-03-69/18.10.2006г.

На основание чл.64, ал.1 от ЗОП, обявлението е изпратено за обнародване в „Държавен вестник” едновременно с изпращането му за вписване в Регистъра за обществени поръчки. Изпращането за обнародване и вписване е в законоустановения срок – най –малко 52 дни преди крайния срок за получаване на офертите. Определеният от възложителя срок за получаване на оферти е 11.12.2006г .

Възложителят е определил условията и размера на гаранцията за участие - 3000 лв. и на гаранцията за изпълнение на договора – 15 000лв.

Крайният срок за получаване на документацията за участие е 17 часа на 11.12.2006г. Срока за получаване на офертите е 17 часа на 11.12.2006г. Сроктът за валидност на офертите е 90 дни. Определено е мястото, датата, часът и лицата, които могат да участват при отварянето на офертите.

Критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта, при показатели посочени в документацията за участие.

В определения срок - 11.12.2006г. са подадени оферти от 5 фирми: ”Пътинженеринг”АД - София; ”Пловдивинвест”АД - Пловдив; ”Комплект консулт” ЕООД - София; ”Корект консулт” ООД-София и „Трансконсулт БГ”ООД-София, видно от регистъра за възлагане на обществена поръчка.

Със Заповед № 4421 от 12.12.2006г., на основание чл.34 от ЗОП, възложителят е назначил комисия за провеждане на обществената поръчка, като е определил нейния състав. Комисията се състои от 4 члена и в нейния състав е включен правоспособен юрист.



Определени са и резервни членове. Разпоредено е комисията да започне работа на 12.12.2006г. в 14.00 часа.

За разглеждането, оценяването и класирането на офертите, комисията е съставила два протокола: Протокол №1 от 12.12.2006г. , в който е отразила резултатите от извършена проверка на съответствието на офертите с предварително обявените от възложителя условия и е решила да допусне до следващия етап на оценяване и класиране на представеното ценово предложение всички участници и да проведе следващо заседание на 09.03.2007г.; Протокол № 2 от 09.03.2007г., в който след прилагане на методиката за оценка на предложението от документацията за участие в процедурата по заложените критерии за оценка по всеки етап в т.ч. определените показатели и относителната им тежест в комплексната оценка, на основание чл. 71, ал. 3 от ЗОП е излязла с решение за крайното класиране - на първо място кандидат №1 „Пътинженеринг” АД – София. Предложила е на възложителя да сключи договор с участника за изпълнение на обществената поръчка.

С Решение № 10/14.03.2007г., възложителят е обявил класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществена поръчка „Пътинженеринг” АД – София като е спазен срока по чл.73, ал.1 от ЗОП.

Решението за определяне на изпълнител е изпратено на кандидатите с писмо №26-286-1/15.03.2007г.с обратни разписки като е спазен е тридневният срок, визиран в чл. 73, ал. 3 от ЗОП.

На 26.04.2007г. възложителят Дора Янкова - кмет на община Смолян е сключила договор за обществена поръчка с „Пътинженеринг” АД – София , по реда на чл.74, ал.1 от ЗОП. с предмет: „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж: „Реконструкция и модернизация на регионално депо за твърди битови отпадъци, гр.Смолян – първи етап”. Стойността на договора е 1.608% от СМР- 132 247.60 лв. с ДДС и срок на изпълнение 90 календарни дни. В ”Задълженията на изпълнителя” е записано, че лицето упражняващо строителен надзор подписва всички актове и протоколи хо време на строителството, необходими за оценка на извършените СМР на строежа. Уговорената сума ще се изплаща след подписването на протокол за извършените признати СМР-образец 19.


Изпълнителят „Пътинженеринг” АД – София е представил банкова гаранция изх.№ 08/0144/22.03.2007г. от „Ейч Би Ви Банк биохим” АД -София, с което е спазен чл. 42, т.3 от ЗОП.

Възложителят е изпратил информация за сключения договор с определения за изпълнител „Пътинженеринг” АД – София с писмо изх. № 04-03-21 от 02.05.2007г. в указаният 7 - мо дневен срок до Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра за обществените поръчки, с което е спазил чл. 44, ал. 1 от ЗОП.

При извършената проверка на проведената открита процедура по чл.16, ал.8 от ЗОП не се установиха нарушения.

По сключения договор се са изплатени за периода от 28.12.2007г. до 29.12.2009г. общо 71 464.13 лв. по издадени от изпълнителя фактури за същия период.

Приложение от № 21 до № 25



4. Проверка за законосъобразност на проведено през 2007 г. договаряне без обявление по ЗОП с предмет: "Реконструкция и модернизация на регионално депо за Т.Б.О. в местността "Теклен дол", гр. Смолян-допълнителни видове СМР"

С Решение № 110/21.09.2007 г. на възложителя Дора Янкова, на основание чл. 90, ал. 1, т. 8. от ЗОП, е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет : "Реконструкция и модернизация на регионално депо за Т.Б.О. в местността "Теклен дол", гр. Смолян-допълнителни видове СМР" и е одобрена поканата за участие.

В решението е записано, че поканата за участие в процедурата договаряне без обявление следва да се изпрати до „Еко Традекс Груп“ АД – Хасково.

Съгласно изискването на чл. 91, ал. 1 от ЗОП в решението са посочени мотивите за избора на този вид процедура, а именно: "поради непредвидени обстоятелства възникват допълнителни видове СМР по сключен договор за строителство на обекта, които не могат да се разделят от основния договор и които не надвишават 50% от стойността на същия". В поканата за участие в процедурата е записано, че се касае за допълнителни видове СМР, които не са предвидени в проекта на обекта. В приложенията към проекта на договора е записано – Приложение № 1 - Строителен път до каменно-насипна стена – непредвидени СМР; Приложение № 2 - Дънно депо - непредвидени СМР; Приложение № 3 - Дънно депо под съществуваща стена и легло на каменно –насипна стена-непредвидени СМР.

На финансовата инспекция се представиха два протокола, съответно от 12.07.2007г. и от 13.08.2007г., подписани, преди откриване на процедурата от проектанта на обекта, проектант-технолога, главен експерт „Екология и проекти“ при Община Смолян, трима представители на РИОСВ-Смолян- началник отдел "Управление на отпадъците", началник отдел „КОС“ и началник сектор ЗТ и БР, от представител на "Пътстройинженеринг" АД-София, който осъществява строителен надзор и инвеститорски контрол и от техническия ръководител на обекта, представляващ изпълнителя „Еко Традекс Груп“ АД – Хасково. В протоколите след направен оглед на място са дадени предложения и са взети решения за възлагането на допълнителни СМР, поради възникнали непредвидени обстоятелства.

Освен това в чл.19 от основния договор, сключен на 18.12.2006г. с „Еко Традекс Груп“ АД – Хасково на стойност 9 893 224.09 лв. с ДДС е вписано задължение на възложителя да възложи обществена поръчка чрез договаряне без обявление, когато поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагане на допълнителни количества и видове СМР на изпълнителя при условията на чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП.

Решението за възлагане на процедурата и поканата са изпратени до Агенцията за обществени поръчки с писмо № 04-03-110/21.09.2007 г.

На същата дата поканата за участие в процедурата е получена лично от представител на „Еко Традекс Груп“ АД-Хасково, с което е спазен чл. 92 от ЗОП. В поканата за участие е записано, че предложенията се приемат до 26.09.2007г.

Назначената със Заповед № 3089/26.09.2007г. комисия е съставила протокол от 26.09.2007 г. в който е разгледала внесено предложение от „Еко Традекс Груп“ АД-Хасково, констатирала е, че са представени всички изискуеми документи и са спазени указанията в поканата за участие. Провела е договаряне с поканения кандидат за определяне на условията на договора – стойност на СМР 814 255.11 лв. без ДДС и срок на изпълнение 360

календарни дни и е предложила на възложителя да сключи договор с „Еко Традекс Груп“ АД-Хасково.

С решение № 112/27.09.2007г., възложителят е обявил за изпълнител на обществена поръчка участника „Еко Традекс Груп“ АД-Хасково, с което са спазени изискванията на чл. 93. ал. 6 от ЗОП.

Решението е получено лично от кандидата на 27.09.2007г. в законоустановения срок.

На 11.10.2007г. между община Смолян, представлявана от Румяна Янчевска, временно изпълняващ длъжността кмет на Община Смолян, и упълномощено лице по смисъла на чл. 8. ал.2 от Закона за обществените поръчки (избрана с Решение № 718 на Общински съвет Смолян, взето с протокол № 51/26.09.2007г., считано от 28.09.2007г. за временно изпълняващ длъжността кмет в срок до 29.10.2007г.) и дружеството е подписан договор с предмет: Извършване на СМР на обект: „Реконструкция и модернизация на регионално депо за Т.Б.О. в местността ”Теклен дол”, гр. Смолян-допълнителни видове СМР”. Общата стойност на договора е 814 255.11 лв. без ДДС или 977 106.13 лв. с ДДС.

При подписването на договора кандидата, определен за изпълнител „Еко Традекс Груп“ АД – Хасково не е представил документ, че няма парични задължения към община Хасково по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с което ВРИД кмет Румяна Янчевска, не е спазила чл.42, т.2, във връзка с чл.47, ал.9, във връзка с чл.47, ал.2, т.3 от ЗОП.

За установеното нарушение против Румяна Янчевска се състави АУАН № 11011432/06.07.2010 година


На 08.10.2007г., изпълнителят е внесъл гаранция за изпълнение на договора в размер на 19 542.12 лв., с което е спазен чл. 42 от ЗОП.

Установи се, че не е изпратена информация за сключения договор до Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки, в законоустановения 7-дневен срок, с което ВРИД кмет Румяна Янчевска, упълномощена с Решение № 718 на ОбС Смолян, взето с протокол 51/26.09.2007г., считано от 27.09.2007г. не е спазила изискванията на чл. 44, ал. 1 от ЗОП. Информацията е изпратена с писмо № 04-03-20/02.06.2010г

За установеното нарушение против Румяна Янчевска се състави АУАН № 11011433/06.07.2010г.

Предвид стойността на сключения договор след проведената процедура 977 106.13 лв. с ДДС и стойността на основния договор 9 893 224.09 лв. с ДДС е спазено условието , посочено в чл.90. ал.1, т.8, буква”б”от ЗОП, общата стойност на допълнителните СМР да не е повече от 50% от стойността на основната поръчка.

Във връзка с плащанията по сключения договор се установи, че са издадени 2 фактури № 2/27.12.2007г. и № 2/09.09.2008г. общо за 977 106.13 лв. и за периода от 28.12.2007г. до 10.09.2008г. са изплатени общо 977 106.13 лв., колкото са уговорени.



5. Проверка за законосъобразност на проведено през 2008 г. договаряне без обявление по ЗОП за възлагане изпълнението на възникнали допълнителни количества и нови видове строително-монтажни работи на обект: "Реконструкция и модернизация на регионално депо за Т.Б.О. в местността "Теклен дол", гр. Смолян - допълнителни видове СМР за направа на временни пътища, ретензионен басейн, баражи за улавяне на насипи, реконструкция довеждащ път и др.

С Решение № 61/10.10.2008 г. на Костадин Кръстев Василев на длъжност зам.кмет, упълномощен със заповед № РД-3270/18.10.2008г. да изпълнява функциите на кмета на общината на 09.10.2008г. и на 10.10.2008г., на основание чл. 90, ал. 1, т. 8, от ЗОП, е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: "Реконструкция и модернизация на регионално депо за Т.Б.О. в местността "Теклен дол", гр. Смолян-допълнителни видове СМР" и е одобрена поканата за участие.

В описанието на предмета на поръчката е записано, че се касае „за изпълнение на допълнително възникнали и нови видове СМР – направа на временни пътища, ретензионен басейн, баражи за улавяне на насипи, реконструкция довеждащ път и др.”


Съгласно изискването на чл. 91, ал. 1 от ЗОП в решението са посочени мотивите за избора на този вид процедура, а именно: „поради възникнали допълнителни количества и нови видове СМР на обект: "Реконструкция и модернизация на регионално депо за Т.Б.О. в местността "Теклен дол", гр. Смолян - допълнителни видове СМР" и във връзка с невъзможността действително те да бъдат разделени от основния договор/гаранционен срок/ като прогнозната стойност на поръчката не надвишава 50% от основния договор”

Във връзка с мотивите за избор на процедура договаряне без обявление, на финансовата инспекция се представиха два протокола, съответно от 09.05.2008г. и от 03.06.2008г., подписани, преди откриване на процедурата, от проектанта на обекта, проектант-технолога, главен експерт „Екология и проекти” при Община Смолян, представител на "Пътстройинженеринг"АД-София, който осъществява строителен надзор и инвеститорски контрол и от техническия ръководител на обекта, представляващ изпълнителя „Еко Традекс Груп”АД – Хасково. В протоколите след направен оглед на място са дадени предложения и са взети решения за възлагането на допълнителни СМР, поради възникнали непредвидени обстоятелства.

Решението за възлагане на процедурата и поканата са изпратени до Агенцията за обществени поръчки с писмо № 04-03-81/10.10.2008г.

На същата дата поканата за участие в процедурата е получена лично от представител на „Еко Традекс Груп”- АД – Хасково, с което е спазен чл. 92 от ЗОП. В поканата за участие е записано, че предложенията за участие се приемат до 17.30 часа на 17.10.2008г.

Назначената комисията със заповед № РД-3337/17.10.2008 г., на 17.10.2008 г. е съставила протокол, в който е разгледала внесено предложение от „Еко Традекс Груп”АД–Хасково. констатирала е, че са представени всички изикуеми документи от възложителя и са спазени указанията в поканата за участие. Провела е договаряне с поканения кандидат за определяне на условията на договора – стойност на СМР 3 147 412.09 лв. без ДДС или 3 776 894.51 лв. с ДДС и срок на изпълнение 360 календарни дни и е предложила на възложителя да сключи договор с „Еко Традекс Груп”АД-Хасково.



С решение № 65/22.10.2008г., възложителят е определил за изпълнител „Еко Традекс Груп“ АД-Хасково, с което са спазени изискванията на чл. 93, ал. 6, във връзка с чл.73, ал.1 от ЗОП. Решението е подписано от кмета Дора Янкова.

Решението е получено лично от кандидата на 22.10.2008г. в законоустановения срок.

На 06.11.2008г. е подписан договор между община Смолян, представлявана от кмета Дора Янкова и „Еко Традекс Груп“ АД-Хасково с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Реконструкция и модернизация на регионално депо за Т.Б.О. в местността ”Теклен дол”. гр. Смолян-допълнителни видове СМР” с подобекти: „Ремонт на съществуващ отводнителен канал”; „Временен обслужващ път през ТБО”; „Обслужващ път за строеж на ретензионен басейн”; ” Довеждащ път- земни работи”; „Довеждащ път – пътни работи”; „Реконструкция довеждащ път от т.236 до т.252”; ”Ретензионин басейн-конструктивна част”; „Ретензионен басейн-технологична част”; „Ретензионен басейн-помпена станция за инфилтрат”; „Ретензионен басейн- напорен водопровод за инфилтрат от ПС до депо”; „Ретензионен басейн-част Електро”и „Служебен път за пречиствателна станция”

Общата стойност на договора е 3 147 419.09лв. без ДДС или 3 776 894.51 лв. с ДДС.

Срокът на договора е 12 месеца и влиза в сила от датата на подписването му.

При подписването на договора кандидата, определен за изпълнител „Еко Традекс Груп“ АД – Хасково не е представил документ, че няма парични задължения към община Хасково по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с което възложителят Дора Янкова не е спазила чл.42, т.2, във връзка с чл.47, ал.9, във връзка с чл.47.ал.2. т.3 от ЗОП.

За установеното нарушение против кмета Дора Янкова се състави АУАН №11011339/24.06.2010г.

Изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение на договора № 1001/03.11.2008г., изх.№ 38/03.11.2008г. от ”Форумком и компания” ООД-Хасково за сума в размер на 62 948.25 лв., с което е спазен чл. 42 от ЗОП.


Възложителят не е изпратил в указаният 7 - мо дневен срок до Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра за обществените поръчки информация за сключения на. 06.11.2008г договор с определения за изпълнител „Еко Традекс Груп“ АД-Хасково. с което е нарушил чл. 44, ал. 1 от ЗОП. Информацията за сключения договор е изпратена с писмо изх.№ 04-03-102/18.11.2008г.

За установеното нарушение против кмета Дора Янкова се състави акт за установяване на административно нарушение №11011344/24.06.2010г.

Предвид стойността на сключения договор след проведената процедура 3 776 894.51 лв. с ДДС и стойността на основния договор 9 893 224.09 лв. с ДДС е спазено условието, посочено в чл.90, ал.1, т.8, буква”б”от ЗОП, общата стойност на допълнителните СМР да не е повече от 50% от стойността на основната поръчка.

Договорите, с които са уговорени допълнителни видове СМР са сключени в срока на действие на основния договор, сключен на 18.12.2006г.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА



Във връзка с плащанията по сключения договор се установи, че въз основа на издадени фактури от изпълнителя за периода от 17.11.2008г. до 26.11.2009г. са изплатени общо 3 434 757.72 лв.с ДДС.

Приложение от № 35 до № 44 и от № 264 до № 265

6. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008г. открита процедура по ЗОП с предмет: "Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО, гр.Смолян, II-ри етап: втора и трета клетка"

С Решение № 88 от 29.12.2008г. на възложителят Дора Янкова, е открита процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура, на основание чл.16, ал.8 от ЗОП с предмет: „Реконструкция и модернизация на регионално депо за твърди битови отпадъци"- Смолян- II-ри етап: втора и трета клетка". С решението за откриване на процедурата, възложителят е одобрил обявлението и документацията за участие в процедурата.

Обект на обществената поръчка, съгласно чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП е строителство.

Решението и обявлението са изпратени до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки в електронен вид, с което са изпълнени изискванията на чл.25, ал.1 от ЗОП.

Обявлението е изпратено до „Държавен вестник" и Агенцията по обществени поръчки, с писма с обратни разписки, изх. № 04-03-122/29.12.2008г. и № 31-03-32/29.12.2008г.

В обявлението за обществената поръчка е записано изискване, „когато кандидатът, определен за изпълнител е обединение на физически или юридически лица, същият следва да се регистрира като юридическо лице."

На основание чл. 64, ал.1 от ЗОП, обявлението е изпратено за обнародване на „Държавен вестник" едновременно с изпращането му за вписване в Регистъра за обществени поръчки. Изпращането за обнародване и вписване е в законоустановения срок – най –малко 52 дни преди крайния срок за получаване на офертите. Определеният от възложителя срок за получаване на оферти е 20.02.2009г .

Възложителят е определил условията и размера на гаранцията за участие - 70 000 лв. и на гаранцията за изпълнение като процент от стойността на договора – 3% от стойността на договора. в границите, визирани с чл.59, ал.3 от ЗОП – не повече от 5 на сто от стойността на поръчката.

В условията за получаване на документацията за участие е определена цената на документацията в размер на 500 лв. Крайният срок за получаване на документацията за участие е 16 часа на 29.12.2008г. Срока за получаване на офертите е 16 часа на 20.02.2009г. Срокът за валидност на офертите е 90 дни. Определено е мястото, датата – 23.02.2009г., часът – 17.30 и лицата, които могат да участват при отварянето на офертите.

Критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта, при показатели посочени в документацията за участие.

В приложения към документацията за участие проект на договор за обществена поръчка, в раздел VI "Права и задължения на възложителя", в чл.22 е вписано задължение на възложителя да възложи обществена поръчка чрез договаряне без обявление, когато поради

ОРИГИНАЛ

АГЕНЦИЯ
ДЪРЖАВНА
ПОРЪЧКОВА

непредвидени обстоятелства е необходимо възлагане на допълнителни количества и видове СМР на изпълнителя при наличие на условията на чл. 90, ал.1, т.8 от ЗОП.

В Методиката за разглеждане, определяне на комплексната оценка и класиране офертите на кандидатите, като част от документацията за участие са заложили 2 етапа, през които ще премине проверката и оценяване на предложенията-оценка на „Техническо предложение“ и на „Предлагана цена“.

В срока за получаване на документацията за участие – 16 часа на 29.12.2008г. са закупили тръжна документация 2 фирми: „Еко традекс груп“ АД-Хасково и „Шулц Васер-Унд Процестехник“ ООД-Графенхаузен, видно от регистъра за закупена тръжна документация.

В определения срок - 16 часа на 20.02.2009г. оферта е подадена от „Еко Традекс Груп“ АД- Хасково, видно от регистъра.

Назначената със Заповед № РД - 350 от 23.02.2009г., комисия след прилагане на методиката за оценка на предложението от документацията за участие в процедурата по заложените критерии за оценка по всеки етап в т.ч. определените показатели и относителната им тежест в комплексната оценка, е класирала участника „Еко Традекс Груп“ АД-Хасково, чието ценово предложение е на стойност 5 282 150.83 лв. без ДДС и 6 338 581 лв. с ДДС и срок на изпълнение 12 месеца. Съставила е два протокола, съответно №1 от 23.02.2009 г. и № 2 от 23.03.2009г. Предложила е на възложителя да сключи договор с участника за изпълнение на обществената поръчка.

С Решение № 13/25.03.2009 г., възложителят е обявил участника, определен за изпълнител на обществена поръчка – „Еко Традекс Груп“ АД-Хасково.

Решението за определяне на изпълнител е получено лично на 27.03.2009г. като е спазен е тридневният срок, визиран в чл. 73, ал. 3 от ЗОП.

На 15.04.2009г. възложителят Дора Янкова - кмет на община Смолян е сключила договор за обществена поръчка с „Еко Традекс Груп“ АД - Хасково, по реда на чл.74, ал.1 от ЗОП с предмет: „Реконструкция и модернизация на регионално депо за твърди битови отпадъци гр.Смолян - втори етап - втора и трета клетка“. В раздел VI „Задължения на възложителя“, в чл.22 от договора е уговорено задължение на възложителя да възложи обществена поръчка чрез договаряне без обявление, когато поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагане на допълнителни количества и видове СМР на изпълнителя при условията на чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП. Стойността на договора е 5 282 150.83 лв. без ДДС и 6 338 581 лв. с ДДС и срок на изпълнение 12 месеца.

При подписване на договора определения за изпълнител „Еко Традекс Груп“ АД – Хасково не е представил документ, че няма парични задължения към община Хасково по смисъла на чл. 162. ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с което кмета на общината Дора Янкова не е спазила чл. чл.42, т.2, във връзка с чл.47, ал.9, във връзка с чл.47, ал.2 т.3 от ЗОП.

За установеното нарушение против кмета Дора Янкова се състави АУАН № 11011340/24.06.2010г.

Изпълнителят „Еко Традекс Груп“ АД – Хасково е представил банкова гаранция изх.№ 15/07.04.2009г. от Инвестиционен посредник „Загора финакорп“ АД, гр.Стара Загора, с което е спазен чл. 42, т.3 от ЗОП.



Възложителят не е изпратил в указаният 7 -мо дневен срок до Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра за обществените поръчки информация за сключения на 15.04.2009г. договор с определения за изпълнител „Еко Традекс Груп“АД-Хасково, с което е нарушил чл. 44, ал. 1 от ЗОП. Информацията за сключения договор е изпратена с писмо изх. № 04-03-38 от 11.05.2009г.

За установеното нарушение против кмета Дора Янкова се състави акт за административно нарушение № №11011345/24.06.2010г.

Към 31.03.2010г. по договора не са извършени плащания.

Приложение от № 45 до № 49

7. Проверка за законосъобразност на проведено през 2008 г. договаряне без обявление по ЗОП за възлагане на допълнителна услуга-упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: "Реконструкция и модернизация на регионално депо за Т.Б.О. в местността "Теклен дол", гр. Смолян-допълнителни видове СМР"

С Решение № 74/ 12.11.2008 г. на възложителя, на основание чл. 90, ал. 1, т. 8, от ЗОП, е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление за възлагане на допълнителна услуга – „Строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: "Реконструкция и модернизация на регионално депо за Т.Б.О. в местността "Теклен дол", гр. Смолян-допълнителни видове СМР" и е одобрена поканата за участие. В Решението е записано, че поканата за участие в процедурата ще бъде изпратена на „Пътиженеринг"АД – София.


Съгласно изискването на чл. 91, ал. 1 от ЗОП в решението са посочени мотивите за избора на този вид процедура, а именно: поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагане на допълнителна услуга - упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: "Реконструкция и модернизация на регионално депо за Т.Б.О. в местността "Теклен дол", гр. Смолян, за който обект е сключен договор за изпълнение на допълнителни видове СМР и предвид невъзможността допълнителната услуга да се раздели от предмета на основния договор, като общата стойност на допълнителната услуга не е повече от 50% от стойността на основната поръчка".

Решението за възлагане на процедурата и поканата са изпратени до Агенцията за обществени поръчки с писмо № 04-03-100/13.11.2008 г.

Поканата за участие в процедурата е получена лично от представител на „Пътиженеринг"АД - София на 13.11.2008г., с което е спазен чл.92 от ЗОП.

В поканата за участие е записано, че предложенията за участие се приемат до 16.00 часа на 24.11.2008г., а ще се разглеждат и оценяват от 14.30 часа на 25.11.2008г.

Назначената със Заповед № РД-3732/25.11.2008 г. на възложителя комисия на 25.11.2008 г. е съставила протокол, в който е разгледала внесеното предложение от „Пътиженеринг"АД - София, констатира, че са представени всички необходими документи, които са в съответствие с указанията в поканата за участие. Проведа е договаряне с поканения кандидат за определяне на условията на договора – обща стойност



в % от СМР - 1.38 % без ДДС, 1.656% с ДДС, в т.ч. стойност на строителен надзор в процент от СМР без ДДС- 1.22, и 1.464% с ДДС и стойност на инвеститорски контрол в % от СМР без ДДС-0.16, с включен ДДС- 0.192%. На същата дата комисията е изготвила доклад до възложителя, в който му предлага да сключи договор с „Пътиженеринг”АД – София.

С решение № 82/08.12.2008г., възложителят е обявил за изпълнител „Пътиженеринг”АД – София, с което са спазени изискванията на чл. 93, ал. 6, във връзка с чл.73, ал.1 от ЗОП. Решението е подписано от кмета Дора Янкова.

Решението е получено лично от кандидата на 08.12.2008г. в законоустановения срок.

На 22.12.2008г. е подписан договор между община Смолян, представлявана от кмета Дора Янкова и „Пътиженеринг”АД – София с предмет: „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Реконструкция и модернизация на регионално депо за Т.Б.О. в местността ”Теклен дол”, гр. Смолян-допълнителни видове СМР” Уговорено е изпълнителят да изплаща възнаграждение по този договор за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол 43 434 лв. без ДДС или **1.656%** с ДДС от СМР - 52 121.14 лв. с ДДС, която сума ще се изплаща след подписване на протокол обр.19 за извършените и признати СМР. Срока на изпълнение 60 календарни дни. В ”Задълженията на изпълнителя” е записано, че лицето упражняващо строителен надзор подписва всички актове и протоколи хо време на строителството, необходими за оценка на извършените СМР на строежа. Уговорената сума ще се изплаща след подписването на протокол за извършените признати СМР-образец 19.

Изпълнителят е внесъл гаранция за изпълнение на договора на 22.12.2008г. за сума в размер на 1 045 лв., с което е спазен чл. 42 от ЗОП.

Възложителят не е изпратил в указаният 7-мо дневен срок до Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра за обществените поръчки информация за сключения на. 22.12.2008г договор с определения за изпълнител „Пътиженеринг”АД – София, с което е нарушил чл. 44, ал. 1 от ЗОП. Информацията за сключения договор е изпратена с писмо изх.№ 04-03-6/13.01.2009г.

За установеното нарушение против кмета Дора Янкова се състави акт за установяване на административно нарушение №11011346/24.06.2010г.

Извърши се съпоставка между уговорената по сключения договор обща стойност в % от СМР 1.656% с ДДС- 52 121.14 лв. с ДДС, и тази по основния договор. Стойността на основния договор е 1.608% от СМР - 132 247.60 лв. с ДДС.

Уговорените 52 121.14 лв. не превишават 50%, от 132 247.60 лв. с ДДС от основния договор, с което е спазено изискването на чл.90,ал.1,т.8,буква”б” от ЗОП.

По сключения договор за периода от 29.12.2008г. до 29.12.2009г. са изплатени общо 47 059.09 лв.

Приложение от № 50 до № 55



8. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008г. открита процедура по ЗОП с обект: „Третиране на твърди битови отпадъци и експлоатация на регионално депо за ТБО в местността ”Теклен дол”, гр. Смолян

С Решение № 9 от 14.03.2008г. на възложителят Дора Янкова, е открита процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура, на основание чл.16, ал.8 от ЗОП с предмет: „Третиране на твърди битови отпадъци и експлоатация на депо за ТБО в местността „Теклен дол”-Смолян”. С решението за откриване на процедурата, възложителят е одобрил обявлението и документацията за участие в процедурата.

Обект на обществената поръчка, съгласно чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП е услуга.

Решението и обявлението са изпратени до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки в електронен вид, с което са изпълнени изискванията на чл.25, ал.1 от ЗОП.

Обявлението е изпратено до „Държавен вестник” и Агенцията по обществени поръчки, с писма с обратни разписки, изх. № 04-03-19/14.03.2008г. и № 31-03-4/14.03.2008г.

В обявлението за обществената поръчка е записано изискване, „когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически или юридически лица, в срока за подписване на договора, определен в ЗОП, то той трябва да учреди търговско дружество по реда и при условията на ТЗ”

На основание чл.64, ал.1 от ЗОП, обявлението е изпратено за обнародване на „Държавен вестник” едновременно с изпращането му за вписване в Регистъра за обществени поръчки. Изпращането за обнародване и вписване е в законоустановения срок – най –малко 52 дни преди крайния срок за получаване на офертите. Определеният от възложителя срок за получаване на оферти е 07.05.2008г.

Възложителят е определил условията и размера на гаранцията за участие - 20 000 лв. и на гаранцията за изпълнение като процент от стойността на договора – 3% от стойността на договора в границите, визирани с чл.59, ал.3 от ЗОП – не повече от 5 на сто от стойността на поръчката.

В условията за получаване на документацията за участие е определена цената на документацията в размер на 500 лв. Крайният срок за получаване на документацията за участие е 16 часа на 07.05.2008г. Срока за получаване на офертите е 16 часа на 07.05.2008г. Срокът за валидност на офертите е 90 дни. Определено е мястото, датата –08.05.2008г., часът – 10.30 и лицата, които могат да участват при отварянето на офертите.

Критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта, при показатели посочени в документацията за участие.

В срока за получаване на документацията за участие – 16 часа на 07.05.2008г. са закупили тръжна документация 2 фирми както следва: „Еко-Титан” Консорциум – Хасково и „РТК.” ООД - гр.Елин Пелин.

Постъпили са 2 запитвания вх. №№ 26-239-10/18.04.2008г. и 26-239-10/29.04.2008г. от „Еко - Титан” Консорциум – Хасково, относно разяснения по конкурсната документация.

С писма № 26-239-10/23.04.2008г. № 26-239-10/30.04.2008г. възложителят е отговорил на запитването и е изпратил отговора до участниците с писма с обратна разписка.

В определения срок - 16 часа на 07.05.2008г. оферта е подадена от „Еко-Титан” Консорциум – Хасково. Съгласно сключения на 10.04.2008г. договор за учредяване на

консорциум, са обединили усилията си с цел участие в процедурата фирмите : „Еко традекс груп“ АД - Хасково и „Титан Клиньър“ ООД - Кърджали като наименованието на консорциума е „Еко Титан“.

Със Заповед № РД-1467 от 08.05.2008г., на основание чл.34 от ЗОП, възложителят е назначил комисия за провеждане на обществената поръчка, като е определил нейния състав. Комисията се състои от 4 члена и в нейния състав е включен правоспособен юрист. Определени са и резервни членове. Разпоредено е комисията да започне работа на 08.05.2008г. в 10.30 часа. Определен е срок за приключване работата на комисията – 90 дни, от датата на провеждане на процедурата, с което са изпълнени разпоредбите на чл.34, ал.5 от ЗОП. Съгласно заповедта, в посочения срок комисията следва да състави и подпише протокол за резултатите от разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който да предаде на кмета на общината.

Членовете на комисията при тяхното назначаване – 08.05.2008г. са подписали декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.35, ал.1 и за спазване изискванията на чл.35, ал.2 от ЗОП.

За разглеждането, оценяването и класирането на офертите, комисията е съставила два протокола: Протокол №1 от 08.05.2008г., в който след извършена проверка на съответствието на офертата с предварително обявените от възложителя условия е решила да допусне до следващия етап представеното ценово предложение на единствения кандидат, подал оферта и е решила да проведе второ заседание на 29.05.2008г. от 19.00 часа.; Протокол № 2 от 29.05.2008г., в който е разгледала ценовото предложение на кандидата и е оценила съответствието му с предварително обявените условия на възложителя. След прилагане на методиката за оценка на предложението от документацията за участие по заложените критерии за оценка по всеки етап в т.ч. определените показатели и относителната им тежест в комплексната оценка, комисията е класирала участника „Еко титан“ Консорциум – Хасково.

Предложила е на възложителя да сключи договор с правопреемника на „Еко Титан“ Консорциум-Хасково, след изпълнение на задължението на участника да учреди акционерно дружество на територията на гр.Смолян, съгласно предварително обявените условия.

С Решение № 24/30.05.2008 г., възложителят е обявил участника, определен за изпълнител на обществена поръчка – „Еко титан“ Консорциум - Хасково. С решението е разпоредено в срока по чл.41, ал.3 от ЗОП консорциума да представи решение за съдебна регистрация за учредяване на търговско дружество, съгласно предварително обявените от възложителя условия в обявлението за обществената поръчка.

Решението за определяне на изпълнител е получено лично на 02.06.2008г. като е спазен е тридневният срок, визиран в чл. 73, ал. 3 от ЗОП.

На 03.07.2008г. възложителят Дора Янкова е сключила договор за обществена поръчка с „Еко Титан Груп“ АД - Смолян, по реда на чл.74, ал.1 от ЗОП. Договорът е с предмет: „Третиране на твърди битови отпадъци и експлоатация на регионално депо за ТБО в местността „Теклен дол“, гр.Смолян“. Дружеството „Еко Титан Груп“ АД – Смолян е регистрирано с удостоверение № 20080610111112 от 10.06.2008г., с което е спазено изискването от обявлението за обществената поръчка, когато участникът, определен за

изпълнител е обединение на физически или юридически лица, в срока за подписване на договора, определен в ЗОП, да учреди търговско дружество по реда и при условията на ТЗ.

Стойността на договора се формира както следва:

- 6.60 лв. с ДДС, представляващи 3% от МРЗ към 07.05.2008г. цена на тон твърд битов отпадък до съставяне на Акт обр. № 15 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- 20.61 лв. с ДДС, представляващи 9.37% от МРЗ към 07.05.2008г. цена на тон твърд битов отпадък след съставяне на Акт обр. № 15 от Наредба №3. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Страните по договора са уговорили задължително да се съобразяват с промените в нормативната уредба и Решенията на ОбС - Смолян относно одобрения размер на такса смет и план-сметка на разходите по дейностите за обезвреждането на битови отпадъци в депо, съгласно ЗМДТ. За всяка година на действие на договора страните посочват в отделно приложение годишната стойност на услугата, съобразно приетата от ОбС - Смолян план-сметка за разходите за обезвреждането на битови отпадъци в депо.

Срокът на изпълнение е 15 години и започва да тече от датата на подписването му.

Изпълнителят „Еко Титан Груп“ АД - Смолян е внесъл гаранция за изпълнение с пл.нареждане от 19.06.2008г., с което е спазен чл. 42, т.3 от ЗОП.

Възложителят е изпратил информация за сключения договор с писмо изх.№ 04-03-47 от 10.07.2008г до Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки, в законоустановения 7-дневен срок, като е спазил изискванията на чл. 44, ал. 1 от ЗОП.

По сключения договор за периода от 25.08.2008г. до 31.03.2010г. са изплатени общо 407 217.56 лв.

При извършеният анализ на проведените процедури и сключенияте договори се установи:

За обект: "Реконструкция и модернизация на регионално депо за Т.Б.О. в местността "Теклен дол", гр. Смолян" – първи етап е проведена една открита процедура по ЗОП през 2006г. и две процедури на договаряне без обявление по ЗОП през 2007г. и 2008г. за възлагане на допълнителни количества и видове СМР.

В резултат на проведените процедури са сключени три договора с „Еко Традекс Груп“ АД – Хасково:

- на 18.12.2006г. с предмет: „Реконструкция и модернизация на регионално депо за твърди битови отпадъци в местността "Теклен дол", гр.Смолян - първи етап". Стойността на договора е 9 893 224.09 лв. с ДДС .

- на 11.10.2007г. е подписан договор с предмет: Извършване на СМР на обект: „Реконструкция и модернизация на регионално депо за Т.Б.О. в местността "Теклен дол", гр. Смолян-допълнителни видове СМР". Общата стойност на договора е 814 255.11 лв. без ДДС или 977 106.13 с ДДС ;

- на 06.11.2008г. с предмет: „Допълнителни видове СМР" с подобекти: „Ремонт на съществуващ отводнителен канал"; „Временен обслужващ път през ТБО"; „Обслужващ път за строеж на ретензионен басейн"; „Довеждащ път-земни работи"; „Довеждащ път –

ОРИГИНАЛ

АГЕНЦИЯ ЗА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

пътни работи”; ”Реконструкция довеждащ път от т.236 до т.252”; ”Ретензионен басейн-конструктивна част”; ”Ретензионен басейн-технологична част”; ”Ретензионен басейн-помпена станция за инфилтрат”; ”Ретензионен басейн-напорен водопровод за инфилтрат от ПС до депо”; ”Ретензионен басейн-част Електро”и ”Служебен път за пречиствателна станция”. Общата стойност на договора е 3 776 894.51 лв. с ДДС.

Или общата стойност на уговорените СМР с трите договора за първия етап за обекта възлиза на 14 647 224.73 лв. с ДДС, от които допълнителните видове СМР по двата договора, сключени след проведени процедури на договаряне без обявление по ЗОП възлизат на 4 759 000.64лв. с ДДС и не превишават 50% от основния договор.

Договорите, с които са уговорени допълнителни видове СМР са сключени в срока на действие на основния договор, сключен на 18.12.2006г.

- За втори етап-втора и трета клетка на 15.04.2009г. възложителят Дора Янкова - кмет на община Смолян е сключила договор с ”Еко Традекс Груп”АД - Хасково с предмет: ”Реконструкция и модернизация на регионално депо за твърди битови отпадъци втори етап-втора и трета клетка гр.Смолян ”. Стойността на договора е 5 282 150.83 лв. без ДДС и 6 338 581 лв. с ДДС и срок на изпълнение 12 месеца.

- За извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж: ”Реконструкция и модернизация на регионално депо за Т.Б.О. в местността ”Теклен дол”, гр. Смолян- първи етап” са проведени една открита процедура през 2006г. и през 2008г. договаряне без обявление по ЗОП за възлагане на допълнителна услуга-упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ”Реконструкция и модернизация на регионално депо за Т.Б.О. в местността ”Теклен дол”, гр. Смолян-допълнителни видове СМР”

В резултат на проведените процедури са сключени 2 договора с ”Пътинженеринг”АД – София

- На 26.04.2007г. с предмет: ”Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж:”Реконструкция и модернизация на регионално депо за твърди битови отпадъци гр.Смолян –първи етап”. Стойността на договора е 1.608% с ДДС от СМР- 132 247.60 лв. с ДДС и срок на изпълнение 90 календарни дни.

- На 22.12.2008г. е подписан договор между община Смолян, представлявана от кмета Дора Янкова и ”Пътиженеринг”АД – София с предмет: ”Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол /Контрол на цените и количествата/ на обект: ”Реконструкция и модернизация на регионално депо за Т.Б.О. в местността ”Теклен дол”, гр. Смолян-допълнителни видове СМР” Уговорено е изпълнителят да изплаща възнаграждение по този договор за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол 1.656% с ДДС от СМР- 52 121.14 лв. с ДДС, която сума ще се изплаща след подписване на протокол обр.19 за извършените и признати СМР .



9. При извършената проверка за законосъобразност на проведен през 2007 година открит конкурс по НВМОП с предмет: „Инженеринг /проектиране и СМР/ на обект „Реконструкция на пътен възел ул. „Кольо Шишманов”, ул. „Хан Пресиян” и бул. „България”” се установи:

Кметът на Община Смолян в качеството си на възложител по чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, с решение № 20 от 08.05.2007 година, в съответствие с разпоредбите на чл. 5, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 3, ал. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/, е открил процедура за възлагане на малка обществена поръчка. Видът на процедурата е открит конкурс за строителство. Обект на поръчката е „Инженеринг /проектиране и СМР/ на обект „Реконструкция на пътен възел ул. „Кольо Шишманов”, ул. „Хан Пресиян” и бул. „България””. С решението са одобрени обявлението и документацията за участие в процедурата.

Обявлението е изготвено съгласно образца по чл. 19, ал. 7 от ЗОП. Краткото описание, дадено на поръчката е, че работите по реконструкцията на пътен възел включват: проектиране за част „Пътна”, „Ел.”, „В и К”, „Далекосъобщителни мрежи и съоръжения” и „План за безопасност и здраве”, като част „Пътна”, в това число и геодезия, следва да бъде представена в техническа фаза при кандидатстване за поръчката, а останалите части във фаза идейна. В процеса на изпълнение да се представят работни проекти за частите „Пътна”, „Ел.”, „В и К”, „Далекосъобщителни мрежи и съоръжения” и СМР на обекта, съгласно осигуреното финансиране.

Възложителят е определил условията за участие съгласно тези, посочени в изготвената документация – проектът следва да бъде изготвен от проектант с пълна проектанска правоспособност. кандидатите следва да представят документ за съдебна регистрация, удостоверение за актуално състояние, доказателства по чл. 50, ал. 1 и 2 и чл. 51, ал. 1 от ЗОП, декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.

Срокът, определен за подаване на офертите е до 11.06.2007 година и датата на отваряне на офертите е 12.06.2007 година, в 8:30 часа.

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта при показатели, посочени в документацията.

Възложителят е изпратил решението и обявлението за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс едновременно до „Държавен вестник” за обнародване в електронната му страница и до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки на 08.05.2007 година, при спазване на разпоредбите на чл. 5, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1 от НВМОП.

Възложителят на основание чл. 18 от НВМОП, със заповед № РД 1787 от 11.06.2007 година е назначил комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите. Комисията се състои от трима члена, като единия е правоспособен юрист. Възложителят е определил резервни членове.

Членовете на комисията са подписали декларации, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и 2 от НВМОП.

Комисията, в съответствие с разпоредбите на чл. 38, ал. 2 и 3 от НВМОП е отворила офертите по реда на тяхното постъпване и е проверила съответствието им с обявените от възложителя условия и списъка по чл. 13, ал. 1, т. 12 от НВМОП.



Комисията е съставила протокол от 12.06.2007 година за разглеждането, оценката и класирането на офертите съгласно предварително обявените условия, в съответствие с чл. 41, ал. 1 от НВМОП.

За участие в конкурса е постъпила една оферта с вх. № 1 от 11.06.2007 година, подадена от „ПСК ЕС БИ ЕС“ АД, град Стара Загора.

Комисията е извършила оценка на ценовата оферта на участника допуснат до участие в конкурса, като това е извършено по критериите, описани в одобрените със заповедта за обявяване на обществената поръчка обявление и документация и е излязла с решение за крайното класиране:

- на първо място „ПСК ЕС БИ ЕС“ АД, град Стара Загора, с комплексна оценка от 100 точки и предложена обща цена 431216.12 лева без ДДС, от която: стойност на работен проект – 15000 лева без ДДС и стойност на СМР – 416216.12 лева без ДДС

В съответствие с разпоредбите на чл. 42, ал. 2 от НВМОП, решенията на комисията са взети с мнозинство и протоколът е подписан от всичките ѝ членове без наличие на особено мнение. Приклучения на 12.06.2007 година протокол и цялата документация са предадени на възложителя за вземане на решение по чл. 42, ал. 1 от НВМОП.

Определената гаранция за изпълнение на договора е представена чрез банкова гаранция от Първа инвестиционна банка с № 13БГ-АА-1136 от 20.06.2007 година.

При сключване на договора не е представен документ от съответния компетентен орган, а именно от Община Стара Загора, за липса на задължения на дружеството, изпълнител на поръчката, към Община Стара Загора.


Нарушен е чл. 32, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 47, ал. 9, във връзка с чл. 47, ал. 2, т. 3 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Вина за посоченото нарушение има кметът на Община Смолян Дора Янкова, възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от ЗОП, подписала договора с кандидата, определен за изпълнител, който при подписване на договора не е представил документ от съответния компетентен орган за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

За извършеното нарушение по време на финансовата инспекция се състави Акт за установяване на административно нарушение № 11011350 от 24.06.2010 година срещу Дора Янкова.

Възложителят е обявил с решение № 47 от 13.06.2007 година класирането на участниците и участника, определен за изпълнител „ПСК ЕС БИ ЕС“ АД, град Стара Загора в срок от 5 работни дни след приклучване работата на комисията. Възложителят е изпратил решението на участника в 3-дневен срок от издаването ѝ с писмо № 26-1606-1 от 13.06.2007 година. Със своите действия възложителят е спазил разпоредбите на чл. 42, ал. 1, 2 и 3 от НВМОП.

Възложителят е сключил писмен договор на 28.06.2007 година с предмет „Инженеринг /проектиране и СМР/ на обект „Реконструкция на пътен възел ул. „Кольо Шишманов“, ул. „Хан Пресиян“ и бул. „България““ с определения за изпълнител „ПСК ЕС БИ ЕС“ АД, град Стара Загора.

Цената на договора възлиза на обща стойност 431216.12 лева без ДДС /517459.34 лв. с ДДС/ и срок на изпълнение 90 календарни дни, считано от подписване на протокол за откриване на строителна площадка.



С писмо изх. № 1528 от 25.06.2007 год. е изпратена информация за сключения договор, в регламентирувания седем дневен срок, до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки, с което са спазени разпоредбите на чл. 34, ал. 1 от НВМОП.

По сключения договор от 28.06.2007 година на основание издадени четири фактури № 373 от 28.08.2007 година на стойност 147240.00 лева с ДДС, № 384 от 20.12.2007 година на стойност 173062.37 лева с ДДС, № 386 от 20.12.2007 година на стойност 12600.00 лева с ДДС и № 390 от 17.09.2008 година на стойност 148975.66 лева с ДДС са изплатени с платежни нареждания от 31.08.2007 година, 21.12.2007 година, 21.12.2007 година и 24.09.2008 година или общо 481876.03 лева с ДДС, т.е. има неиздължени средства в размер на 35581.31 лева.

За установяване на действително извършените СМР и съпоставката им с актуваните и изплатени такива, по време на финансовата инспекция, на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за държавната финансова инспекция се сключи договор за възлагане на експертен анализ.

Съгласно изготвения експертен анализ:

При огледа е констатирано, че е извършена реконструкция на кръстовището „Хан Пресиян“, бул. „България“ и ул. „К. Шишманов“, като са изпълнени фрезозане на старата асфалтова настилка, разваляне на тротоари, бордюри и очертаване на нови трасета, паркинг, хидроизолация на моста, подпорни стени, метален парапет, трошенокаменна настилка и полагане на нови пластове асфалтобетон. Изпълнени са нови тротоари с плочи 30/30 и 40/40. Паркингът е изпълнен с паркоелементи на пясъчна основа.

Обектът не е завършен. Има съставен Акт 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството на 12.09.2009 година.

Заклучението е, че няма разлика между актуваните видими СМР и действително извършените видими СМР на обект „Реконструкция на пътен възел ул. Кольо Шишманов“, град Смолян.

При огледа е констатирано, че част от покритието на плочите на тротоара на моста от северната страна е изронено. Това се отнася и за част от паркоелементите на паркинга, където също има изронване на горната повърхност.

Приложение от № 61 до № 66 и № 397

10. При извършената проверка за законосъобразност на проведените през 2008 година две процедури на договаряне с покана по НВМОП за възлагане на допълнителни видове и количества СМР на обект: „Реконструкция и модернизация на ул. „Капитан Петко войвода“ в т.ч. стълбища и площадки, град Смолян“ се установи:

10.1. Възложителят с Решение № 18 от 22.04.2008 година е открил процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „Извършване допълнителни видове и количества СМР на обект: "Реконструкция и модернизация на ул. "Капитан Петко Войвода" в т. ч. стълбища и площадки""", град Смолян на основание чл. 53, ал. 1, т. 10 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/, договаряне с покана, строителство.

В решението за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с покана възложителят, в съответствие с изискването на чл. 54, ал. 1, е мотивирал избора на тази процедура. а именно, че е необходимо извършване на допълнителни видове и количества СМР

на обект: "Реконструкция и модернизация на ул. "Капитан Петко Войвода" в т. ч. стълбища и площадки". град Смолян част "Пътна" – подпорна стена км. 0+285; част "В и К" - канализация - дренаж, сградни отклонения, водосток и паропровод, смесена канализация; част "Електроснабдяване" - изместване на кабели високо напрежение и телефони и във връзка с невъзможността действително те да бъдат разделени от основния договор /гаранционен срок/ и прогнозната стойност, не надвишават 50% от основния договор сключен на 03.08.2007 година. Необходимостта от извършване на допълнително възникналите СМР са отразени в протокол от 03.04.2008 година, подписан от комисия в състава на която са включени от страна на Община Смолян заместник кмет и директор на дирекция „СИДиЕ” и изпълнителният директор на „Пътстройинженеринг” АД, град Кърджали, проектантите на част „Пътна” и част „В и К” от „Пътпроект” ЕООД, град София и представител на НСН „Дара – контрол” ООД.

С решението възложителят е одобрил поканата за участие и са посочени лицата, до които се изпраща поканата – "ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, град Кърджали.

В поканата за участие в договарянето възложителят е определил предмета на поръчката в съответствие със зададена количествено – стойностна сметка, датата и мястото на провеждане на договарянето /чл. 54, ал. 2 от НВМОП /.

В поканата възложителят е поставил изискване за представяне на: удостоверение за актуално състояние, документ за съдебна регистрация на кандидата; декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП и представяне на първоначална оферта, съгласно приложените технически спецификации /чл. 54, ал. 3 от НВМОП/.

Информация за откриване на процедурата и поканата за участие в договаряне с покана е била изпратена до Агенцията за обществени поръчки и до посоченото в решението лице на 22.04.2008 година /чл. 55 от НВМОП /.

Възложителят на основание чл. 18, ал. 1 от НВМОП със заповед № РД-1491 от 09.05.2008 година е назначил комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, като е определил нейния състав и резервни членове. Комисията се състои от трима члена, като единият от тях е правоспособен юрист. В заповедта е указано, че на основание чл. 37, ал. 2 от НВМОП комисията следва да приключи работа в срок 10 дни от датата на провеждане на процедурата.

Всички членове на комисията са подписали декларации по чл. 19 от НВМОП.


За участие в процедурата на договаряне с покана, документи е падала фирма "ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, град Кърджали. Поканеният от възложителя кандидат за участие в процедурата е представил документи, които отговарят на

изискванията на чл. 56, ал. 2 от НВМОП – представени са удостоверения за актуално състояние и декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.

Комисията в съответствие с чл. 57, ал. 1 от НВМОП е провела договаряне с кандидата за определяне на условията на договора, съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата от документацията на поръчката:

- Стойност на СМР без включен ДДС – 174391.51 лева
- Срок за изпълнение – 300 календарни дни
- Гаранционен срок – 120 месеца

Окончателно постигнатите договорености по отношение на изисквания към документацията с участника са отразени в протокол от 09.05.2008 година, съгласно чл. 57, ал. 2 от НВМОП, а именно:



- Договорена стойност - 174391.51 лева без включен ДДС
- Срок за изпълнение – 300 календарни дни
- Гаранционен срок – 120 месеца

Комисията е изготвила доклад до възложителя, който съдържа предложение за класиране на кандидата "ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, град Кърджали в съответствие с чл. 57, ал. 3 от НВМОП.

С решение № 20 от 15.05.2008 година на основание чл. 57, ал. 4, във връзка с чл. 41, ал. 1 от НВМОП и отразените резултати в доклада на комисията и във връзка с разглеждане, оценка и класиране на подадената оферта в процедурата на договаряне с покана за възлагане на малка обществена поръчка с обект „Извършване допълнителни видове и количества СМР на обект: "Реконструкция и модернизация на ул. "Капитан Петко Войвода" в т. ч. стълбища и площадки"", град Смолян, възложителят е определил за изпълнител на поръчката фирмата "ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, град Кърджали.

С писмо изх. № 26-1620-2 от 29.05.2008 година участникът е бил уведомен за решението, с което се обявява класирането на кандидатите и определеният за изпълнител на обществената поръчка. Същото е получено на ръка на 29.05.2008 година, 11 дни по – късно от законоустановения 3-дневен срок от издаването му. Срокът е изтекъл на 18.05.2008 година.

Нарушени са разпоредбите на чл. 42, ал. 3 от НВМОП, вина за което има кметът на Община Смолян Дора Янкова, в качеството си на възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки, който не е изпратил решението за класирането на участниците и участника, определен за изпълнител в 3-дневен срок от издаването му.


За извършеното нарушение по време на финансовата инспекция се състави Акт за установяване на административно нарушение № 11011351 от 24.06.2010 година срещу Дора Янкова.

Възложителят е сключил писмен договор от 12.06.2008 година за възлагане на малка обществена поръчка чрез договаряне с покана с предмет „Извършване допълнителни видове и количества СМР на обект: "Реконструкция и модернизация на ул. "Капитан Петко Войвода" в т. ч. стълбища и площадки"", град Смолян с определения за изпълнител "ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, град Кърджали.

Цената на договора възлиза на 174391,51 лева без ДДС /209269.81 лв. с ДДС/ и срок на изпълнение 300 календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

Определената гаранция за изпълнение на договора е представена чрез банкова гаранция на „Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Кърджали с изх. № 102 от 08.05.2008 година. **Прави впечатление, че банковата гаранция за изпълнение на договора е направена 8 дни по – рано от датата на решението на възложителя /15.05.2008 год./ за определяне изпълнителя на поръчката и преди окончателно постигнатите договорености по отношение на цената на участника, отразени в протокола на комисията от 09.05.2008 година.**

Възложителят с писмо изх. № 04-03-42 от 19.06.2008 година е изпратил в регламентирания седем дневен срок до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки информация за сключения договор, с което са спазени разпоредбите на чл. 34, ал. 1 от НВМОП.



По сключения договор от 12.06.2008 година на основание издадена една фактура № 1564 от 30.06.2008 година на стойност 209269.81 лева с ДДС е изплатена с платежно нареждане от 07.07.2008 година, т.е. в рамките на договораната такава.

Приложение от № 67 до № 75

10.2. Възложителят с Решение № 65 / 22.10.2008 година е открил процедура за възлагане на обществена поръчка с обект Извършване допълнителни видове и количества СМР на обект: "Реконструкция и модернизация на ул. "Капитан Петко Войвода" в т. ч. стълбища и площадки", град Смолян на основание чл. 53, ал. 1, т. 10 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/, договаряне с покана, строителство.

В решението за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с покана възложителят, в съответствие с изискването на чл. 54, ал. 1, е мотивирал избора на тази процедура, а именно, че е необходимо извършване на допълнителни видове и количества СМР на обект: "Реконструкция и модернизация на ул. "Капитан Петко Войвода" в т. ч. стълбища и площадки" - гр. Смолян част "Пътна" – подпорна стена км. 0+285; част "В и К" - канализация - дренаж, сградни отклонения, водосток и паропровод, смесена канализация; част "Електроснабдяване" - изместване на кабели високо напрежение и телефони и във връзка с невъзможността действително те да бъдат разделени от основния договор /гаранционен срок/ и прогнозната стойност, не надвишават 50% от основния договор сключен на 03.08.2007 година, в т.ч. с отчитане стойността на договор за допълнителни видове и количества СМР от 12.06.2008 година. Посочените допълнителни видове СМР са на основание изготвени протоколи: № 4 от 17.06.2008 година, подписан от директор на дирекция „СИДиЕ“ при Община Смолян, изпълнителният директор на „Пътстройинженеринг“ АД, град Кърджали, проектант част „Пътна“ при „Пътпроект“ ЕООД, София, Представители на НСН „Дара - контрол“ ООД и представител на „В и К“ ЕООД, град Смолян и № 5 от 15.09.2008 година, подписан от зам. кмет на Община Смолян, изпълнителният директор на „Пътстройинженеринг“ АД, град Кърджали, управителят на „Пътпроект“ ЕООД, София и представител на НСН „Дара - контрол“ ООД.

С решението възложителят е одобрил поканата за участие и са посочени лицата, до които се изпраща поканата – "ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, град Кърджали.

В поканата за участие в договарянето възложителят е определил предмета на поръчката в съответствие със зададена количествено – стойностна сметка, датата и мястото на провеждане на договарянето /чл. 54, ал. 2 от НВМОП /.

В поканата възложителят е поставил изискване за представяне на: удостоверение за актуално състояние, документ за съдебна регистрация на кандидата; декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП и представяне на първоначална оферта, съгласно приложените технически спецификации /чл. 54, ал. 3 от НВМОП/.

Информация за откриване на процедурата и поканата за участие в договаряне с покана е била изпратена до Агенцията за обществени поръчки и до посоченото в решението лице на 22.10.2008 година /чл. 55 от НВМОП /.

Възложителят на основание чл. 18, ал. 1 от НВМОП със заповед № РД-3417 от 30.10.2008 година е назначил комисия за провеждане на процедура за малка обществена поръчка, като е определил нейния състав и резервни членове. Комисията се състои от четири

члена, като единия от тях е правоспособен юрист. В заповедта е указано, че на основание чл. 37, ал. 2 от НВМОП комисията следва да приключи работа в срок до 15 дни от датата за провеждане на процедурата.

Всички членове на комисията са подписали декларации по чл. 19 от НВМОП.

За участие в процедурата на договаряне с покана, документи е подала фирма "ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, град Кърджали. Поканеният от възложителя кандидат за участие в процедурата е представил документи, които отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 2 от НВМОП – представени са удостоверения за актуално състояние и декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.

Комисията в съответствие с чл. 57, ал. 1 от НВМОП е провела договаряне с кандидата за определяне на условията на договора, съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата от документацията на поръчката:

- Стойност на СМР без включен ДДС – 335271.39 лева
- Срок за изпълнение – 60 календарни дни
- Гаранционен срок – 60 месеца

Окончателно постигнатите договорености по отношение на цена и изисквания към документацията с участника са отразени в протокол от 30.10.2008 година, съгласно чл. 57, ал. 2 от НВМОП, а именно:


- Договорена стойност - 335271.39 лева без включен ДДС
- Срок за изпълнение – 60 календарни дни
- Гаранционен срок – 60 месеца

Комисията е изготвила доклад до възложителя, който съдържа предложение за класиране на кандидата "ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, град Кърджали в съответствие с чл. 57, ал. 3 от НВМОП.

С решение № 76 от 12.11.2008 година на основание чл. 57, ал. 4, във връзка с чл. 41, ал. 1 от НВМОП и отразените резултати в доклада на комисията и във връзка с разглеждане, оценка и класиране на подадената оферта в процедурата на договаряне с покана за възлагане на малка обществена поръчка с обект Извършване допълнителни видове и количества СМР на обект: "Реконструкция и модернизация на ул. "Капитан Петко Войвода" в т. ч. стълбища и площадки", град Смолян. възложителят е определил за изпълнител на поръчката фирмата "ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, град Кърджали. Не е спазен срокът от 5 работни дни след приключване работата на комисията възложителят да обяви решението за класиране. Срокът е изтекъл на 06.11.2008 година.

Нарушени са разпоредбите на чл. 42, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, вина за което има кметът на Община Смолян Дора Янкова, в качеството си на възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки, който не е обявил класирането на участниците и участника, определен за изпълнител в срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията.

За извършеното нарушение по време на финансовата инспекция се състави Акт за установяване на административно нарушение № 11011352 от 24.06.2010 година срещу Дора Янкова.



Участникът е бил уведомен за решението, с което се обявява класирането на кандидатите и определеният за изпълнител на обществената поръчка, като същото е получено на ръка на 12.11.2008 година, в законоустановения 3-дневен срок от издаването му.

Възложителят е сключил писмен договор от 24.11.2008 година за възлагане на малка обществена поръчка чрез договаряне с покана с предмет „Извършване допълнителни видове и количества СМР на обект: "Реконструкция и модернизация на ул. "Капитан Петко Войвода" в т. ч. стълбища и площадки", град Смолян" с определения за изпълнител "ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, град Кърджали.

Цената на договора възлиза на 335271.39 лева без ДДС /402325.67 лв. с ДДС/ и срок за изпълнение 60 календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

Определената гаранция за изпълнение на договора е представена чрез банкова гаранция на „Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Кърджали с изх. № 289 от 17.11.2008 година.

Възложителят с писмо изх. № 04-03-18 от 28.05.2010 година е изпратил до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки информация за сключения договор, като не е спазен регламентирания седем дневен срок. Срокът е изтекъл на 01.12.2008 година.

Нарушени са разпоредбите на чл. 34, ал. 1 от НВМОП, вина за което има кметът на Община Смолян Дора Янкова, в качеството си на възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки, който не е изпратил информация за сключения в резултат на проведена процедура договор за малка обществена поръчка до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки не по-късно от 7 дни след сключването на договора.

За извършеното нарушение по време на финансовата инспекция се състави Акт за установяване на административно нарушение № 11011353 от 24.06.2010 година срещу Дора Янкова.

По сключения договор от 24.11.2008 година на основание издадени две фактури № 1998 от 25.11.2008 година на стойност 190158.59 лева с ДДС и № 2212 от 19.12.2008 година на стойност 212167.08 лева с ДДС са изплатени с платежни нареждания от 03.12.2008 година и 30.12.2008 година или общо 402325.67 лева с ДДС, т.е. в рамките на договориранията такива.


Общата стойност на двата договора възлиза на 509662.90 лева без ДДС, за такава сума са и актуваните СМР. Стойността на основния договор е в размер на 1019950 лева без ДДС.

Основният договор е сключен в резултат на проведен открит конкурс от 20.06.2007 година на основание чл. 3, ал. 2 от НВМОП с предмет "Реконструкция и модернизация на ул. "Капитан Петко Войвода" в т. ч. стълбища и площадки", град Смолян. Договорът е сключен на 03.08.2007 година с избрания за изпълнител "ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, град Кърджали с обща стойност 1223940.40 лева с ДДС и срок за изпълнение 4.5 месеца или 135 дни, съгласно приложения график, считано от датата на протокола за откриване на строителна площадка.

За установяване на действително извършените СМР и съпоставката им с актуваните и изплатени такива, по време на финансовата инспекция, на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за държавната финансова инспекция се сключи договор за възлагане на експертен анализ.

Съгласно изготвения експертен анализ:

Извършена е реконструкция на канализацията на клонове 2-1, 2-2 и 2-3 с подмяна на тръбите, сградни отклонения, дъждоприемни оттоци и др. Канализационен клон 3 е изграден



чрез хоризонтален сондаж, но поради наличие на скални почви след това се е продължило по ръчен способ.

Улицата е изградена с различни габарити в зависимост от терена. Тротоарите с ширина от 1.50 до 2 метра са изпълнени с павета тип „Егея“. Обновени са стълбищата и площадките. По част „електро“ са монтирани нови стоманотръбни стълбове с по две осветителни тела. Ремонтирани са съществуващи шахти и са изградени нови такива. Изградена е нова подпорна стена с височина 2.50 метра с метален парапет. Изпълнената пътна настилка на улицата и паркингите е с пътна основа от трошен камък 45 см., битумизирана основа 8 см., биндер/неплътен асфалтобетон 4 см. и плътен асфалтобетон 4 см..

За обекта има изработен Окончателен доклад от строителния надзор от 10.12.2008 година и въз основа на него е издадено удостоверение № 69 от 30.12.2008 година за въвеждане в експлоатация от гл. архитект на Община Смолян.

Заклучението е, че няма разлика между актуваните видими СМР и действително извършените видими СМР на обект „Реконструкция и модернизация на ул. „Капитан Петко войвода“ в т.ч. стълбища и площадки, град Смолян“ по двата допълнителни договора.

Приложение от № 76 до № 84 и № 397

11. Проверка за законосъобразност на проведена през 2006г. открита процедура по ЗОП с предмет: „Инженеринг-реконструкция и доизграждане на главен събирателен канал-курортни ядра Снежанка, Язовира, Студенец и Малина- КК Пампорово“

С Решение № 18/ 29.06.2006 год. на възложителя Дора Янкова, на основание чл. 16, ал. 2 от ЗОП е открита процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура по ЗОП с предмет: „Проучване, проектиране и СМР на обект: „Реконструкция и доизграждане на Главен събирателен канал-курортни ядра Снежанка, Язовира, Студенец и Малина- КК Пампорово“. С Решението е одобрено обявлението и документацията за участие в процедурата.

На основание чл. 27, ал. 2 от ЗОП обявлението е изпратено с писмо изх. № 31-03-4/29.06.2006 год. до „Държавен вестник“ за обнародване. С писмо изх. № 04-03-32/ 29.06.2006 год. решението за откриване на процедурата и обявлението са изпратени до Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

На основание чл.64, ал.1 от ЗОП, обявлението е изпратено за обнародване на „Държавен вестник“ едновременно с изпращането му за вписване в Регистъра за обществени поръчки. Изпращането за обнародване и вписване е в законоустановения срок – най –малко 52 дни преди крайния срок за получаване на офертите. Определеният от възложителя срок за получаване на оферти е 27.04.2006г.

Възложителят е определил условията и размера на гаранцията за участие - 20 000 лв. и на гаранцията за изпълнение като процент от стойността на договора – 1% от стойността на договора в границите, визирани с чл.59, ал.3 от ЗОП – не повече от 5 на сто от стойността на поръчката.

В условията за получаване на документацията за участие е определена цената на документацията в размер на 800 лв. Крайният срок за получаване на документацията за

участие е 17.07.2006г. Срока за получаване на офертите е 16 часа на 24.07.2006г. Сроктът за валидност на офертите е 90 дни.

Критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта, при показатели посочени в документацията за участие.

В определения срок за подаване на офертите е постъпила оферта от „Аква системс“ АД Бургас, видно от регистъра.

Назначената със Заповед № 2674/ 24.07.2006 г., комисия е съставила протокол от 25.07.2006 год., в който след извършена проверка на съответствието на офертата с предварително обявените от възложителя условия е решила да допусне до следващия етап представеното ценово предложение на единствения кандидат, подал оферта. Разгледала е ценовото предложение на кандидата и е оценила съответствието с предварително обявените условия на възложителя. След прилагане на заложените критерии за оценка по всеки етап в т.ч. определените показатели и относителната им тежест в комплексната оценка, комисията е класирала участника „Аква системс“ АД Бургас, чието ценово предложение е 10 853 668 лв. без ДДС или 13 024 401.60 лв. с ДДС.

С Решение № 25/31.07.2006 год. възложителят е обявил за изпълнител „Аква системс“ АД Бургас.

Решението е получено лично от представител на изпълнителя на същата дата, с което са спазени изискванията на чл.73, ал.3 от ЗОП и визирания 3 –дневен срок.

На 30.08.2006г. е сключен договор между Община Смолян, представлявана от кмета Дора Янкова и „Аква системс“ АД-Бургас с предмет: ”Инженеринг-Реконструкция и доизграждане на Главен събирателен канал- курортни ядра Снежанка, Язовира, Студенец и Малина –КК Пампорово” Стойността на договора е 13 024 401.60 лв. с ДДС, от които 82 800 лв.с ДДС за проектиране и 12 941 601.60 лв. с ДДС за СМР.Срока за изпълнение е 1 076 календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

При сключване на договора изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение № БГ 020/24.08.2006г. от Общинска банка АД София, с което са спазени изискванията на чл. 42 ,т.2 от ЗОП.

Възложителят е изпратил информация за сключения договор до Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки с писмо № Р04-03-48/05.09.2006 год., в законоустановения 7– дневен срок, с което са спазени изискванията на чл. 44, ал. 1, от ЗОП.

При проверката се установи:

Срокът за изпълнение на сключения на 30.08.2006г. договор е 1 076 календарни дни, считано от датата на подписване на договора. Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и– обр.2а към чл.7, ал.3,т.2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е подписан на 06.08.2006г.

В хода на изпълнението на строителството са съставени 3 акта обр.10, към чл.7,ал.3,т.10 от Наредба № 3 за установяване на състоянието на строежа при спиране на строителството, поради лоши и неблагоприятни климатични условия и във връзка с туристическия сезон, съответно от 02.11.2007г., 20.11.2008г., 25.11.2009г. и актове обр.11 към чл.7,ал.3,т.11 от същата наредба за установяване състоянието на строежа и СМР при

продължаване на строителството от 07.04.2008г., 03.04.2009г., 28.04.2010г. От писменото обяснение на зам. кмета на Община Смолян Румяна Янчевска е видно, че работата на обекта не е приключила и продължава.

По сключения договор за периода от 30.08.2006г. до 29.10.2009г. са фактурирани и са изплатени 11 669 797.30 лв.

Приложение от № 85 до № 96 и № 65

12. Проверка за законосъобразност на проведените през 2008г. две процедури на договаряне без обявление по ЗОП за възлагане на допълнителни видове и количества СМР на обект: "Инженеринг-реконструкция и доизграждане на главен събирателен канал-курортни ядра Снежанка, Язовира, Студенец и Малина- КК Пампорово"/ № в РОП 00092-2008-0017 и 00092-2008-0046/

12.1. С Решение № 32/14.07.2008 г. на Румяна Атанасова Янчевска-заместник кмет на Община Смолян, упълномощена със заповед № РД-2221/11.07.2008г. да изпълнява функциите на кмет за периода от 14.07.2008г. до 18.07.2008г., на основание чл. 90, ал. 1, т. 8, от ЗОП, е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: "Възлагане на допълнителни видове и количества СМР на обект: „Инженеринг-реконструкция и доизграждане на главен събирателен канал-курортни ядра Снежанка, Язовира, Студенец и Малина- КК Пампорово" и е одобрена поканата за участие. В Решението е записано, че поканата за участие в процедурата ще бъде изпратена на „Аква системс" АД –Бургас.

Съгласно изискването на чл. 91, ал. 1 от ЗОП в решението са посочени мотивите за избора на този вид процедура, а именно: „необходимо е извършването на допълнителни видове и количества СМР за завършване на главен събирателен канал. Не съществува възможност те да бъдат разделени от основния договор. Прогнозната стойност не надвишава 50% от основния договор, сключен на 30.08.2006г."

Към досието на проведената процедура е приложен протокол от 08.07.2008г., одобрен от кмета на общината Дора Янкова, съставен от комисия с председател Румяна Янчевска-зам.кмет на общината. Цвятко Каменов - главен експерт при общината, представител на независим строителен надзор и инвеститорски контрол и представител на изпълнителя по основния договор „Аква системс" АД-Бургас. В протокола е записано, че „след проведена среща с ОПУ-Смолян и дадените от тях допълнителни предписания комисията е посетила обект: „Реконструкция и доизграждане на главен събирателен канал-курортни ядра Снежанка, Язовира, Студенец и Малина- КК Пампорово" за оглед на участъците от републиканската пътна мрежа, засегнати от канализационния колектор и е констатирила, че трасето е следвало до премине извън пътното платно. Впоследствие се е оказало, че в някои участъци преминават комуникации на ЕВН и БТК, което налага промяна на идейния проект като трасето се измества в средата на лявото платно за движение. Комисията предлага на кмета да проведе процедура по ЗОП за избор на изпълнител за възникналите в процеса на строителството допълнителни видове и количества СМР"

Решението за възлагане на процедурата и поканата са изпратени до Агенцията за обществени поръчки с писмо № 04-03-49/14.07.2008 г.



Поканата за участие в процедурата е изпратена на „Аква системс“ АД – Бургас с писмо № 26-1651-7/14.07.2008г. , с което е спазен чл.92 от ЗОП.

В поканата за участие е записано, че предложенията се приемат до 16.00 часа на 21.07.2008г., а ще се разглеждат и оценяват на 23.07.2008г.

В определения срок е постъпила оферта от „Аква системс“ АД – Бургас.

Назначената със Заповед № РД-2366/23.07.2008 г. комисия е съставила два протокола съответно №1/23.07.2008г.и №2/06.08.2008г. и е извършила оценяване на ценовата оферта на кандидата, по критериите описани в одобрената с решението за обявяване на обществената поръчка поканата и е провела договаряне с кандидата „Аква системс“ АД – Бургас за условията на договора. На основание чл. 71, ал. 3 от ЗОП комисията е излязла с решение за крайното класиране - на първо място кандидата „Аква системс“ АД – гр. Бургас. Изготвила доклад, в който е класирала единствения кандидат „Аква системс“ АД – Бургас и е предложила на възложителя да сключи договор с него.

С решение № 40/07.08.2008г., възложителят е определил за изпълнител „Аква системс“ АД – Бургас, с което са спазени изискванията на чл. 93, ал. 6, във връзка с чл.73, ал.1 от ЗОП. Решението е подписано от кмета Дора Янкова.

Решението е получено лично от представител на кандидата на същата дата.

На 18.08.2008г. е подписан договор между община Смолян, представлявана от кмета Дора Янкова и „Аква системс“ АД – Бургас с предмет: „Допълнителни видове и количества СМР на обект: „Инженеринг-реконструкция и доизграждане на главен събирателен канал-курортни ядра Снежанка, Язовира, Студенец и Малина- КК Пампорово” . Цената за цялостното изпълнение на обекта е 1 115 428.80 лв. с ДДС и срок на изпълнение 90 календарни дни.

При подписване на договора кандидата, определен за изпълнителят „Аква системс“ АД - Бургас не е представил документ, че няма парични задължения към община Бургас по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс., с което кмета на общината Дора Янкова не е спазила чл.42, т.2, във връзка с чл.47, ал.9, във връзка с чл.47, ал.2, т.3 от ЗОП.


За установеното нарушение против кмета Дора Янкова се състави АУАН № 11011341/24.06.2010г.

Изпълнителят е внесъл гаранция за изпълнение на договора на 07.08.2008г., с което е спазен чл. 42 от ЗОП.

Възложителят не е изпратил информация за сключения договор в законоустановения 7-мо дневен срок до Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра за обществените поръчки информация за сключения на. 18.08.2008г договор с определения за изпълнител „Аква системс“ АД – Бургас, с което е нарушил чл. 44, ал. 1 от ЗОП. Информацията за сключения договор е изпратена с писмо изх.№ 04-03-63/28.08.2008г.

За установеното нарушение против кмета Дора Янкова се състави акт за установяване на административно нарушение №11011347/24.06.2010г.

Предвид стойността на договора от 1 115 428.80 лв. с ДДС след проведената процедура и стойността на основния договор 13 024 401.60 лв. с ДДС, е спазено условието , посочено в чл.90. ал.1. т.8, буква”б”от ЗОП, общата стойност на допълнителните СМР да не е повече от 50% от стойността на основната поръчка.



По сключения договор е издадена фактура № 164/19.08.2008г. за 911 132.22 лв. и с пл.нареждане от 26.08.2008г. са изплатени на изпълнителя 911 132.22 лв.

Приложение от № 97 до № 104 и № 65

12.2. С Решение № 84/ 17.12.2008 г. на възложителя Дора Янкова , на основание чл. 90, ал. 1, т. 8, от ЗОП, е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: "Извършване на допълнителни видове и количества СМР на обект: „Инженеринг-реконструкция и доизграждане на главен събирателен канал-курортни ядра Снежанка, Язовира, Студенец и Малина- КК Пампорово" и е одобрена поканата за участие. В Решението е записано, че поканата за участие в процедурата ще бъде изпратена на „Аква системс"АД –Бургас.

Съгласно изискването на чл. 91, ал. 1 от ЗОП в решението са посочени мотивите за избора на този вид процедура, а именно: „необходимо е извършването на допълнителни видове и количества СМР за завършване на главен събирателен канал. Не съществува възможност те да бъдат разделени от основния договор. Прогнозната стойност не надвишава 50% от основния договор, сключен на 30.08.2006г."

Към досието на проведената процедура е приложен протокол от 10.12.2008г., одобрен от кмета на общината Дора Янкова, съставен от комисия с председател Румяня Янчевска - зам. кмет на общината, Цвятко Каменов - главен експерт при общината, представител на независим строителен надзор и инвеститорски контрол и представител на изпълнителя по основния договор „Аква системс"АД-Бургас. В протокола е записано, че комисията е посетила обект: „Реконструкция и доизграждане на главен събирателен канал-курортни ядра Снежанка, Язовира, Студенец и Малина- КК Пампорово" и е констатирала следното: "След изпълнение на участъка от канализационен клон между РШ 6 и РШ9 на главен клон 3 съществуващото стълбище служещо за подход към хижа „Студенец" е изцяло разрушено и е прекъсната пешеходната връзка към хижата и станцията на седалковия лифт. Шахтите и колектора на изпълнения канализационен участък остават неукрепени. При изпълнение на изкопните работи е прекъснато захранването на съществуващото улично осветление и е нарушена вертикалната планировка на съседните на канализационния участък имоти". Комисията предлага на кмета да проведе процедура по ЗОП за избор на изпълнител за възникналите в процеса на строителството допълнителни видове и количества СМР"


Решението за възлагане на процедурата и поканата са изпратени до Агенцията за обществени поръчки с писмо № 04-03-116/19.12.2008 г.

Поканата за участие в процедурата е изпратена на „Аква системс"АД –Бургас с писмо № 26-1651-16/19.12.2008г. , с което е спазен чл.92 от ЗОП.

В поканата за участие е записано, че предложенията се приемат до 29.12.2008г., а ще се разглеждат и оценяват на 30.12.2008г.

В определения срок е постъпила оферта от „Аква системс"АД –Бургас.

Назначената със заповед № РД-4391/29.12.2008 г. комисия е извършила оценяване на предложението на участника, по критериите описани в одобрената с решението за обявяване на обществената поръчка покана и е провела договаряне с него за условията на договора. За



работата си комисията е съставила протокол №1/30.12.2008г. и на основание чл. 71, ал. 3 от ЗОП е излязла с решение за крайното класиране - на първо място „Аква системс“ АД – Бургас. Комисията е изготвила доклад до възложителя, в които е класирала единствения участник „Аква системс“ АД – Бургас.

С решение № 2/10.01.2009г., възложителят е обявил за изпълнител „Аква системс“ АД – Бургас, с което са спазени изискванията на чл. 93, ал. 6, във връзка с чл.73, ал.1 от ЗОП. Решението е подписано от кмета Дора Янкова.

Решението е изпратено на обявления за изпълнител с писмо № 26-1651-1/10.01.2009г. и видно от подписаната разписка от изпълнителния директор на „Аква системс“ – Бургас е получено на същата дата.

На 19.01.2009г. е подписан договор между община Смолян, представлявана от кмета Дора Янкова и „Аква системс“ АД – Бургас с предмет: „Допълнителни видове и количества СМР на обект: „Инженеринг-реконструкция и доизграждане на главен събирателен канал-курортни ядра Снежанка, Язовира, Студенец и Малина - КК Пампорово“. Цената за цялостното изпълнение на обекта е 709 395.92 лв. с ДДС, от които 691 635.92 лв. с ДДС за СМР и 17 760 лв. за проектиране. Срокът на изпълнение 197 календарни дни.

Установи се, че кмета на община Смолян Дора Янкова е сключила договора преди да е изтекъл срока за обжалване на решение № 2/10.01.2009г. за определяне на изпълнител, в случаите, когато не е подадена жалба. Решението за определяне на изпълнител е изпратено на 10.01.2009г. с писмо изх. № 26-1651-1/10.01.2009г. и е получено на същата дата от „Аква системс“ АД – Бургас. Срокът за подаване на жалби срещу него е изтекъл на 20.01.2009г., следователно след тази дата за възложителя възниква задължението за сключване на договор.

Нарушен е чл.41, ал.3 във връзка с чл.120, ал.1 и ал.2 от ЗОП.

За установеното нарушение против кмета Дора Янкова се състави АУАН № 11011686/04.08.2010г.

При подписване на договора кандидата, определен за изпълнителят „Аква системс“ АД – Бургас не е представил документ, че няма парични задължения към община Бургас по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс., с което кмета на общината Дора Янкова не е спазила чл.42, т.2, във връзка с чл.47, ал.9, във връзка с чл.47, ал.2, т.3 от ЗОП.

За установеното нарушение против кмета Дора Янкова се състави АУАН №11011342/24.06.2010г.

Изпълнителят е внесъл гаранция за изпълнение на договора на 16.01.2009г., с което е спазен чл. 42 от ЗОП.

Възложителят не е изпратил информация за сключения договор в законоустановения 7-мо дневен срок до Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра за обществените поръчки информация за сключения на 19.01.2009г. договор с определения за изпълнител „Аква системс“ АД – Бургас, с което е нарушил чл. 44, ал. 1 от ЗОП. Информацията за сключения договор е изпратена с писмо изх. № 04-03-17/21.05.2010г.

За установеното нарушение против кмета Дора Янкова се състави акт за установяване на административно нарушение №11011348/24.06.2010г.

Предвид стойността от 709 395.92 лв. с ДДС на сключения договор след проведената процедура и стойността на основния договор 13 024 401.00 лв. с ДДС, е спазено условието ,

посочено в чл.90, ал.1, т.8, буква"б"от ЗОП, общата стойност на допълнителните СМР да не е повече от 50% от стойността на основната поръчка.

По сключения договор са фактурирани и изплатени за периода от 19.01.2009г. до 03.08.2009г. общо 356 735.98 лв.

Приложение от № 105 до № 112 и № 65

13. Проверка за законосъобразност на проведено през 2009г. договаряне без обявление по ЗОП за възлагане на допълнителни видове и количества СМР на обект: "Инженеринг-реконструкция и доизграждане на главен събирателен канал-курортни ядра Снежанка, Язовира, Студенец и Малина- КК Пампорово"

С Решение № 51/ 19.08.2009 г. на възложителя , на основание чл. 90, ал. 1, т. 8, от ЗОП. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление за извършване на допълнителни видове и количества СМР на обект: „Инженеринг-реконструкция и доизграждане на главен събирателен канал-курортни ядра Снежанка, Язовира, Студенец и Малина - КК Пампорово” и е одобрена поканата за участие. В Решението е записано, че поканата за участие в процедурата ще бъде изпратена на „Аква системс”АД –Бургас.

Съгласно изискването на чл. 91, ал. 1 от ЗОП в решението са посочени мотивите за избора на този вид процедура, а именно: „Възникнали допълнителни видове и количества СМР в процеса на строителството. При прокаране на канализационния колектор в участъка от разклона срещу станция „МВР” до кядро”Язовира” по пътя за телевизионната кула на връх „Снежанка” пътното платно с изпълнена асфалтово-бетонна настилка е разрушено почти на 100%. Широчината на платното е от 3.5 до 4.5 м. и при изпълнение на изкопните работи в оста на пътя с дълбочина до 2.5 метра става практически невъзможно пътната конструкция да бъде запазена. Изместването на трасето на канала странично от оста на пътя също не е възможно защото там са положени кабелни проводни и съоръжения на БТК. В резултат на това се затруднява нормалния достъп до изградените и функциониращи туристически обекти в този район на курорта, поради което се налага пълно възстановяване на пътното платно с отводнителни съоръжения. При изпълнение на допълнителните количества и видове СМР не съществува възможност те да бъдат разделени от основния договор, сключен на 30.08.2006г.с „Аква системс”АД-Бургас. Прогнозната стойност не надвишава 50% от основния договор. ”

Към досието на проведената процедура е приложен протокол от 13.08.2009г., одобрен от кмета на общината Дора Янкова, съставен от комисия с председател Румяня Янчевска - зам. кмет на общината, Цвятко Каменов - главен експерт при общината, представител на независим строителен надзор и инвеститорски контрол и представител на изпълнителя по основния договор „Аква системс”АД-Бургас. В протокола е записано, че:

- „На проведена работна среща от 13.03.2009г. е взето решение трасето на канализационния клон в участъка от РШ11 до РШ14(от разклона за Телевизионната кула към станция БСФС) да премине в пътното платно, а не през горския фонд както е предвидено в първоначалния вариант. Направената промяна на трасето увеличава обема на възстановителните пътни работи.



- При прокарване на канализационния колектор в участъка от разклона срещу Станция МВР до курортно ядро „Язовира“, пътното платно с изпълнена асфалтобетонна настилка е разрушена изцяло и при изпълнение на изкопните работи в оста на пътя с дълбочина до 2.50м. става практически невъзможно пътната конструкция да бъде запазена. Изместване на трасето на канала странично от оста на пътя също не е възможно, защото там са положени кабелните проводни и съоръжения на БТК. В резултат на това се затруднява нормалния достъп до изградените и функциониращи туристически обекти в този район на курорта.

- През периода на изготвяне на идейния проект и сметната документация, горските имоти от двете страни на местния път за кула „Снежанка“ смениха предназначението си и по-голямата част се застрои в кратък период (2006г.- 2009г.), вследствие на което възникна необходимостта от отвеждането на повърхностните дъждовни води, които до момента се изтичаха в горския фонд. Включването им в изградената битова канализация е невъзможно, от една страна поради недостатъчното сечение на тръбите да поемат тези води от голямата водосборна област и от друга, поради невъзможността да се изградят преливници, които да „преливат“ дъждовните води в частните имоти. Затова се налага изготвяне на допълнителен проект за „Дъждовен колектор“ с дъждоприемни шахти., които да поемат и отвеждат дъждовните води в тръбния водосток ф800, който пресича пътя Пловдив-Смолян.

- Предвид това, че при изпълнението на изкопните работи ще се разруши напълно съществуващата пътна конструкция е необходимо Изпълнителят да изготви отделен пътен проект, включващ отводнителни пътни съоръжения, канавки, вертикална и хоризонтална маркировка и др., което да даде възможност да се извърши качествено възстановяване на пътя и нормално движение в курорта Пампорово“. Комисията предлага на кмета на Община Смолян да проведе допълнителна процедура по ЗОП за избор на изпълнител за възникналите в процеса на строителството допълнителни видове и количества СМР”

Решението за възлагане на процедурата и поканата са изпратени до Агенцията за обществени поръчки с писмо № 04-03-60/21.08.2009 г.


Поканата за участие в процедурата е изпратена на „Аква системс“АД –Бургас с писмо № 26-1651-2/21.08.2009г. , с което е спазен чл.92 от ЗОП. В поканата за участие е записано, че предложенията се приемат до 11.09.2009г., а ще се разглеждат и оценяват на 14.09.2009г.

В определения срок е постъпила оферта от „Аква системс“АД –Бургас.

Назначената със заповед № РД-3054/14.09.2009 г. комисия е извършила оценяване на предложението на участника, по критериите описани в одобрената с решението за обявяване на обществената поръчка поканата и е провела договаряне с участника за условията на договора. Съставила е 2 протокола съответно №1/14.09.2009г.и №2/17.09.2009г. и на основание чл. 71, ал. 3 от ЗОП е излязла с решение за крайното класиране - на първо място участник № 1 „Аква системс“АД –Бургас. Комисията е изготвила доклад до възложителя, в които е класирала единствения участник „Аква системс“АД –Бургас.

С решение № 55/18.09.2009г., възложителят е определил за изпълнител „Аква системс“АД –Бургас, с което са спазени изискванията на чл. 93, ал. 6, във връзка с чл.73, ал.1 от ЗОП. Решението е подписано от кмета Дора Янкова.

Решението е получено лично от представител на изпълнителя на 21.09.2009г.



На 20.10.2009г. е подписан договор между община Смолян, представлявана от кмета Дора Янкова и „Аква системс“ АД – Бургас с предмет: „Допълнителни видове и количества СМР на обект: „Инженеринг-реконструкция и доизграждане на главен събирателен канал-курортни ядра Снежанка, Язовира, Студенец и Малина - КК Пампорово” . Цената за цялостното изпълнение на обекта е 1 468 207.62 лв. с ДДС. Срок на изпълнение 61 календарни дни.

Изпълнителят е внесъл гаранция за изпълнение на договора с вносна бележка на 06.10.2009г., с което е спазен чл. 42 от ЗОП.

Възложителят не е изпратил информация за сключения договор в законоустановения 7-мо дневен срок до Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра за обществените поръчки информация за сключения на 20.10.2009г. договор с определения за изпълнител „Аква системс“ АД – Бургас, с което не е спазил чл. 44, ал. 1 от ЗОП. Информацията за сключения договор е изпратена с писмо изх. № 04-03-73/30.10.2009г.

За установеното нарушение против кмета Дора Янкова се състави акт за установяване на административно нарушение № 11011349/24.06.2010 г.

Предвид стойността от 1 468 207.62 лв. с ДДС на сключения договор след проведената процедура и стойността на основния договор 13 024 401.60 лв. с ДДС, е спазено условието, посочено в чл.90, ал.1, т.8, буква”б”от ЗОП, общата стойност на допълнителните СМР да не е повече от 50% от стойността на основната поръчка.


По сключения договор въз основа на издадена от изпълнителя фактура № 398/21.10.2009г. с пл.нареждане от 27.10.2009г. е изплатен аванс в размер на 293 641.52 лв.

На 07.12.2009г. от представител на изпълнителя, на строителния надзор, проектанта и възложителя, е подписан акт обр.10 към чл.7, ал.3, т.10 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за установяване на състоянието на строежа при спиране на строителството, „във връзка с активизирано свлачище в участъка под хотел „Росица” и издадена заповед на кмета на Община Смолян за преустановяване на СМР на територията на к.к.”Пампорово” за зимния сезон”. Към датата на финансовата инспекция не е подписан акт обр.11 към чл.7, ал.3, т.11 от същата наредба, за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството.

При извършения анализ се установи, за обект:”Инженеринг-реконструкция и доизграждане на главен събирателен канал-курортни ядра Снежанка, Язовира, Студенец и Малина - КК Пампорово” е проведена открита процедура по ЗОП през 2006г. През 2008г. са проведени две процедури на договаряне без обявление по ЗОП за възлагане на допълнителни видове и количества СМР. През 2009г. е проведена процедура на договаряне без обявление по ЗОП. В резултат на проведените процедури са сключени 4 договора между Община Смолян, представлявана от кмета Дора Янкова и „Аква системс” АД-Бургас:

- на 30.08.2006г. е сключен договор с предмет: ”Инженеринг-Реконструкция и доизграждане на Главен събирателен канал- курортни ядра Снежанка, Язовира, Студенец и Малина –КК Пампорово” Стойността на договора е 13 024 401.60 лв. с ДДС, от които 82 800 лв.с ДДС за проектиране и 12 941 601.60 лв. с ДДС за СМР. ;

- на 18.08.2008г. са уговорени допълнителни видове и количества СМР за обекта на стойност 1 115 428.80 лв. с ДДС ;



- на 19.01.2009г. са уговорени допълнителни видове и количества СМР на обекта за 709 395.92 лв. с ДДС, от които 691 635.92 лв. с ДДС за СМР и 17 760 лв. за проектиране
- на 20.10.2009г. са уговорени допълнителни видове и количества СМР на обекта за 1 468 207.62 лв. с ДДС.

С основния договор са уговорени СМР и проектиране за 13 024 401.60 лв. с ДДС. С трите договора, след проведени процедури на договаряне без обявление са уговорени общо допълнителни СМР и проектиране за 3 293 032.34 лв. с ДДС или общо за обекта са уговорени 16 317 433.94 лв.с ДДС.

Към датата на извършване на финансовата инспекция са изплатени общо 13 231 307.02 лв.

Приложение от № 113 до № 119

14. Проверка за законосъобразност на проведен през 2007г. открит конкурс по НВМОП с обект: "Изграждане на ул."Алеко Константинов", гр.Смолян"


С Решение № 14/25.04.2007г. на Михаил Генчев - зам. кмет, упълномощен от кмета със заповед № РД-1332/20.04.2007г. да изпълнява функциите на кмет, считано от 23.04.2007 до 25.04.2007г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка - открит конкурс, на основание чл. 3, ал. 2 от НВМОП, с предмет: „Благоустрояване на ул. "Алеко Константинов" - изграждане на улична канализация, уличен водопровод, корекция на водосток, улична електро мрежа, пристройка и оборудване на трафопост, пътна част - асфалт, бордюри, тротоари, подпорни стени". С Решението е одобрена документацията за участие в процедурата.

В съответствие с изискването на чл.5 ал.2 от НВМОП, с два броя писма, с изх.№№ 04-03-17 и 31-03-9/25.04.2007 г., решението за откриване на процедурата и обявлението са изпратени до Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра за обществените поръчки и до Държавен вестник за публикуване.

Обявлението е изпратено в срока по чл.35, ал.1 и ал.2 от същата наредба, с което е изпълнено условието срока от 33 дни да бъде намален до 22 дни преди крайния срок за получаване на офертите, тъй като в обявлението за обществената поръчка е посочено, че в Д. в бр. 28/14.02.2007г. е публикувано предварително обявление за обществени поръчки. Предварителното обявление е изпратено за обнародване 71 дни преди датата на изпращане на обявлението по ал.1 – 25.04.2007г. В обявлението е посочен краен срок за получаване на офертите - 17.05.2007 год. в 17.00 часа.

В документацията за участие, в проекта на договора в чл.7.4. е заложена клауза , че „посочената цена за изпълнение на СМР се коригира с индекс, равен на промяната в цената на горивата с 10 или повече процента, установено писмено с „Лукойл Нефтохим-Бургас“ АД"

В определения срок са постъпили 3 оферти от фирмите: "Стройком" ЕООД, гр. Девин; СМК „Перелик“ ООД, гр. Смолян и „Виастройинженеринг“ООД, гр. Смолян



Със Заповед № РД-1581/17.05.2007г., възложителят е назначил комисия, която да разгледа, оцени и класира подадените оферти на кандидатите като проведе първото си заседание на 18.05.2007 г. Срокът за работата на комисията е 18.07.2007 г.

Членовете на комисията са подписали декларации, съгласно чл. 19, ал. 3 от НВМОП.

За разглеждането, оценяването и класирането на офертите, комисията е съставила два протокола: Протокол №1 от 18.05.2007г., в който след извършена оценка на съответствието на офертите с предварително обявените от възложителя условия е решила да допусне до следващия етап на оценяване и класиране всички кандидати.; Протокол № 2 от 16.07.2007г., в който е разгледала ценовите предложения на кандидатите и е оценила съответствието с предварително обявените условия на възложителя. След прилагане на методиката за оценка на предложенията от документацията за участие в процедурата по заложените критерии за оценка по всеки етап в т.ч. определените показатели и относителната им тежест в комплексната оценка, комисията е класирала участника СМК"Перелик", гр.Смолян и е предложила на възложителя да сключи договор.

С Решение № 80/18.07.2007 год. възложителят е обявил класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществената поръчка СМК"Перелик", гр.Смолян, с което е спазен срока, визиран в чл.42, ал.1 от НВМОП.

Решението на възложителя е изпратено до кандидатите „Виастройинженеринг“ООД, гр. Смолян и до „Стройком“ ЕООД, гр.Девин с 2 броя писма с обратна разписка №№ 26-553-13 и 26-658-3 от 19.07.2007г. На същата дата е получено лично от представител на СМК „Перелик“ООД, гр.Смолян - писмо № 26-1322-8/19.07.2007г. Спазен е тридневният срок, визиран в чл. 42, ал. 3 от НВМОП.


По повод постъпила жалба от „Виастройинженеринг“ООД, гр. Смолян до Комисията за защита на конкуренцията срещу Решение № 80/18.07.2007 год., на кмета на Община Смолян е изпратено определение от 20.08.2007г. на КЗК с писмо № КЗК-455/21.08.2007г. С определението комисията отхвърля искането на „Виастройинженеринг“ ООД, гр. Смолян за налагане на временна мярка - спиране на процедура за малка обществена поръчка с предмет: „Изграждане на ул."Алеко Константинов", гр.Смолян и не допуска налагане на временна мярка-спиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка, открита с решение № 14/25.04.2007г.

На 12.09.2007 год. между Община Смолян, представлявана от кмета Дора Янкова и СМК"Перелик", гр.Смолян е сключен договор с предмет: „Изграждане на ул."Алеко Константинов", гр.Смолян на стойност 1 705 215.83 лв. без ДДС или 2 046 259 лв. с ДДС в съответствие с приетата оферта на изпълнителя. Срока на договора е 5.5 /пет и половина/ месеца от датата на подписване на протокол обр.11 за възобновяване на строителството.

Спазен е 15-дневния срок от обявяване на решението за определяне на изпълнител на малка обществена поръчка и сключването на договора, съгласно чл. 31, ал. 3 от НВМОП.

Изпълнителят е представил банкова гаранция изх.№ А0101/04.09.2007г. от ТБ"Алианс България"АД-Пловдив-клон Смолян, с което е спазен чл. 32, ал.1, т. 2 от НВМОП.

Възложителят е изпратил информация за сключения договор с писмо № 04-03-108/19.09.2007г. до Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки, в законоустановения срок, визиран в чл. 34, ал. 1 от НВМОП.



При извършената проверка на изпълнението на договора и извършените плащания се установи:

Стойността на уговорените СМР възлиза на **2 046 259 лв. с ДДС**. Срокът на договора е 5.5 /пет и половина/ месеца, считано от датата на подписване на протокол обр.11 за възобновяване на строителството. Установи се, че акт обр.11 – приложение №11 към чл.7, ал.3.т.11 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е подписан на 01.10.2007г. В хода на изпълнението на договора са съставени 2 акта обр.10 за установяване на състоянието на строежа при спиране на строителството, поради лоши и неблагоприятни климатични условия, съответно от 26.11.2007г., 05.11.2008г. и актове обр.11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството от 17.03.2008г.. 15.03.2009г.


В Раздел I „Предмет на договора“, страните са се споразумели, че „Изграждането на ул.“Алеко Константинов, гр.Смолян ще се извърши в съответствие с предложената оферта и количествено-стойностната сметка, неразделна част от сключения договор на 12.09.2007г. с изпълнителя.

В чл.7.4. е заложена клауза , че „посочената цена за изпълнение на СМР се коригира с индекс, равен на промяната в цената на горивата с 10 или повече процента, установено писмено с „Лукойл Нефтохим-Бургас“АД.

Във връзка с тази клауза е подадена молба № 86/08.07.2008г., вх.№ 26 - 1322- 5 от 08.07.2008г. от СМК "Перелик" ООД, гр.Смолян, с която се иска определяне на индекса на промяната на цените на горивата за периода от 12.09.2007г. до 04.07.2008г. Към молбата е приложено копие от искане на фирмата до „Лукойл Нефтохим-Бургас“АД и копие от отговора на „Лукойл Нефтохим-Бургас“АД. Въз основа на подадената молба е издадена заповед № РД 2341/21.07.2008г. на кмета на общината Дора Янкова за назначаване на комисия със задача да се събере на 21.07.2008г. и да излезе с решение по подадената молба. В изпълнение на заповедта комисията е съставила 2 протокола: С протокол №1/21.07.2008г. 5 - членна комисия с председател Румяна Янчевска-зам.кмет на Община Смолян след като е разгледала искането на фирмата и представена справка за датите на смяна на цените на дизеловото гориво, автомобилен бензин А-95; А-98, промишлен газьол и пропан бутан за периода от 11.09.2007г до 04.07.2008г. е изисквала да се представи оригинална справка от „Лукойл Нефтохим-Бургас“АД, тъй като приложената е изпратена по факс.

С Протокол № 2 от 12.08.2008г.е разгледана приложената оригинална справка за промяна на цените на дизеловото гориво, автомобилен бензин А-95; А-98, промишлен газьол и пропан бутан за периода от 11.09.2007г до 04.07.2008г. и е преценила, че увеличението на цените на горивата за посочения период е средно 32% и счита, че цената на договорените СМР следва да бъдат индексирани с 32%. Протоколите на комисията са одобрени от кмета на общината Дора Янкова.

На 12.08.2008г. кмета на община Дора Янкова е подписала споразумение с СМК "Перелик" ООД. гр. към сключения договор на 12.09.2007г., цените на извършените СМР да бъдат увеличени с 32%, считано от датата на подписване на споразумението. Коефициентът на индексацията на СМР да бъде отразен в протоколите обр.19



Установи се, че по сключения договор са съставени общо 14 протокола обр.19 за извършени СМР за 1 592 755 лв.без ДДС или 1 911 306 лв. с ДДС. По издадени фактури от изпълнителя са изплатени за периода от 10.10.2007г. до 30.03.2009г. общо 1 910 456.85 лв.

При прегледа на протоколите се установи, че по 5 от тях №№ 4/19.08.2008г.; 5/26.08.2008г.; 6/02.09.2008г.; 7/06.10.2008г. и 8/05.11.2008г. извършените СМР общо за 546 421 лв.без ДДС лв. са увеличени с 32% с текст: "по споразумение от 12.08.2008г." и са актувани и изплатени 174 853.73 лв. без ДДС. Протоколите са подписани от изпълнителя, възложителя, представляван от Стефка Росенова - главен специалист в Дирекция „Строителна инвестиционна дейност и „Екология” при община Смолян и инвеститорския контрол.

Същевременно към описаните протоколи са съставяни заменителни таблици, в които са описани по количество, единичните цени и стойност видовете СМР, предвидени в количествено-стойностната сметка, неразделна част от договора, които няма да бъдат извършени, а вместо тях в частта „действително актувано” е записано „споразумение от 12.08.2008г.” на същата стойност. По този начин е намален обема на предварително договорените СМР и едновременно с това е увеличена стойността на реално извършените такива. Стойността, посочена в заченителните таблици е в рамките на увеличението от 32%, описано в протоколите, обр.19 и е за сметка на СМР, които няма да бъдат извършени. В резултат на извършените замени на видове СМР е увеличена уговорената цена на реално извършените такива, но без да е променена общата стойност на договора, която е в размер на 2 046 259 лв. с ДДС.

Променен е Раздел I „Предмет на договора” в който е записано, че „Изграждането на ул.”Алеко Константинов”, гр.Смолян ще се извърши в съответствие с предложената оферта и количествено-стойностната сметка, неразделна част от сключения договор на 12.09.2007г. с изпълнителя като от количествено-стойностната сметка са изключени видове и количества СМР, предвидени да бъдат извършени, съгласно договора, равняващи се на стойността на завишението от 32%, в размер на 174 853.73 лв. без ДДС, уговорено с допълнителното споразумение, с цел да се запази размера на договорената цена на СМР.

С промяната на Раздел I „Предмет на договора” и на количествено стойностната сметка, неразделна част от него, възложителят Дора Янкова като страна по сключения договор е нарушила чл.33, ал.1 от НВМОП, съгласно който страните по договор за малка обществена поръчка не могат да го изменят.

За установеното нарушение против кмета Дора Янкова се състави акт за административно нарушение №11011858/ 21.09.2010г

Строителството по този договор е приключило и обекта е приет с акт 15 - Констативен акт за установяване срока на годност на строежа от 25.08.2009г.

Приложение от № 120 до № 147



15. Проверка за законосъобразност на проведено през 2008г. договаряне с покана по НВМОП за възлагане на допълнителни видове и количества СМР на обект :”Изграждане на ул.”Алеко Константинов”, гр.Смолян”.

С Решение № 58/29.09.2008 год. на възложителя Дора Янкова е открита процедура за възлагане на обществена поръчка договаряне с покана за „Извършване на допълнителни видове и количества СМР на обект: ”Изграждане на ул.”Алеко Константинов” , гр.Смолян, на основание чл.53, ал.1 , т.10 от НВМОП.

Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 1 от НВМОП в решението възложителят е одобрил поканата, посочил е лицето до което се изпраща и е мотивирал за избора на този вид процедура, а именно: „необходимо е извършването на допълнителни видове и количества СМР на обекта – част пътна - тротоари; част В и К – канализация - дренаж, сградни отклонения, водосток, смесена канализация, водопровод и сградни отклонения; част „Електроснабдяване”- полагане на кабели високо напрежение и телефонни и във връзка с невъзможността действително те да бъдат разделени от основния договор/гаранционен срок/ и прогнозната стойност не надвишава 50% от основния договор , сключен на 12.09.2007г.”

На 10.07.2008г. е съставен протокол, подписан от комисия в състав: Румяна Янчевска-зам.кмет на Община Смолян, Георги Маринов-проектант-част ВиК,Атанас Николов-проектант част „Пътна”, Райчо Илиев-изпълнител на част”Ел.”, Николай Капитанов-независим строителен надзор и инвеститорски контрол и Стефка Росенова-представител на възложителя. След като е направила оглед на място комисията е констатирила, че „при изпълнение на СМР възникват допълнителни видове работи по част „ВиК” като: възстановяване на отклонение за къща, изграждане на допълнителна отклонка на водопровод и канализация по ул.”Аетос” и изграждане на тръбен водосток. Съгласно дадено предписание на възложителя с писмо № 26-1322-2/04.06.2008г., предвидените по ПСД тротоарни плочки –тип „Базалтови” да бъдат заменени с бетонови плочки с размер 20/22/6см-цветни; предвидените по проект стълбове за улично осветление да бъдат заменени със стълбове от вида серия 340 ”G31 S2” и ”G31 S3” - цвят кафяв”. За изпълнение на допълнително възникналите СМР се представя количествена сметка, която е неразделна част от протокола.

В поканата за участие в договарянето възложителят е определил предмета на поръчката:. Посочен срока за подаване на офертите –15.00 часа та 03.10.2008г. год. в деловодството на общината, мястото и датата на отварянето на офертите-17.30 часа на 03.10.2008г.

Решението за възлагане на процедурата договаряне с покана и поканата са изпратени до Агенцията за обществени поръчки с писмо № 04-03-78/29.09.2008г.

С писмо № 26-1322-7/29.09.2008г. поканата е изпратена до СМК”Перелик”ООД-Смолян.

Със Заповед № РД-3207/ 03.10.2008 год. на възложителя е назначена комисия, на основание чл. 18. ал. 1 от НВМОП която да разгледа и класира предложенията, да състави протокол и доклад за работата си. Крайния срок за приключване на работата на комисията е 30 дни от датата на провеждане на процедурата

Всички членове са подписали декларации по чл. 19 от НВМОП.



За работата си комисията е съставила два протокола: Протокол №1 от 03.10.2008г., в който е установила, че е постъпила оферта от СМК"Перелик"ООД-Смолян. След прегледа на документи е установила, че кандидата е представил всички изискуеми документи, но копията на документите за съдебна регистрация и за регистрация по ЗДДС и БУЛСТАТ не са четливи. Решението на комисията е да бъдат представени нови копия на тези документи и да се насрочи следващо заседание на 28.10.2009г. На заседанието е присъствал представител на кандидата.; Протокол № 2 от 28.10.2008г., в който след като е установила, че са представени исканите документи е провела договаряне с кандидата за определяне условията по договора-общо 320 433 лв. без ДДС или 384 519 лв. с ДДС.

След провеждането на договарянето комисията е изготвила доклад до възложителя на основание чл. 57, ал.3 от НВМОП, в който му предлага да сключи договор със СМК"Перелик"ООД-Смолян.

С решение № 72/04.11.2008 год., възложителят е обявил участника, определен за изпълнител на обществената поръчка, СМК"Перелик"ООД-Смолян, с което е спазен срока по 42. ал.1 от НВМОП.

Решението е получено лично от кандидата на същата дата, в срока по чл.42, ал.3 от НВМОП.

На 20.11.2008 год. е подписан договор между Община Смолян, представлявана от кмета Дора Янкова и СМК"Перелик"ООД-Смолян за „Извършване на допълнителни видови и количества СМР за обект:Изграждане на ул."Алеко Константинов", гр.Смолян. Стойността на договора е 384 519 лв. с ДДС.

Изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение на договора, реф.№ 10/5386/19.11.2008г. от „Алианц Банк България АД, с което е спазен чл. 32, ал.1, т. 3 от НВМОП.

Възложителят е изпратил информация за сключения договор с писмо № 04-03-106/26.11.2008г. до Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки, в законоустановения срок, визиран в чл. 34, ал. 1 от НВМОП.


Във връзка с извършените плащания по сключения договор се установи, че за периода от 20.03.2009г. до 14.07.2009г. са съставени 3 протокола обр.19 за извършени СМР за 308 238 лв.и въз основа на издадени от изпълнителя 3 броя фактури за същата сума са изплатени за периода от 20.11.2008г. до 21.07.2009г. 308 238 лв.

Предвид стойността на основния договор - 2 046 259 лв. с ДДС и стойността на сключения договор след проведено договаряне с покана 384 519 лв. с ДДС е изпълнено изискването на чл.53, ал.1 , т.10, буква"б"от НВМОП.

По време на финансовата инспекция се установи, че за обект: "Изграждане на ул."Алеко Константинов", гр.Смолян" през 2007г. е проведен открит конкурс по НВМОП и през 2008г. договаряне с покана по НВМОП за възлагане на допълнителни видове и количества СМР на обекта. Сключени са два договора със СМК "Перелик" ООД, гр.Смолян:

- на 12.09.2007 г. на стойност 2 046 259 лв. с ДДС и

- на 20.11.2008 год. за „Извършване на допълнителни видови и количества СМР за обект: Изграждане на ул."Алеко Константинов", гр.Смолян на стойността 384 519 лв. с ДДС.



Или по двата договора са уговорени СМР общо за 2 430 778 лв. с ДДС, а са актувани СМР за 1 849 619 лв. без ДДС или 2 219 543 лв. с ДДС, фактурирани са и са изплатени към датата на извършване на финансовата инспекция общо 2 218 694.85 лв.

Стоителството е приключило и обекта е приет с акт 15 – „Констативен акт за установяване срока на годност на строежа” от 25.08.2009г.


С договор за възлагане от 08.07.2010г. се възложи на вещото лице Атанас Андонов чрез извършването на проверка на място и на контролни измервания да установи дали действително извършените СМР на обект: ”Изграждане на ул.”Алеко Константинов”, гр.Смолян и „Извършените допълнителни видове и количества СМР на същия обект, уговорени по двата договора съответстват на актуваните такива на обща стойност 2 218 694.85 лв. с ДДС или 1 848 912.38 лв. без ДДС.

За резултатите от проверката се представи експертен анализ от Атанас Андонов от 04.08.2010г. В същият е съставена сравнителна таблица №1 за актуваните основни видове СМР и установени действително измерени на обекта. От сравнителната таблица е видно, че по 4 позиции има актувани, но неизвършени количества СМР и по 4 позиции има извършени количества СМР, които не са актувани. Стойността на количествата СМР, които са актувани, но не са извършени е в размер на 32 204.11 лв., а стойността на извършените допълнителни количества и видове СМР, които не са актувани е 29 754.94 лв., видно от таблица № 2. Чрез „Заменителна таблица” е извършено прихващане на количествата и видовете СМР на стойност 29 754.94 лв. и остават дължими от изпълнителя (32 204.11- 29 754.94) 2 449.17 лв. По време на финансовата инспекция сумата се възстанови по сметката на Община Смолян с пл.нареждане от 28.07.2010г. по издадена фактура № 701/26.07.2010г. Съгласно експертния анализ по останалите позиции от сравнителната таблица - замерени количества видими СМР, няма разлика между актуваните и действително изпълнените. СМР на обекта са изпълнени качествено, според изискванията на проекта.

Приложение от № 148 до № 155 и № 397

16. При извършената проверка за законосъобразност на проведено през 2008 година договаряне без обявление по ЗОП за възлагане на допълнителни видове и количества СМР на обект: „Инженеринг за модернизация с енергийно – ефективни осветителни тела, модернизация на системите за изкуствено осветление и обзавеждане в училищата, детските градини, ученическите общежития и културни институции на Община Смолян”, се установи:

С Решение № 23 от 30.05.2008 година кметът на Община Смолян и възложител по чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, на основание чл. 90, ал. 1, т. 8, от ЗОП, е открил процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: „Извършване на допълнителни видове и количества СМР на обект: Инженеринг за модернизация с енергийно – ефективни осветителни тела, модернизация на системите за изкуствено осветление и обзавеждане в училищата, детските градини, ученическите общежития и културни институции на Община Смолян”. С решението е одобрена поканата за участие и са посочени лицата, до които се изпраща поканата - „СД Лайтинг АД, град София.



Съгласно изискването на чл. 91, ал. 1 от ЗОП в решението са посочени мотивите за избора на този вид процедура: допълнителни СМР дейности в допълнителни помещения, столови и избени помещения и необходимост от възлагане на обекта на обществената поръчка на същия изпълнител, поради практическата невъзможност обекта да се раздели от първоначално възложения. Изброените мотиви са на основание изготвен протокол от 19-23 май 2008 година, подписан от комисия с председател зам. кмет на Община Смолян и членове - директор на дирекция „СИДиЕ“, Община Смолян, гл. експерт „Екология и енергийна ефективност“, Община Смолян, изпълнителен директор на „СД Лайтинг“ АД, град София и проектант на „СД Лайтинг“ АД, град София.

Решението за възлагане на процедурата и поканата са изпратени до Агенцията за обществени поръчки с писмо № 04-03-33/30.05.2008 година.

С писмо 26-767-7 от 30.05.2008 година поканата за участие в процедурата е получена на ръка на 02.06.2008 година лично от представител на „СД Лайтинг“ АД, град София, с което е спазен чл. 92 от ЗОП. В поканата за участие е записано, че предложенията за участие се приемат до 17.00 часа на 09.06.2008 година, а офертите ще бъдат отворени на 09.06.2008 година от 17.30 часа.

Назначената със заповед № РД – 1788 от 09.06.2008 година комисия на 09.06.2008 година е съставила Протокол № 1, в който е констатирила, че е внесено предложение от „СД Лайтинг“ АД, град София, представени са всички необходими документи, които са в съответствие със ЗОП и указанията в поканата за участие. Провела е договаряне с поканения кандидат за определяне на условията на договора – стойност на СМР 187499.23 лева без ДДС или 224999.07 лева с ДДС и срок на изпълнение 30 календарни дни и е предложила на възложителя да сключи договор с „СД Лайтинг“ АД, град София. Комисията е приключила своята работа на 09.06.2008 година в 19:30 часа.

С решение № 26 от 11.06.2008 година, възложителят е определил за изпълнител „СД Лайтинг“ АД, град София, с което са спазени изискванията на чл. 93, ал. 6, във връзка с чл. 73, ал. 1 от ЗОП.


На 23.06.2008 година е подписан договор между община Смолян, представлявана от кмета Дора Янкова и „СД Лайтинг“ АД, град София с предмет: „Извършване на допълнителни видове и количества СМР на обект: Инженеринг за модернизация с енергийно – ефективни осветителни тела, модернизация на системите за изкуствено осветление и обзавеждане в училищата, детските градини, ученическите общежития и културни институции на Община Смолян“.

Общата стойност на договора е 187499.23 лева без ДДС /224999.07 лева с ДДС/. Срокът на договора е 30 дни и влиза в сила от датата на подписването му.

Определената гаранция за изпълнение на договора е представена чрез банков превод от 16.06.2008 година.

Възложителят с писмо изх. № 04-03-43 от 27.06.2008 година е изпратил в регламентирания седем дневен срок до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки информация за сключения договор, с което са спазени разпоредбите на чл. 44, ал. 1 от ЗОП.

По сключения договор от 23.06.2008 година на основание издадени две фактури № 305 от 01.07.2008 година на стойност 100000 лева с ДДС и № 305 от 01.07.2008 година на стойност



124999 лева с ДДС са изплатени с платежни нареждания от 07.07.2008 година и 25.08.2008 година или общо 224999 лева с ДДС, т.е. в рамките на договорените такива.

Основният договор е сключен в резултат на проведена открита процедура на 30.06.2006 година на основание чл. 16, ал. 2 от ЗОП с предмет „Инженеринг за модернизация с енергийно – ефективни осветителни тела, модернизация на системите за изкуствено осветление и обзавеждане в училищата, детските градини, ученическите общежития и културни институции на Община Смолян“. Договорът е сключен на 14.11.2006 година с избрания за изпълнител „СД Лайтинг“ АД, град София с обща стойност 4239612 лева без ДДС и срок за изпълнение на строителните и монтажни работи по всички обекти, предмет на обществената поръчка до 30.08.2007 година.

Спазено е условието, посочено в чл. 90, ал. 1, т. 8, буква ”б” от ЗОП, общата стойност на допълнителните СМР да не са повече от 50% от стойността на основната поръчка.

Приложение от № 156 до № 161


17. При извършената проверка за законосъобразност на проведена през 2007 година открита процедура по ЗОП с обект: „Инженеринг на Промислена зона Смолян – ул. „Хан Аспарух” и прилежащи улици”, се установи:

С Решение № 27 от 09.05.2007 година, Михаил Тодоров Генчев заместник кмет на Община Смолян и упълномощено лице по смисъла на чл. 8, ал. 2 от Закона за обществените поръчки /заповеди № РД-1501 от 08.05.2007 год. да изпълнява функциите на кмет на Общината за периода от 09.05.2007 год. до 10.05.2007 год. включително, № РД-1985 от 02.07.2007 год. да изпълнява функциите на кмет от 03.07. до 04.07.2007 год. и № РД-2137 от 05.07.2007 год. да изпълнява функциите на кмет от 05.07. до 06.07.2007 год. / е открил процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство чрез открита процедура, с правно основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП, с предмет „Инженеринг на обект: ”Промислена зона Смолян – ул. „Хан Аспарух” и прилежащи улици”” и описание на поръчката: ремонт на бордюри, тротоарна част, парапети, отводнителни съоръжения. Полагане на трошено каменна настилка, профилиране на пътно платно и полагане на износващ пласт асфалтобетон на улицата. Актуализация на вертикална сигнализация и нова хоризонтална маркировка. Проектирането ще се извърши на база техническото задание от възложителя.

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта при показатели, посочени в документацията.

С решението са одобрени обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата, по изискването на чл. 25, ал. 1 от ЗОП.

Решението и обявлението са изпратени по реда на чл. 5, ал. 1, т. 1, б. „а” и т. 4 при спазване на 7 дневния срок от датата на издаване на решението за откриване на процедурата в съответствие с чл. 4, ал. 2 и чл. 7, ал. 1 от ППЗОП, включително и в електронен вид едновременно до Държавен вестник за обнародване в електронната му страница и до Агенцията по обществени поръчки /АОП/ за вписване в Регистъра на обществените поръчки, с писма № 31-03-18 от 09.05.2007 година и № 04-03-29 от 09.05.2007 година, при спазване на срока, определен с чл. 64, ал. 1 от ЗОП.



Обявлението за обществена поръчка съдържа изискуемата информация по чл. 25, ал. 2 от ЗОП.

В одобрената от упълномощеното лице по смисъла на чл. 8, ал. 2 от Закона за обществените поръчки „Документацията за участие” с изисквания за участие в процедурата, по раздел VI. „Оферта за участие в процедурата”, подраздел Б „Съдържание на офертата”, т. 2.9. „Доказателства за техническите възможности и квалификация на кандидата”, буква „б” от „Условията за участие в Откритата процедура” е записано изискването: предвид характера на поръчката кандидатът трябва да има собствена производствена асфалтова база, която да докаже с необходимите документи”. Това изискване само по себе си представлява ограничително условие, което дава предимство на едни лица и в същото време необосновано ограничава участието на други лица в обществената поръчка.

Нарушени са разпоредбите на чл. 25, ал. 5 от ЗОП, вина за което има Михаил Тодоров Генчев заместник кмет на Община Смолян и упълномощено лице по смисъла на чл. 8, ал. 2 от Закона за обществените поръчки /заповед № РД-1501 от 08.05.2007 год. да изпълнява функциите на кмет на Общината за периода от 09.05.2007 год. до 10.05.2007 год. включително/, който е одобрил в Документацията за участие условия и изисквания, които дават предимство и необосновано ограничават участието на лица в обществената поръчка.

За извършеното нарушение срещу Михаил Тодоров Генчев не се състави Акт за установяване на административно нарушение, поради изтичане на давностния срок по чл. 127, ал. 1 от ЗОП.

В съответствие чл. 59, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, възложителят е определил условията и размера на гаранцията за участие в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева - под формата на парична или банкова гаранция и гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора под формата на банкова гаранция или внесени по сметка на Община Смолян към момента на подписване на договор с участника определен за изпълнител на процедурата.


Възложителят със заповед № РД-2139 от 04.07.2007 година е определил 6 членна комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, като е включил в нейния състав правоспособен юрист и посочил резервни членове по реда на чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. Комисията е назначена след изтичане на срока за приемане на офертите, съгласно чл. 34, ал. 4 от ЗОП – 03.07.2007 година.

Членовете на комисията са подписали декларации за не обвързаност и конфиденциалност по чл. 35 от ЗОП.

Определеният срок за приключване работата на комисията е до 20 дни от датата на провеждане на процедурата и е съобразен с изискванията на чл. 34, ал. 5, във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 9 от ЗОП.

В съответствие на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите е започнала работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти. Комисията е отворила пликовете в деня, мястото и часа, определени в обявлението за процедурата, като е извършила проверка за съответствието на офертите със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

Комисията е съставила протокол от 04.07.2007 година за разглеждането, оценяването и класирането на офертата съгласно предварително обявените условия в съответствие с чл. 71, ал. 1 от ЗОП.



За участие в конкурса са постъпили две оферти:

- вх. № 1 от 02.07.2007 година, подадена от „ПСК ЕС БИ ЕС” АД, град Стара Загора;
- вх. № 2 от 03.07.2007 година, подадена от ”ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД, град

Кърджали

След като комисията е прегледала представените от участниците документи и съответствието им с изискванията на конкурсната документация и предварително обявените от възложителя условия допуска до участие „ПСК ЕС БИ ЕС” АД, град Стара Загора и ”ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД, град Кърджали.

Пликовете с предлаганите цени са подписани от членовете на комисията, в съответствие с чл. 68, ал. 4 от ЗОП.

Комисията е извършила оценяване на ценовите оферти на кандидатите, допуснати до участие в процедурата по критериите описани в одобрените със заповедта за обявяване на обществената поръчка обявление и документация. С таблици към протокола комисията е документирала оценките по всеки един показател от обявеният критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта”, по реда на чл. 71, ал. 1 от ЗОП.

На основание чл. 71, ал. 3 от ЗОП комисията е излязла с решение за крайното класиране:

- на първо място кандидат № 1 „ПСК ЕС БИ ЕС” АД, град Стара Загора с комплексна оценка от 100 точки и предложена обща стойност 759782.40 лева без ДДС, от която за СМР – 749280.40 лева без ДДС и технически проект – 10500 лева без ДДС;
- на второ място е кандидат № 2 ”ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД, град Кърджали с комплексна оценка от 98.50 точки и предложена обща стойност 802872.23 лева без ДДС, от която за СМР – 790372.23 лева без ДДС и технически проект – 12500 лева без ДДС

Комисията е приключила своята работа на 04.07.2007 година. Протоколът от разглеждането, оценяването и класирането е подписан от всички членове на комисията и заедно с цялата документация е предаден на възложителя за вземане на решение, съгласно изискването на чл. 72, ал. 2 от ЗОП.

Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията е издал решение № 73 от 06.07.2007 година, с което е обявил класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществената поръчка „ПСК ЕС БИ ЕС” АД, град Стара Загора с предмет „Инженеринг на обект: ”Промислена зона Смолян – ул. „Хан Аспарух” и прилежащи улици””. Спазени са изискванията на чл. 73, ал. 1 от ЗОП.

Възложителят е изпратил решението на участниците в тридневен срок от издаването му с писмо № 26-1606-3 от 06.07.2007 година, с което са спазени изискванията на чл. 73, ал. 3 от ЗОП.

Кметът на Община Смолян, в качеството си на възложител, в съответствие с разпоредбата на чл. 74, ал. 1 и срока по чл. 41, ал. 3 от Закона за обществените поръчки на 19.07.2007 година е сключил писмен договор за изпълнение на обществена поръчка с участника, определен за изпълнител на поръчката „ПСК ЕС БИ ЕС” АД, град Стара Загора с предмет „Инженеринг на обект: ”Промислена зона Смолян – ул. „Хан Аспарух” и прилежащи улици””.

Цената на договора възлиза на 759782.40 лева без ДДС /911740.07 лв. с ДДС/ и срок на изпълнение 93 календарни дни съгласно приложения график, считано от датата на подписване на договора.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

АГЕНЦИЯ ЗА
ПЪРЖАВНА
ПРАВА

Гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка на „ПСК ЕС БИ ЕС“ АД, град Стара Загора е чрез представена банкова гаранция с изх. № 1046 от 16.07.2007 година. Първа инвестиционна банка.

При сключване на договора не е представен документ от съответния компетентен орган, а именно от Община Стара Загора, за липса на задължения на дружеството, изпълнител на поръчката, към Община Стара Загора.

Нарушен е чл. 42, т. 2 във връзка с чл. 47, ал. 9, във връзка с чл. 47, ал. 2, т. 3 от Закона за обществените поръчки. Вина за посоченото нарушение има кметът на Община Смолян Дора Янкова, възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от ЗОП, подписала договора с кандидата, определен за изпълнител, който при подписване на договора не е представил документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

За извършеното нарушение по време на финансовата инспекция се състави Акт за установяване на административно нарушение № 11011354 от 24.06.2010 година срещу Дора Янкова.

С писмо изх. № 04-03-76 от 20.07.2007 г. е изпратена информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки, при спазване на законоустановения 7-дневен срок по чл. 44, ал. 1 от ЗОП.

По сключения договор от 19.07.2007 година на основание издадени фактури № 374 от 28.08.2007 година на стойност 176640 лева с ДДС, № 375 от 17.09.2007 година на стойност 160245.96 лева с ДДС, № 377 от 17.09.2007 година на стойност 12600 лева с ДДС и № 379 от 12.10.2007 година на стойност 208090.80 лева с ДДС са изплатени с платежни нареждания от 31.08.2007 година, 19.09.2007 година, 19.09.2007 година и 16.10.2007 година или общо 557576.76 лева с ДДС, т.е. по договора се дължат плащания в размер на 354163.31 лева.

Приложение от № 162 до № 170 и № 65

18. При извършената проверка за законосъобразност на проведено през 2007 година договаряне с покана по НВМОП за възлагане на допълнителни видове и количества СМР на обект: „Инженеринг на Промислена зона Смолян – ул. „Хан Аспарух“ и прилежащи улици”, се установи:

С Решение № 123 от 18.10.2007 година, Румяна Атанасова Янчевска временно изпълняващ длъжността кмет на Община Смолян и упълномощено лице по смисъла на чл. 8, ал. 2 от Закона за обществените поръчки /решение № 718 на Общински съвет Смолян, взето на заседание от 26.09.2007 год., за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Смолян считано от 28.09.2007 год., за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет – 07.11.2007 год., съгласно клетвен лист/ е открила процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „Допълнителни видове и количества СМР на инженеринг на обект: “Промислена зона Смолян – ул. „Хан Аспарух“ и прилежащи улици””, на основание чл. 53, ал. 1, т. 10 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/, договаряне с покана, строителство.

В решението за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне, с покана възложителят, в съответствие с изискването на чл. 54, ал. 1 е мотивирал избора на тази



процедура, а именно, че във връзка с възникнали допълнителни видове и количества СМР, които не могат технически и икономически да се разделят от основния договор се налага необходимостта от възлагането им на същия изпълнител. Необходимостта от извършване на допълни видове СМР са отразени в протокол № 1 от 15.10.2007 година, подписан от комисия включваща зам. кмет и директор на дирекция „СИДиЕ“ при Община Смолян, гл. специалист в дирекция „СИД“ и инвеститорски контрол, упълномощен представител на фирма „ПСК ЕС БИ ЕС“ АД, град Стара Загора, представител на „ТРАФИКОНСУЛТ БГ“ ЕООД – строителен надзор на обекта и проектант.

С решението са одобрени поканата за участие и са посочени лицата, до които се изпраща поканата – „ПСК ЕС БИ ЕС“ АД, град Стара Загора.

В поканата за участие в договарянето възложителят е определил предмета на поръчката в съответствие със зададена количествено – стойностна сметка, датата и мястото на провеждане на договарянето /чл. 54, ал. 2 от НВМОП /.

В поканата възложителят е поставил изискване за представяне на: удостоверение за актуално състояние, документ за съдебна регистрация на кандидата; декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП и представяне на първоначална оферта, съгласно приложените технически спецификации /чл. 54, ал. 3 от НВМОП/.

Информация за откриване на процедурата и поканата за участие в договаряне с покана е била изпратена до Агенцията за обществени поръчки и до посоченото в решението лице на 18.10.2007 година /чл. 55 от НВМОП /.

Възложителят на основание чл. 18, ал. 1 от НВМОП със заповед № РД-3456 от 26.10.2007 година е назначил комисия за провеждане на процедура за малка обществена поръчка, като е определил нейния състав и резервни членове. Комисията се състои от трима члена, като единият от тях е правоспособен юрист. В заповедта е указано, че на основание чл. 37, ал. 2 от НВМОП комисията следва да приключи работа в срок 10 дни от датата за провеждане на процедурата.

Всички членове на комисията са подписали декларации по чл. 19 от НВМОП.


За участие в процедурата на договаряне с покана, документи е падала фирма „ПСК ЕС БИ ЕС“ АД, град Стара Загора. Поканеният от възложителя кандидат за участие в процедурата е представил документи, които отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 2 от НВМОП – представени са удостоверения за актуално състояние и декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.

Комисията в съответствие с чл. 57, ал. 1 от НВМОП е провела договаряне с кандидата за определяне на условията на договора, съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата от документацията на поръчката:

- Стойност на СМР без включен ДДС – 110953.53 лева
- Срок за изпълнение – 20 календарни дни
- Гаранционен срок – 36 месеца

Окончателно постигнатите договорености по отношение на цена и изисквания към документацията с участника са отразени в протокол от 26.10.2007 година, съгласно чл. 57, ал. 2 от НВМОП, а именно:

- Договорена стойност - 110953.53 лева без включен ДДС
- Срок за изпълнение – 20 календарни дни



- Гаранционен срок – 36 месеца

Комисията е изготвила доклад до възложителя, който съдържа предложение за класиране на кандидата „ПСК ЕС БИ ЕС“ АД, град Стара Загора в съответствие с чл. 57, ал. 3 от НВМОП.

С решение № 125 от 29.10.2007 година на основание чл. 57, ал. 4, във връзка с чл. 41, ал. 1 от НВМОП и отразените резултати в доклада на комисията и във връзка с разглеждане, оценка и класиране на подадената оферта в процедурата на договаряне с покана за възлагане на малка обществена поръчка с обект „Допълнителни видове и количества СМР на инженеринг на обект: ”Промислена зона Смолян – ул. „Хан Аспарух” и прилежащи улици””, възложителят е определил за изпълнител на поръчката фирмата „ПСК ЕС БИ ЕС“ АД, град Стара Загора.

С писмо изх. № 26-1606-13 от 31.10.2007 година участникът е бил уведомен за решението, с което се обявява класирането на кандидатите и определеният за изпълнител на обществената поръчка. Същото е получено на ръка на 31.10.2007 година.

Възложителят е сключил писмен договор от 06.11.2007 година за възлагане на малка обществена поръчка чрез договаряне с покана с предмет „Допълнителни видове и количества СМР на инженеринг на обект: ”Промислена зона Смолян – ул. „Хан Аспарух” и прилежащи улици”” с определения за изпълнител „ПСК ЕС БИ ЕС“ АД, град Стара Загора , преди изтичането на 10 дневния срок за обжалване на решението за определяне на изпълнител. Решението на възложителя за класиране на кандидатите е от 29.10.2007 година, а участникът в процедурата го е получил на 31.10.2007 година, видно от приложеното в досието писмо изх. № 26-1606-13 от 31.10.2007 година, което кандидатът е получил на ръка на 31.10.2007 година. Срокът за обжалване е изтекъл на 10.11.2007 година.

Нарушени са разпоредбите на чл. 31, ал. 3 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, вина за което има Румяна Атанасова Янчевска, в качеството си на упълномощено лице по смисъла на чл. 8, ал. 2 от Закона за обществените поръчки /решение № 718 на Общински съвет Смолян, взето на заседание от 26.09.2007 год., за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Смолян считано от 28.09.2007 год., за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет – 07.11.2007 год., съгласно клетвен лист/, която е сключила договор преди да изтече законоустановения срок за обжалване на решението за определяне на изпълнител.


За извършеното нарушение по време на финансовата инспекция се състави Акт за установяване на административно нарушение № 11011869 от 28.09.2010 година срещу Румяна Атанасова Янчевска.

Цената на договора възлиза на 110953.53 лева без ДДС /133144.24 лв. с ДДС/ и срок на изпълнение 20 календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка на „ПСК ЕС БИ ЕС“ АД, град Стара Загора е чрез представена банкова гаранция с изх. № 1736 от 29.10.2007 година, Първа инвестиционна банка.

При сключване на договора не е представен документ от съответния компетентен орган, а именно от Община Стара Загора, за липса на задължения на дружеството, изпълнител на поръчката, към Община Стара Загора.

Нарушен е чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки във връзка с чл. 47, ал. 9 и чл. 47, ал. 2, т. 3. от ЗОП. Вина за посоченото нарушение има Румяна



Янчевска временно изпълняващ длъжността кмет на Община Смолян и упълномощено лице по смисъла на чл. 8, ал. 2 от Закона за обществените поръчки /решение № 718 на Общински съвет Смолян, взето на заседание от 26.09.2007 год., за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Смолян считано от 28.09.2007 год., за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет – 07.11.2007 год., съгласно клетвен лист/, подписала договора с кандидата, определен за изпълнител, който при подписване на договора не е представил документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

За извършеното нарушение по време на финансовата инспекция се състави Акт за установяване на административно нарушение № 11011431 от 06.07.2010 година срещу Румяна Атанасова Янчевска.

Възложителят с писмо изх. № 04-03-142 от 08.11.2007 година е изпратил в регламентирания седем дневен срок до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки информация за сключения договор, с което са спазени разпоредбите на чл. 34, ал. 1 от НВМОП.

По сключения договор 06.11.2007 година на основание издадена фактура № 383 от 12.12.2007 година на стойност 31253.24 лева с ДДС е изплатена с платежно нареждане от 12.12.2007 година, т.е. по договора се дължат плащания в размер на 101891.00 лева.

За установяване на действително извършените СМР и съпоставката им с актуваните и изплатени такива, по време на финансовата инспекция, на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за държавната финансова инспекция се сключи договор за възлагане на експертен анализ.

Съгласно изготвения експертен анализ:

Обектът представлява ремонт и реконструкция на съществуваща улица в промишлената зона на град Смолян. Към съществуващата канализация се изграждат нови дъждоприемни оттоци за отводняване, подменят се стари бордюри с нови 18/35, повдигат се рев. Шахти и др. В участъка към „Кокоимпекс“ се изгражда отклонение с трошекаменна настилка и неплътен асфалтобетон. По ул. „Хан Аспарух“ са положени 2 пласта: неплътен асфалтобетон 4 см. и плътен асфалтобетон 4 см. Изградени са три напречни дъждоприемни решетки, които са по допълнително предписание. Допълнително е предписано и асфалтирането на банкета в ляво.

Обектът не е завършен. Има съставен Акт 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството на 12.12.2007 година поради липса на финансиране, което не е възстановено и до момента.

Заключението е, че от останалите измерени видими СМР няма разлика между актуваните и действително извършените видими СМР на обект „Инженеринг на обект Промислена зона Смолян – ул. „Хан Аспарух и прилежащи улици“.

При огледа е констатирано, че в участъка улична връзка – завод „Кокоимпекс“ има частични напуквания на положения неплътен асфалтобетон около 80 м², което изпълнителят трябва да поправи за своя сметка.

По трасето има прокопавания за изграждане на В и К връзки от други фирми, но асфалта не е възстановен. Необходимо е от Възложителя Община Смолян да се предприеме възстановяването на тези отсечки или фирмите да си внесат стойността за възстановяване.



19. При извършената проверка за законосъобразност на проведено през 2008 година договаряне с покана по НВМОП за възлагане на допълнителни видове и количества СМР на обект: „Ремонтно – възстановителни работи и експлоатационна поддръжка на уличното, парковото и архитектурно осветление на територията на Община Смолян”, се установи:

Кметът на Община Смолян и възложител по чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки с решение № 3 от 04.02.2008 година е открил процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „Извършване на допълнителни видове и количества СМР на обект: „Ремонтно – възстановителни работи и експлоатационна поддръжка на уличното, парковото и архитектурно осветление на територията на Община Смолян”” на основание чл. 53, ал. 1, т. 10 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/, договаряне с покана, строителство.


В решението за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с покана възложителят, в съответствие с изискването на чл. 54, ал. 1, е мотивирал избора на тази процедура, а именно, че е необходимо извършване на допълнителни видове и количества СМР за ремонт и реконструкция на главна пътна комуникация /част от път III – 8641 – Девин – Смолян/ в град Смолян, в частта за основен ремонт на уличното осветление, разположено в разделителната ивица на двете платна и по улици „Родопи” и „Братан Шукеров” и във връзка с невъзможността действително те да бъдат разделени от основния договор и стойността и не надвишават 50 % от основния договор, сключен на 04.01.2008 година /процедурата е открита с решение от 20.09.2007 година/.

С докладна записка от 28.01.2008 година главен експерт „Екология и енергийна ефективност” при Община Смолян информира кмета на Общината, че от страна на Министерството на финансите са осигурени целеви средства за финансиране на обекти, един от които е „Ремонт и реконструкция на уличното осветление на Главна пътна комуникация /част от път III-8661Девин-Смолян/ в град Смолян. Прави се предложение да се вземе решение за стартиране на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с покана. За целта ще се сформира комисия, която ще извърши обход и проверка на обекта, за да се уточнят видовете СМР. Необходимостта от извършване на допълнително възникналите СМР са отразени в протоколи от 01.02.2008 година и 07.02.2008 година, подписани от комисия в състава на която са включени от страна на Община Смолян заместник кмет, директор на дирекция „СИДиЕ”, гл. експерт „Екология и енергийна ефективност”, изпълнител ел. поддръжка и управителите на „Консорциум Светлина” град Смолян.

С решението възложителят е одобрил поканата за участие и са посочени лицата, до които се изпраща поканата – „Консорциум Светлина” град Смолян.

В поканата за участие в договарянето възложителят е определил предмета на поръчката в съответствие със зададена количествено – стойностна сметка, датата и мястото на провеждане на договарянето – 12.02.2008 година, 17:30 часа /чл. 54, ал. 2 от НВМОП /.

В поканата възложителят е поставил изискване за представяне на: удостоверение за актуално състояние, документ за съдебна регистрация на кандидата; декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 4 и ал. 5 от ЗОП и представяне на първоначална оферта, съгласно приложените технически спецификации /чл. 54, ал. 3 от НВМОП/.



Информация за откриване на процедурата и поканата за участие в договаряне с покана е била изпратена до Агенцията за обществени поръчки с писмо № 04-03-12 от 05.02.2008 година и до посоченото в решението лице с писмо № 26-1872-3 от 04.02.2008 година, получено на ръка на 05.02.2008 година /чл. 55 от НВМОП/.

Възложителят на основание чл. 18, ал. 1 от НВМОП със заповед № РД-465 от 11.02.2008 година е назначил комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, като е определил нейния състав, като единия от тях е правоспособен юрист. В заповедта е указано, че на основание чл. 37, ал. 2 от НВМОП комисията следва да приключи работа в срок до 20 дни от датата за провеждане на процедурата.

Всички членове на комисията са подписали декларации по чл. 19 от НВМОП.

За участие в процедурата на договаряне с покана, документи е падала фирма „Консорциум Светлина“ град Смолян. Поканеният от възложителя кандидат за участие в процедурата е представил документи, които отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 2 от НВМОП – представени са удостоверения за актуално състояние и декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.

Комисията в съответствие с чл. 57, ал. 1 от НВМОП е провела договаряне с кандидата за определяне на условията на договора, съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата от документацията на поръчката:

- Стойност на СМР без включен ДДС – 110216.98 лева /132260.37 лв. с ДДС/
- Срок за изпълнение – 75 календарни дни

Окончателно постигнатите договорености по отношение на цена и изисквания към документацията с участника са отразени в протокол от 12.02.2008 година:

- Договорена стойност - 110216.98 лева без ДДС /132260.37 лв. с ДДС/
- Срок за изпълнение – 75 календарни дни

Комисията е приключила работата си на 12.02.2008 година в 19:30 часа.

С решение № 07 от 18.02.2008 година на основание чл. 57, ал. 4, във връзка с чл. 42 от НВМОП и отразените резултати в протокола на комисията и във връзка с разглеждане, оценка и класиране на подадената оферта в процедурата на договаряне с покана за възлагане на малка обществена поръчка с обект „Извършване на допълнителни видове и количества СМР на обект: „Ремонтно – възстановителни работи и експлоатационна поддръжка на уличното, парковото и архитектурно осветление на територията на Община Смолян““, възложителят е определил за изпълнител на поръчката фирмата „Консорциум Светлина“ град Смолян.

С писмо изх. № 26-1872-5 от 19.02.2008 година участникът е бил уведомен за решението, с което се обявява класирането на кандидатите и определеният за изпълнител на обществената поръчка. Същото е получено на ръка на 19.02.2008 година, в законоустановения 3-дневен срок от издаването му.

Възложителят е сключил писмен договор от 22.02.2008 година за възлагане на малка обществена поръчка чрез договаряне с покана с предмет „Извършване на допълнителни видове и количества СМР на обект: „Ремонтно – възстановителни работи и експлоатационна поддръжка на уличното, парковото и архитектурно осветление на територията на Община Смолян““ с определения за изпълнител „Консорциум Светлина“ град Смолян, преди изтичането на 10 дневния срок за обжалване на решението за определяне на изпълнител. Решението на възложителя за класиране на кандидатите е от 18.02.2008 година, а участникът в

процедурата го е получил на 19.02.2008 година, видно от приложеното в досието писмо изх. 26-1872-5 от 19.02.2008 година, което кандидатът е получил на ръка на 19.02.2008 година.. Срока за обжалване е изтекъл на 29.02.2008 година.

Нарушени са разпоредбите на чл. 31, ал. 3 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, вина за което има кметът на Община Смолян Дора Илиева Янкова, в качеството си на възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки, който е сключил договор преди да изтече законоустановения срок за обжалване решението за определяне на изпълнител.

За извършеното нарушение по време на финансовата инспекция се състави Акт за установяване на административно нарушение № 11011923 от 30.09.2010 година срещу Дора Илиева Янкова.

Цената на договора възлиза на 110216.98 лева без ДДС /132260.37 лв. с ДДС/ и срок на изпълнение 75 дни от подписване на договора.

Определената гаранция за изпълнение на договора е представена чрез банков превод от 20.02.2008 година.

Възложителят с писмо изх. № 04-03-14 от 26.02.2008 година е изпратил в регламентирания седем дневен срок до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки информация за сключения договор, с което са спазени разпоредбите на чл. 34, ал. 1 от НВМОП.

По сключения договор от 22.02.2008 година на основание издадени две фактури № 02 от 29.02.2008 година на стойност 94484.84 лева с ДДС и № 03 от 07.05.2008 година на стойност 37775.54 лева с ДДС са изплатени с платежни нареждания от 06.03.2008 година и 13.05.2008 година или общо 132260.38 лева с ДДС, т.е. в рамките на договорираните такива.


Основният договор е сключен в резултат на проведена открита процедура от 20.09.2007 година на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП с предмет „Ремонтно – възстановителни работи и експлоатационна поддръжка на уличното, парковото и архитектурно осветление на територията на Община Смолян“. Договорът е сключен на 04.01.2008 година с избрания за изпълнител „Консорциум Светлина“ град Смолян с обща стойност 2253168 лева с ДДС, от които 1500000 лева с ДДС за ремонтно – възстановителни дейности и 753168 лева с ДДС за обслужване. Срокът за изпълнение на ремонтно – възстановителни дейности и експлоатационната поддръжка, предмет на обществената поръчка е 31.12.2012 година.

Спазено е условието, посочено в чл. 53, ал. 1, т. 10 буква ”б” от НВМОП, общата стойност на допълнителните СМР да не са повече от 50% от стойността на основната поръчка.

Приложение от № 180 до № 188

20. Проверка за законосъобразност на проведена през 2007г. открита процедура по ЗОП за инженеринг/проектиране и СМР/ на обект:”Улица”Маестро Атанасов”, гр.Смолян

С Решение № 19 от 08.05.2007г. на възложителя Дора Янкова е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Б.Б. открита процедура по чл.16, ал.8 от ЗОП с предмет: „Инженеринг/проектиране и СМР/ на обект:ул. ”Маестро Атанасов”, гр.Смолян”. С



решението за откриване на процедурата, възложителят е одобрил обявлението и документацията за участие в процедурата.

Решението и обявлението са изпратени до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки в електронен вид, с което са изпълнени изискванията на чл.25, ал.1 от ЗОП.8/

Обявлението е изпратено до „Държавен вестник“ и Агенцията по обществени поръчки, с писма с обратни разписки, изх. № 04-03-22/08.05.2007г. и № 31-03-11/08.05.2007г.

На основание чл.64, ал.1 от ЗОП, обявлението е изпратено за обнародване на „Държавен вестник“ едновременно с изпращането му за вписване в Регистъра за обществени поръчки. Изпращането за обнародване и вписване е в законоустановения срок – най –малко 52 дни преди крайния срок за получаване на офертите. Определеният от възложителя срок за получаване на оферти е 29.06.2007г.

Възложителят е определил условията и размера на гаранцията за участие – 1 500 лв. и на гаранцията за изпълнение като процент от стойността на договора – 1% от стойността на договора в границите, визирани с чл.59, ал.3 от ЗОП – не повече от 5 на сто от стойността на поръчката.

В условията за получаване на документацията за участие е определена цената на документацията в размер на 300 лв. Крайният срок за получаване на документацията за участие е 29.06.2007г. Срока за получаване на офертите е 29.06.2007г

Критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта, при показатели посочени в документацията за участие. В документацията за участие са посочени критерии за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка.


В срока за получаване на документацията за са закупили тръжна документация 2 фирми както следва: „Виастройинженеринг“ ООД – Смолян и „ИСА 2000“ ЕООД-София. В определения срок същите фирми са подали оферти за участие в процедурата.

Назначената със Заповед №РД - 1989 от 02.07.2007г., комисия е съставила протокол от 02.07.2007г. След извършена проверка на съответствието на офертите с предварително обявените от възложителя условия е установила, че в „техническото задание, приложено в тръжната документация, възложителят е посочил изходни данни за ул.”Маестро Атанасов” – начална точка – о.т. 99 и крайна точка - о.т. 468”, а в ценовото предложение и предложението проект на кандидата „Виастройинженеринг“ ООД – Смолян , включва за ул.”Маестро Атанасов” отсечката от – о.т. 267 до о.т. 99, което е част от улицата, съгласно техническото задание на възложителя”. На основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, комисията предлага на кмета да отстрани кандидата от участие в процедурата, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

На основание чл. 71, ал. 3 от ЗОП комисията е излязла с решение за отстраняване на „Виастройинженеринг“ ООД – Смолян и класиране - на първо място – „ИСА-2000” ЕООД – София.

С Решение № 84/23.07.2007 г., възложителят е обявил отстранения участник и участника, определен за изпълнител на обществена поръчка – „ИСА” ЕООД – София.

С 2 броя писма № 26-553-18 и № 26-162-5 от 24.07.2007г. и с разписки от същата дата решението е получено от представител на „Виастройинженеринг“ ООД – Смолян и от



представител на „ИСА-2000“ ЕООД – София, като е спазен е тридневният срок, визиран в чл. 73, ал. 3 от ЗОП.

По повод постъпила жалба от „Виастройинженеринг“ООД, гр. Смолян до Комисията за защита на конкуренцията срещу Решение № 84/23.07.2007 г., с писмо № КЗК-479/12.09.2007г. Комисията за защита на конкуренцията изпраща определение от 04.09.2007г. и уведомява кмета на Община Смолян Дора Янкова, че на основание чл.122,ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.121а,ал.1 от ЗОП, КЗК не допуска налагане на временна мярка-спиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг/проектиране и СМР на обект: ”Ул.”Маестро Атанасов”, гр.Смолян, открита с Решение № 19/08.05.2007г. на кмета на общината.

На 26.09.2007г. възложителят Дора Янкова - кмет на община Смолян е сключила договор за обществена поръчка с „ИСА-2000“ ЕООД – София, по реда на чл.74, ал.1 от ЗОП. Договорът е с предмет: „Инженеринг/проектиране и СМР/ на обект:”Улица”Маестро Атанасов”, гр.Смолян” и е на стойност 4 158 487.52 лв. с ДДС, от които 30 000 лв.с ДДС за проектиране и 4 128 487.52 лв. за СМР. Срокът е 102 календарни дни от датата на подписване. Уговорено е, че обекта ще се финансира поетапно, съгласно предвидените средства по бюджета на Общината в годишните задачи - годишната задача за 2007г. е 690 113.48 лв.

Изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение на договора изх.№ 00017042/09.08.2007г. от „ Уникредит Булбанк банк”АД-София., с което е спазен чл. 42, т.3 от ЗОП.

Възложителят е изпратил информация за сключения договор с писмо изх.№ 04-03-114 от 02.10.2007г до Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки, в законоустановения 7-дневен срок, като е спазил изискванията на чл. 44, ал. 1 от ЗОП.


Във връзка с извършените плащания по сключения договор са издадени от изпълнителя 3 броя фактури на стойност 689 839.69 лв и за периода от 10.10.2007г. до 15.04.2008г. са изплатени 689 839.69 лв.

Приложение от № 189 до № 194

21. Проверка за законосъобразност на проведен през 2007г открит конкурс по НВМОП за инженеринг/проектиране и СМР/ на обект:”Реконструкция и престройка на III ОУ, гр.Смолян, кв.Райково за Център за обучение на кадри”

С Решение № 3/22.01.2007г. на възложителя Дора Янкова. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка - открит конкурс, на основание чл. 3, ал. 2 от НВМОП, с предмет: „СМР на обект: ”Инженеринг/работен проект и СМР/ на обект:”Реконструкция и пристройка на III ОУ, гр.Смолян, кв.”Райково” за Център за обучение на кадри”. С Решението е одобрено обявлението и документацията за участие в процедурата.

В съответствие с изискването на чл.5 ал.2 от НВМОП, с два броя писма, с изх.№№ 04-03-1 и 31-03-2/22.01.2007 г., решението за откриване на процедурата и обявлението са изпратени до Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра за обществените поръчки и до Държавен вестник за публикуване. Обявлението е изпратено в срока по чл.35,



ал.1 и ал.2 от същата наредба, с което е изпълнено условието срока от 33 дни да бъде намален до 22 дни преди крайния срок за получаване на офертите, тъй като в обявлението за обществената поръчка е посочено, че в Д.в.: 6/S от 16.03.2006г. е публикувано предварително обявление за обществени поръчки. Предварителното обявление е изпратено за обнародване 54 дни преди датата на изпращане на обявлението по ал.1 – 22.01.2007г. В обявлението е посочен краен срок за получаване на офертите - 13.02.2007 г.

В определения срок – 13.02.2007г. документация за участие са закупили 2 фирми: СМК "Перелик"ООД-Смолян и „Стилкет"ЕООД - София и са подали оферти.

Назначената със Заповед № РД-336/13.02.2007г., комисия е съставила 2 протокола: №1 от 14.02.2007г. и № 2 от 19.02.2007г. Извършила е оценяване на постъпилите оферти на кандидатите, по критериите описани в одобрените с решението за обявяване на обществена поръчка обявление и документация за участие и е излязла с решение за класиране на първо място СМК "Перелик"ООД - Смолян.

Възложителят е издал решение № 8/21.02.2007г., в което е обявил класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществената поръчка, СМК "Перелик"ООД-Смолян" с предмет: "Инженеринг/работен проект и СМР/ на обект:"Реконструкция и пристройка на III ОУ, гр.Смолян, кв. "Райково" за Център за обучение на кадри", с което е спазен срока, визиран в чл.42, ал.1 от НВМОП.

Решението на възложителя е изпратено с писма с обратна разписка №№ 26-1322-2/22.02.2007. в срока, визиран в чл. 42, ал. 3 от НВМОП.

На 08.03.2007 г. е сключен договор между Община Смолян, представлявана от кмета Дора Янкова и "Перелик"ООД-Смолян" с предмет: "Инженеринг/работен проект и СМР/ на обект:"Реконструкция и пристройка на III ОУ, г.р.Смолян, кв."Райково" за Център за обучение на кадри". Стойността на договора е 1 312 195 лв. с ДДС, от които 42 000 лв. за проектиране и 1 270 195 лв. за СМР.

Изпълнителят е представил банкова гаранция изх.№ П0010/08.03.2007г.. от ТБ „Алианс България „АД, с което е спазен чл. 32, ал.1, т. 3 от НВМОП.


Възложителят не е изпратил информация за сключения договор в законоустановения 7-мо дневен срок до Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра за обществените поръчки информация за сключения на. 08.03.2007г. договор с определения за изпълнител, с което не е спазил чл. 34, ал. 1 от НВМОП. Информацията за сключения договор е изпратена с писмо изх. № 04-03-93/10.12.2009г.

За установеното нарушение против кмета Дора Янкова не се състави акт за установяване на административно нарушение, поради изтичане на срока, визиран чл.66 , ал.1 от НВМОП.

Във връзка с извършените плащания по сключения договор се установи, че са издадени фактури от изпълнителя за 1 294 447.96 лв. Изплатени са за периода от 28.12.2007г. до 13.08.2008г. общо 1 277 304.79 лв. с ДДС.

Приложение от № 195 до № 200

22. Проверка за законосъобразност на проведена през 2007г. открита процедура по ЗОП за инженеринг на обект: "Кетевска махала I-ва фаза - довършителни работи по



ул. "Трети март"; ул."Шипка"; ул."Никола Петков"; ул."Васил Петлешков"; ул.Св.Св.Кирил и Методий" и прилежащи улици"

С Решение № 23 от 09.05.2007г. на Михаил Генчев - зам.кмет, упълномощен със заповед № РД - 1501/08.05.2007г. да изпълнява функциите на кмет на 09.05.2007г. и 10.05.2007г., е открита процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура, на основание чл.16, ал.8 от ЗОП с предмет: „Инженеринг на обект: "Кетевска махала" I-ва фаза-довършителни работи по ул."Трети март"; ул."Шипка" ул."Никола Петков"; ул."Васил Петлешков"; ул.Св.Св.Кирил и Методий" и прилежащи улици". С решението за откриване на процедурата, възложителят е одобрил обявлението и документацията за участие в процедурата.

Решението и обявлението са изпратени до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки в електронен вид, с което са изпълнени изискванията на чл.25, ал.1 от ЗОП.

Обявлението е изпратено до „Държавен вестник" и Агенцията по обществени поръчки, с писма с обратни разписки, изх. № 04-03-30/09.05.2007г. и № 31-03-19/09.05.2007г.

На основание чл.64, ал.1 от ЗОП, обявлението е изпратено за обнародване на „Държавен вестник" едновременно с изпращането му за вписване в Регистъра за обществени поръчки. Изпращането за обнародване и вписване е в законоустановения срок – най – малко 52 дни преди крайния срок за получаване на офертите. Определеният от възложителя срок за получаване на оферти е 02.07.2007г.

В обявлението за обществената поръчка е записано, че се касае за доизграждане на част от бордюри, тротоарна част, парпети и отводнителни съоръжения. Полагане на износващ пласт асфалтобетон на улиците, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка на улиците в „Кетевска махала" I-ва фаза. Проектирането ще се извърши на база техническо задание от възложителя и изготвен работен проект от изпълнителя.

Възложителят е определил условията и размера на гаранцията за участие – 1 500 лв. и на гаранцията за изпълнение като процент от стойността на договора – 3% от стойността на договора в границите, визирани с чл.59, ал.3 от ЗОП – не повече от 5 на сто от стойността на поръчката.


В условията за получаване на документацията за участие е определена цената на документацията в размер на 300 лв. Крайният срок за получаване на документацията за участие е 02.07.2007г. Срока за получаване на офертите е 02.07.2007г.

Критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта, при показатели посочени в документацията за участие. В документацията за участие са посочени критерии за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка.

В срока за получаване на документацията за са закупили тръжна документация 4 фирми: „Пътища" АД - Пловдив; "Виастройинженеринг" ООД - Смолян „Пътстройинженеринг" АД-Кърджали и „ПСК ЕС БИЕС" АД- Стара Загора.

В определения срок са подадени 3 оферти от "Виастройинженеринг" ООД-Смолян, „Пътстройинженеринг" АД-Кърджали и „ПСК ЕС БИЕС" АД - Стара Загора.

Със Заповед №РД - 206 от 03.07.2007г., на основание чл.34 от ЗОП, кметът на общината е назначил комисия за провеждане на обществената поръчка, като е определил нейния състав. Комисията се състои от 4 члена и в нейния състав е включен правоспособен



юрист. Определени са и резервни членове. Разпоредено е комисията да започне работа на 03.07.2007г.

Със заповедта, възложителят е определил срок за приключване работата на комисията – до 20 дни, от датата на провеждане на процедурата, с което са изпълнени разпоредбите на чл.34, ал.5 от ЗОП..

Членовете на комисията при тяхното назначаване – 03.07.2007г. са подписали декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.35 от ЗОП.

За разглеждането, оценяването и класирането на офертите, комисията е съставила два протокола: Протокол № 1 от 03.07.2007г., в който е извършила проверка на съответствието на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Установила е, че кандидата „Виастройинженеринг“ООД – Смолян е представил технически проект, но допълнителните СМР, възникнали съгласно проекта не са разценени/единична цена и стойност/ и не са включени в общата стойност на поръчката. На основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, предлага на кмета да отстрани кандидата от участие в процедурата. Комисията е решила да проведе второ заседание на 09.07.2007г.; Протокол № 2 от 09.07.2007г., в който е разгледала ценовите предложения на кандидатите и е оценила съответствието с предварително обявените условия на възложителя. След прилагане на методиката за оценка на предложенията от документацията за участие в процедурата по заложените критерии за оценка по всеки етап в т.ч. определените показатели и относителната им тежест в комплексната оценка, комисията е класирала участниците и е предложила на възложителя да определи за изпълнител „Пътстройинженеринг“АД-Кърджали.

С Решение № 76/16.07.2007 г., възложителят е обявил класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществена поръчка – „Пътстройинженеринг“АД-Кърджали.


С писмо № 26-1620—3/16.07.2007г. с обратна разписка решението е изпратено на „Виастройинженеринг“ООД – Смолян и на същата дата е получено с 2 броя разписки от „Пътстройинженеринг“АД-Кърджали и „ПСК ЕС БИЕС“АД- Стара Загора, като е спазен е тридневният срок, визиран в чл. 73, ал. 3 от ЗОП.

На 17.08.2007г. възложителят Дора Янкова - кмет на община Смолян е сключила договор за обществена поръчка с „Пътстройинженеринг“АД-Кърджали, по реда на чл.74, ал.1 от ЗОП. Договорът е с предмет: „Инженеринг на обект:”Кетевска махала” I-ва фазовършителни работи по ул.”Трети март”; ул.”Шипка”; ул.”Никола Петков”; ул.”Васил Петлешков”; ул.Св.Св.Кирил и Методий” и прилежащи улици”.

Стойността на договора е 674 972.90 лв., от които 666 766.30 лв.с ДДС за СМР и 8 206.60 лв. с ДДС за проектиране. Срокът е 90 календарни дни от датата на подписване.

При подписване на договора кандидата, определен за изпълнител „Пътстройинженеринг“АД-Кърджали не е представил документ, че няма парични задължения към община Кърджали по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с което кмета на общината Дора Янкова не е спазила чл. чл. 42, т.2, във връзка с чл.47, ал. 9, във връзка с чл.47, ал.2, т.3 от ЗОП.

За установеното нарушение против кмета Дора Янкова се съставя АУАН №11011343/24.06.2010г.



Изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение на договора изх.№ 201/30.07.2007г. от „Интернешънъл Асет банк” АД-клон Кърджари., с което е спазен чл. 42, т.3 от ЗОП.

Възложителят е изпратил информация за сключения договор с писмо изх.№ 04-03-92 от 22.08.2007г до Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки, в законоустановения 7-дневен срок, като е спазил изискванията на чл. 44, ал. 1 от ЗОП.

По сключения договор са издадени фактури от изпълнителя на стойност 674 972.90 лв.и за периода от 05.09.2007г. до 18.11.2009г. са изплатени 674 972.90 лв.

Приложение от № 201 до № 206и № 65

23. Проверка за законосъобразност на проведена през 2007г. открита процедура по ЗОП с обект: "Инженерна инфраструктура "Кетевска махала", гр. Смолян II-ра фаза - ул."Боровец"; ул. "Станковица"; ул."Данаил Костов"; ул."Висарион Смоленски", ул."Добри Чинтулов" и ул."Шипка"

С Решение № 52 от 19.06.2007г. на възложителя Дора Янкова е открита процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура по чл.16, ал.8 от ЗОП с предмет: „Инженерна инфраструктура "Кетевска махала", гр. Смолян II-ра фаза, гр.Смолян". С решението за откриване на процедурата, възложителят е одобрил обявлението и документацията за участие в процедурата.

Решението и обявлението са изпратени до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки в електронен вид, с което са изпълнени изискванията на чл.25, ал.1 от ЗОП.

Обявлението е изпратено до „Държавен вестник" и Агенцията по обществени поръчки, с писма с обратни разписки, изх. № 04-03-53/19.06.2007г. и № 31-03-31/19.06.2007г.

На основание чл. 64, ал.2 от ЗОП, обявлението е изпратено за обнародване до „Държавен вестник" едновременно с изпращането му за вписване в Регистъра за обществени поръчки. Изпращането за обнародване и вписване е в законоустановения срок, 36 дни, тъй като на 16.03.2007г.. е изпратено по електронен път до „Държавен вестник" предварително обявление за обществената поръчка, публикувано в Дв.бр.16 от 16.03.2007г., което съдържа информацията налична към датата на изпращането му. Определеният от възложителя срок за получаване на оферти е 25.07.2007г.

В обявлението за обществената поръчка е записано, че се касае за изграждане на 6 улици в „Кетевска махала"- II-ра фаза - ул."Боровец"; ул."Станковица"; ул."Данаил Костов"; ул."Висарион Смоленски", ул."Добри Чинтулов" и ул."Шипка. За ул."Боровец" се изпълняват подпорни стени и съоръжения, ВиК, кабелна мрежа НН, улично осветление и съобщителна канална мрежа, земни работи, пътни работи, асфалтови работи, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. За останалите улици само част „Пътна"- изпълнение на подпорни стени и съоръжения, земни работи, пътни работи, асфалтови работи, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка".

Посочено е, че процедурата е по обособени позиции както следва:

ИЗЯВНО С ОРИГИНАЛА

АГЕНЦИЯ ЗА
ДЪРЖАВНА
ФИНАНСОВА

• Обособена позиция 1 - ул."Боровец и ул."Станковица" - За ул."Боровец" се изпълняват подпорни стени и съоръжения, ВиК, кабелна мрежа НН, улично осветление и съобщителна канална мрежа, земни работи, пътни работи, асфалтови работи, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. За ул."Станковица" само част "Пътна" - изпълнение на подпорни стени и съоръжения, земни работи, пътни работи, асфалтови работи, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка"

• По обособена позиция 2 - ул."Данаил Костов", обособена позиция 3 - ул."Висарион Смоленски", обособена позиция 4 - ул."Добри Чинтулов" и обособена позиция 5 - ул."Шипка"- изграждане на част „Пътна“- изпълнение на подпорни стени и съоръжения, земни работи, пътни работи, асфалтови работи, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка"

Възложителят е определил условията и размера на гаранцията за участие – 1 500 лв. и на гаранцията за изпълнение като процент от стойността на договора – 2% от стойността на договора в границите, визирани с чл.59, ал.3 от ЗОП – не повече от 5 на сто от стойността на поръчката.

В условията за получаване на документацията за участие е определена цената на документацията в размер на 300 лв. Крайният срок за получаване на документацията за участие е 25.07.2007г. Срокът за получаване на офертите е 25.07.2007г

Критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта, при показатели посочени в документацията за участие. В документацията за участие са посочени критерии за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка.


В срока за получаване на документацията са закупили тръжна документация 6 фирми както следва: "Виастройинженеринг"ООД – Смолян; „Пътстройинженеринг"АД - Кърджали; "Мурджев транс" ЕООД - Смолян; "Тераком"ООД-Смолян;"Стройком" ЕООД - Девин; "Красин"ООД- Девин.

В определения срок са подадени 4 оферти от: "Виастройинженеринг"ООД-Смолян; "Мурджев транс" ЕООД – Смолян; "Тераком"ООД - Смолян и "Красин"ООД- Девин.

Със Заповед № РД - 2361 от 26.07.2007г., на основание чл.34 от ЗОП, кметът на общината е назначил комисия за провеждане на обществената поръчка, като е определил нейния състав. Комисията се състои от 4 члена и в нейния състав е включен правоспособен юрист. Определени са и резервни членове. Разпоредено е комисията да започне работа на 26.07.2007г. Възложителят е определил срок за приключване работата на комисията – до 20 дни, от датата на провеждане на процедурата, с което са изпълнени разпоредбите на чл.34, ал.5 от ЗОП. Със Заповед № РД -2361 от 15.08.2007г. е удължен срока за работата на комисията до 31.08.2007г. С 4 броя писма от 15.08.2007г. с обратни разписки на фирмите е изпратена заповедта за удължаване на срока за работата на комисията.

Членовете на комисията при тяхното назначаване, са подписали декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.35 от ЗОП.

За разглеждането, оценяването и класирането на офертите, комисията е съставила два протокола: Протокол № 1 от 26.07.2007г., в който след извършена проверка на съответствието на офертите с предварително обявените от възложителя условия е допуснала до участие в следващ етап всички кандидати ; Протокол № 2 от 31.08.2007г., в който е разгледала ценовите предложения на кандидатите и е оценила съответствието с



предварително обявените условия на възложител по всяка обособена позиция. След прилагане на методиката за оценка на предложенията от документацията за участие в процедурата по заложените критерии за оценка по всеки етап в т.ч. определените показатели и относителната им тежест в комплексната оценка, комисията е класирала участниците по всяка обособена позиция от №1 до № 5 и е предложила на възложителя да обяви за изпълнители по обособени позиции както следва: По обособена позиция № 1 - "Мурджев транс" ЕООД – Смолян, по обособени позиции № 2, 3, 4 и 5 за изпълнител е определен "Тераком" ООД – Смолян, с които да се сключат договори.

С Решение №106/05.09.2007 г., възложителят е обявил класирането на кандидатите и е определил изпълнителите по обособените позиции, съгласно предложението на комисията.

С 4 броя писма №№ 26-553-41;26-279-13; 26-1303-4 и 26-62-14 от 05.09.2007г. с обратна разписка решението е изпратено на участниците, като е спазен е тридневният срок, визиран в чл. 73, ал. 3 от ЗОП.

С 2 писма №№ 2089/10.09.2007г. 586/10.09.2007г. е отправено искане от "Виастройинженеринг" ООД-Смолян и от „Красин“ ООД-Девин да им бъдат предоставени: протокол № 1. Протокол № 2 и достъп до документацията по оценяване на кандидатите. С 2 протокола от 12.09.2007г. и от 13.09.2007г, подписан от подателите е предоставен достъп.

На 25.09.2007г. възложителят Дора Янкова - кмет на община Смолян е сключила 5 договора за обществена поръчка, от тях:

- с "Мурджев транс" ЕООД – Смолян с предмет: „Инженерна инфраструктура "Кетевска махала II –ра фаза", гр.Смолян – обособена позиция №1 ул."Боровец и ул."Станковица". Стойността на договора е 982 082 лв. с ДДС.

При подписване на договора изпълнителя е представил банкова гаранция за изпълнение от „Райфайзенбанк" ЕАД, изх № 540-597 от 24.09.2007г. за 19 641.64 лв., с което е спазен чл. 42, т.3 от ЗОП.

По сключения договор са съставени 10 протокола обр.19 за извършени СМР за 592 228.77 лв.. фактурирани са от изпълнителя и за периода от 04.10.2007г. до 20.12.2009г. са изплатени общо 592 228.77 лв. с ДДС.

Сключени са 4 договора с „Тераком" ООД - Смолян с предмет: „Инженерна инфраструктура "Кетевска махала II –ра фаза", гр.Смолян:

- по обособена позиция № 2 - ул."Данаил Костов" . Стойността на договора е 180 535.75 лв. с ДДС. По сключения договор са съставени 4 протокола обр.19 за извършени СМР за 178 885.69 лв., издадени са фактури за същата сума и за периода от 28.09.2007г. до 16.09.2008г. са изплатени общо 178 885.69 лв.

- обособена позиция № 3 - ул."Висарион Смоленски". Стойността на договора е 490 261.19 лв. с ДДС. По сключения договор по фактура № 129/26.09.2007г. са изплатени с пл.нареждане от 28.09.2007г. 117 710 лв. аванс. Съставени са 6 протокола обр.19 за извършени СМР за 287 397.10 лв. с ДДС , издадени са фактури от изпълнителя за периода от 28.09.2007г. до 11.09.2009г. и са изплатени общо 318 888 лв.

- обособена позиция № 4 - ул. "Добри Чинтулов". Стойността на договора е 214 689.62 лв. с ДДС. По сключения договор сключения договор са съставени 5 протокола обр.19 за извършени СМР за 208 822.11 лв.издадени са от изпълнителя фактури за същата сума и за периода от 28.09.2007г. до 16.09.2009г. са изплатени общо 208 822.11 лв.

- обособена позиция № 5 - ул."Шипка". Стойността на договора е 644 796.97 лв. с ДДС. По сключения договор са съставени 6 протокола обр.19 за извършени СМР за 227 882.68 лв., издадени са фактури от изпълнителя за същата сума и за периода от 20.09.2007г. до 11.09.2009г. са изплатени общо 247 429.74 лв.

Изпълнителят е представил банкови гаранции за изпълнение от „Уникредит Булбанк“ АД, от 19.09.2007г. с №№ 961DGI1072680082 - в размер на 3 611 лв.; 961DGI1072660077 - в размер на 9 806 лв.; 961DGI1072670079 - в размер на 4 294 лв. и 961DGI1072670079 - в размер на 12 896 лв., с което е спазен чл. 42, т.3 от ЗОП.

Възложителят е изпратил информация за сключените договори с писмо изх. № 04-03-116 от 02.10.2007г до Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки, в законоустановения 7-дневен срок, като е спазил изискванията на чл. 44, ал. 1 от ЗОП.

- При извършената проверка относно изпълнението на сключения договор с „Тераком“ ООД – Смолян с предмет: „Инженерна инфраструктура "Кетевска махала II –ра фаза", гр.Смолян по обособена позиция № 3 - ул."Висарион Смоленски" се установи, че стойността на договора е 490 261.19 лв. с ДДС.

По сключения договор по фактура № 129/26.09.2007г. са изплатени с пл.нареждане от 28.09.2007г. 117 710 лв. аванс. Съставени са 6 протокола обр.19 за извършени СМР за 287 397.10 лв., издадени са фактури от изпълнителя за периода от 28.09.2007г. до 11.09.2009г. и са изплатени 201 178 лв. или общо 318 888 лв. Обектът не е завършен.

С договор за възлагане от 08.07.2010г. се възложи на вещото лице Атанас Андонов чрез извършването на проверка на място и на контролни измервания да установи дали действително извършените СМР на обект.: „Инженерна инфраструктура "Кетевска махала II –ра фаза", гр.Смолян – обособена позиция № 3 - ул."Висарион Смоленски", съответстват на актуваните такива за 287 397.10 лв. с ДДС.

За резултатите от проверката се представи експертен анализ от Атанас Андонов от 04.08.2010г. От съставената сравнителна таблица № 1 за сравнение на актуваните основни видими СМР и установените действително измерени на обекта е направено заключение, че изпълнените в по-малко 13 м. бордюри по поз.1 се компенсират със заменителна таблица като е изпълнен бетонов борд от 13 кв.м. Констатирано е, че на стена 5 и 5 А са изпълнени допълнителни метални парапети, които не са актувани. За останалите позиции видими СМР по сравнителната таблица няма неизвършени количества, спрямо актуваните такива.

- При извършената проверка относно изпълнението на сключения договор с „Тераком“ ООД – Смолян с предмет: „Инженерна инфраструктура "Кетевска махала II –ра фаза", гр.Смолян по обособена позиция № 5 - ул."Шипка" се установи, че стойността на договора е 644 796.97 лв. с ДДС.

По сключения договор по фактура №128/26.09.2007г. са изплатени с пл.нареждане от същата дата 88 280 лв. аванс. Съставени са 6 протокола обр.19 за извършени СМР за 227 882.68 лв. Издадени са фактури от изпълнителя за периода от 26.09.2007г. до 09.09.2009г. и са изплатени 159 149.74 лв. или общо са изплатени 247 429.74 лв. Обектът не е завършен.

С договор за възлагане се възложи да се установят действително извършените СМР на обект.: „Инженерна инфраструктура "Кетевска махала II –ра фаза", гр.Смолян – обособена позиция № 5 - ул."Шипка", съответстват ли на актуваните такива за 227 882.68 лв. с ДДС.

За резултатите от проверката се представи експертен анализ от 04.08.2010г. От съставената сравнителна таблица № 1 за сравнение на актуваните основни видими СМР и установените действително измерени на обекта е направено заключение, че изпълнените в по-малко 7 кв.м. по поз 2 - тротоар от базалтови плочки се компенсира със заменителна таблица като е изпълнен тротоар от бетонова настилка 16 кв.м. по позиция 3. За останалите позиции видими СМР по сравнителната таблица няма неизвършени количества, спрямо актуваните такива

Приложение от № 207 до № 219 и № 397

24. Проверка за законосъобразност на проведен през 2008г. открит конкурс по НВМОП за възлагане СМР на обект: „Събирателен канал „Кетевска махала“-ул.”Катя Ванчева”

С Решение № 63/17.10.2008г. на възложителя Дора Янкова. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка - открит конкурс, на основание чл. 3, ал. 2 от НВМОП, с предмет: „СМР на обект: ”Събирателен канал „Кетевска махала”- ул.”Катя Ванчева”. С Решението е одобрено обявлението и документацията за участие в процедурата.

В съответствие с изискването на чл.5 ал.2 от НВМОП, с два броя писма, с изх.№№ 04-03-85 и 31-03-23/17.10.2008 г., решението за откриване на процедурата и обявлението са изпратени до Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра за обществените поръчки и до Държавен вестник за публикуване. Обявлението е изпратено в срока по чл.35, ал.1 и ал.2 от същата наредба, с което е изпълнено условието срока от 33 дни да бъде намален до 22 дни преди крайния срок за получаване на офертите, тъй като в обявлението за обществената поръчка е посочено, че в Д. в. бр. 47/28.03.2008г. е публикувано предварително обявление за обществени поръчки. Предварителното обявление е изпратено за обнародване 199 дни преди датата на изпращане на обявлението по ал.1 – 17.10.2008г. В обявлението е посочен краен срок за получаване на офертите - 10.11.2008 год. в 17.00 часа.


В определения срок – 10.11.2008г. документация за участие са закупили 4 фирми: „Еко Булгарстрой” ООД - Смолян; ”Рамбо”ООД - Смолян; ”Виастройинженеринг”ООД-Смолян и „Тераком”ООД-Смолян.

С писма изх.№134/31.10.2008г. и №0061/31.10.2008г. са постъпили запитвания от „Рамбо”ООД-Смолян и от „Тераком”ООД-Смолян, относно разяснения по документацията за участие. С 4 броя писма № 26-708-8/04.11.2008г. възложителят е отговорил и е изпратил разяснения едновременно до всички лица, които са закупили документация за участие, с което е спазен срока по чл.10 от НВМОП.

В определения срок – 10.11.2008г. оферта е постъпила от „Тераком” ООД-Смолян.

Назначената със Заповед № РД-3574/11.11.2008г., комисия е извършила оценяване на постъпилата оферта на кандидата, по критериите описани в одобрените с решението за обявяване на обществена поръчка обявление и документация за участие и е излязла с решение за класиране на първо място „Тераком”ООД-Смолян. Съставила е протокол от 11.11.2008г.

Възложителят е издал решение № 78/17.11.2008г., с което е обявил участника, определен за изпълнител на обществената поръчка Тераком ООД-Смолян с предмет:



„Събирателен канал”Кетевска махала”-ул.”Катя Ванчева”, с което е спазен срока, визиран в чл.42. ал.1 от НВМОП.

Решението на възложителя е получено лично от представител на „Тераком”ООД-Смолян на 17.11.2008г. в срока, визиран в чл. 42, ал. 3 от НВМОП.

На 01.12.2008 г. е сключен договор между Община Смолян, представлявана от кмета Дора Янкова и „Тераком”ООД-Смолян с предмет: ”Събирателен канал”Кетевска махала”-ул.”Катя Ванчева”. Стойността на договора е 682 810.73 лв. с ДДС

Изпълнителят е представил банкова гаранция изх.№ 316/19.11.2008г. от „Уникредит булбанк АД, с което е спазен чл. 32, ал.1, т. 3 от НВМОП.

Възложителят е изпратил информация за сключения договор с писмо № 04-15-2/04.12.2008г. до Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки. в законоустановения срок, визиран в чл. 34, ал. 1 от НВМОП.

Във връзка с плащанията по сключения договор са издадени 2 фактури №№ 515/17.02.2009г. и 539/23.04.2009г. на стойност 682 810.73 лв., и са изплатени за периода от 06.03.2009г. до 13.10.2009г. общо 675 204.62 лв.с ДДС.

Приложение от № 220 до № 224

25. При извършената проверка за законосъобразност на проведена през 2007 година открита процедура по ЗОП за предоставяне на инвестиционен дългосрочен общински кредит в размер на 13 млн. лева за финансиране на инфраструктурни проекти в полза на местната общност, се установи:

С Решение № 611 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 28.05.2007 година, протокол № 46, разрешава Община Смолян да поеме дългосрочен дълг за финансиране на инфраструктурни проекти в полза на местната общност чрез договор за общински заем в размер на 13000000 лева, сключен с финансова институция, избрана по реда на Закона за обществените поръчки. Възлага на кмета на Община Смолян да организира и проведе процедура за избор на финансова институция, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, като прогнозната максимална обща стойност на цената на услугата, такси, комисионни, лихви и други плащания да е в размер до 3700000 лева.

С Решение № 39 от 04.06.2007 година, Михаил Тодоров Генчев заместник кмет на Община Смолян и упълномощено лице по смисъла на чл. 8, ал. 2 от Закона за обществените поръчки /заповед № РД-1722 от 01.06.2007 год. да изпълнява функциите на кмет на Общината от 02.06.2007 год. до 05.06.2007 год./ е открил процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга чрез открита процедура, с правно основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП, с предмет ”Предоставяне на инвестиционен дългосрочен общински кредит в размер на 13000000 лева за финансиране на инфраструктурни проекти в полза на местната общност” и описание на поръчката: предоставяне на дългосрочен общински заем от финансова институция за финансиране на инфраструктурни проекти в полза на местната общност както следва: изграждане, рехабилитация и модернизация на 26 общински обекта – общински улици на територията на Община Смолян.

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта при показатели, посочени в документацията.



С решението са одобрени обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата, по изискването на чл. 25, ал. 1 от ЗОП.

Решението и обявлението са изпратени по реда на чл. 5, ал. 1, т. 1, б. „а” и т. 4 при спазване на 7 дневния срок от датата на издаване на решението за откриване на процедурата в съответствие с чл. 4, ал. 2 и чл. 7, ал. 1 от ППЗОП, включително и в електронен вид едновременно до Официалния вестник на Европейския съюз, Държавен вестник за обнародване в електронната му страница и до Агенцията по обществени поръчки /АОП/ за вписване в Регистъра на обществените поръчки, с писма № 31-03-28 от 06.06.2007 година и № 04-03-43 от 06.06.2007 година, при спазване на срока, определен с чл. 64, ал.3 от ЗОП.

Обявлението за обществена поръчка съдържа изискуемата информация по чл. 25, ал.2 от ЗОП.

В съответствие чл. 59, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, възложителят е определил условията и размера на гаранцията за участие в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева - под формата на нарична или банкова гаранция и гаранция за изпълнение в размер на 1 % от стойността на договора под формата на банкова гаранция или внесени по сметка на Община Смолян към момента на подписване на договор с участника определен за изпълнител на процедурата.

На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП са постъпили писмени искания до възложителя за разяснение по документацията за участие от „Уникредит Булбанк” АД, писмо с вх. № 17-12-2 от 02.07.2007 година и от Банка ДСК ЕАД писмо с вх. № 2658 от 05.07.2007 година. Спазен е 10 дневния срок преди изтичане на срока за получаване на офертите /25.07.2007 год. до 16.00 часа/. По постъпилите искания са изпратени разяснения с писма № 17-13-1 от 02.07.2007 година и № 17-13-2 от 06.07.2007 година до всички лица, които са закупили документация за участие, като е спазено изискването възложителят да е отговорил в 3 дневен срок от постъпване на искането.

Възложителят със заповед № РД-2360 от 25.07.2007 година е определил 5 членна комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, като е включил в нейния състав правоспособен юрист и посочил резервни членове по реда на чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. Комисията е назначена след изтичане на срока за приемане на офертите, съгласно чл. 34, ал. 4 от ЗОП, като в заповедта изрично е упоменато, че заповедта следва да се връчи на членовете на комисията след 16:00 часа на 25.07.2007 година за сведение и изпълнение.


Членовете на комисията са подписали декларации за не обвързаност и конфиденциалност по чл. 35 от ЗОП.

Определеният срок за приключване работата на комисията е до 26.10.2007 година и е съобразен с изискванията на чл. 34, ал. 5, във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 9 от ЗОП.

В съответствие на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите е започнала работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти. Комисията е отворила пликите в деня, мястото и часа, определени в обявлението за процедурата, като е извършила проверка за съответствието на офертите със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

Комисията е съставила протокол от 26.07.2007 година за разглеждането, оценяването и класирането на офертата съгласно предварително обявените условия в съответствие с чл. 71, ал. 1 от ЗОП.

За участие в конкурса са постъпили три оферти:



- вх. № 1 от 25.07.2007 година, подадена от „Българска пощенска банка” АД, град София;

- вх. № 2 от 25.07.2007 година, подадена от ТБ „Инвестбанк” АД, град София

- вх. № 3 от 25.07.2007 година, подадена от Банка „ДСК” ЕАД, град София

След като комисията е прегледала представените от участниците документи и съответствието им с изискванията на конкурсната документация и предварително обявените от възложителя условия допуска до участие ТБ „Инвестбанк” АД, град София и Банка „ДСК” ЕАД, град София. Отстранява от участие „Българска пощенска банка” АД, поради обстоятелството, че представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, а именно: не са представени изискваният се оригинален или нотариално заверен препис на решение за съдебна регистрация; доказателства за притежаване на разрешение /лиценз/ за извършване на банкова дейност; декларация за мерки по чл. 36 от ЗКИ; приложеният към офертата проект на договор не е подписан от овластените да представляват банката лица и не е попълнен, съобразно дадените от възложителя указания.

Пликовете с предлаганите цени са подписани от членовете на комисията, в съответствие с чл. 68, ал. 4 от ЗОП.

Комисията е извършила оценяване на ценовите оферти на кандидатите, допуснати до участие в процедурата по критериите описани в одобрените със заповедта за обявяване на обществената поръчка обявление и документация. С таблици към протокола комисията е документирала оценките по всеки един показател от обявеният критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта”, по реда на чл. 71, ал. 1 от ЗОП.

На основание чл. 71, ал. 3 от ЗОП комисията е излязла с решение за крайното класиране:


- на първо място кандидат № 2 ТБ „Инвестбанк” АД, град София с комплексна оценка от 576 точки. Предоставени офертни условия – годишен лихвен процент 4 %, такси и комисионни за управление и обработка не се дължат, наказателна лихва при забава 0.1 %, срок за усвояване на кредита 244 дни, усвояването на заема започва 1 ден след подписване на договора.

- на второ място е кандидат № 3 Банка „ДСК” ЕАД, град София с комплексна оценка от 542 точки. Предоставени офертни условия – годишен лихвен процент 4.8 %, такса за обработка не се дължи, комисионни за управление и обработка 0.38 %, наказателна лихва при забава 4.8 %, усвояването на заема започва 1 ден след подписване на договора.

Комисията е приключила своята работа на 26.07.2007 година. Протоколът от разглеждането, оценяването и класирането е подписан от всички членове на комисията и заедно с цялата документация е предаден на възложителя за вземане на решение, съгласно изискването на чл. 72, ал. 2 от ЗОП.

Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията е издал решение № 88 от 27.07.2007 година, с което е обявил класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществената поръчка ТБ „Инвестбанк” АД, град София с предмет "Предоставяне на инвестиционен дългосрочен общински кредит в размер на 13000000 лева за финансиране на инфраструктурни проекти в полза на местната общност". В решението възложителят е посочил и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Спазени са изискванията на чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗОП.

Възложителят е изпратил решението на участниците в тридневен срок от издаването му с писма от 27.07.2007 година, с което са спазени изискванията на чл. 73, ал. 3 от ЗОП.



Възложителят в съответствие с разпоредбата на чл. 74, ал. 1 и срока по чл. 41, ал. 3 от Закона за обществените поръчки на 20.08.2007 година е сключил писмен договор за изпълнение на обществена поръчка с участника, определен за изпълнител на поръчката ТБ „Инвестбанк“ АД, град София с предмет "Предоставяне на инвестиционен дългосрочен общински кредит в размер на 13000000 лева за финансиране на инфраструктурни проекти в полза на местната общност". Срокът за усвояване е 31.03.2008 година с лихвен процент в размер на 4 на сто. Комисионни и други такси по обслужване на дълга не се дължат. Погасяването на кредита ще се извършва на 132 равни месечни вноски по главницата след изтичане на гратисния период.

Гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка на ТБ „Инвестбанк“ АД, град София е чрез представена парична гаранция, банкова гаранция № 51-11/441 от 20.08.2007 година, ТБ „Инвестбанк“ АД.

С писмо изх. № 04-03-96 от 27.08.2007 г. е изпратена информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки, при спазване на законоустановения 7-дневен срок по чл. 44, ал. 1 от ЗОП.

Приложение от № 225 до № 232

26. Проверка за законосъобразност във връзка с апортирането на активи, собственост на Община Смолян в капитала на „Рожен експрес“ АД.

При извършената проверка се установи:

- Дружеството „Рожен експрес“ е регистрирано с Решение № 967/30.04.1992г. по ф.д.№ 713/1992г. по описа на Смолянски окръжен съд /СОС/. Съдът е решил да се впише в партидата на Държавна фирма „Рожен експрес“, гр.Смолян, вписана с Решение №434/06.02.1991г. по ф.дело № 412/91г. на Смолянски окръжен съд следната промяна: „фирмата се прекратява и заличава, поради преобразуването ѝ в Еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с държавно имущество „Рожен експрес-ООД“-гр.Смолян с предмет на дейност:”автомобилни превози във вътрешно и международно съобщение и свързаните с това други дейности” с капитал 2274 хил.лв.”

- С Решение № 1496/09.12.1997г. на Смолянския окръжен съд се прехвърля собствеността на „Рожен експрес“ ЕООД на община Смолян като се заличава като едноличен собственик на капитала на дружеството- държавата, представлявана от Министерството на транспорта и се вписва като едноличен собственик на капитала на дружество – Община Смолян, представлявана от кмета. Наименованието на фирмата,седалището адреса на управление и предмета на дейността се запазват.

- С Решение № 1010/25.11.2002г. Смолянски окръжен съд вписва в регистъра на акционерните дружества при СОС преобразуването чрез преобразуване на Еднолично дружество с ограничена отговорност „Рожен експрес“ЕООД, гр.Смолян, извършено с Решение № 467 на едноличния собственик на капитала - Общински съвет Смолян, взето с протокол № 49 на заседанието му от 08.11.2002г. Капиталът на дружеството е 50 000 лв., разпределен в 5000 акции. всяка на стойност 10 лв. С решението на съда е вписан и се прилага нов устав на дружеството. Вписва се по партидата на „Рожен експрес“ЕООД прекратяване поради преобразуване в Еднолично акционерно дружество „Рожен експрес“ЕАД с предмет на дейност:” автомобилни превози във вътрешно и международно съобщение и свързаните с това

други дейности, всички дейности незабранени със закон.” Дружеството се учредява за неопределен срок.

- С Решение № 603, взето с протокол № 44 от проведено заседание на 07.05.2007г. Общински съвет Смолян, относно финансовото оздравяване на „Рожен експрес” ЕАД, гр. Смолян увеличава капитала на „Рожен експрес” ЕАД, гр.Смолян, което да се извърши по реда и при условията на чл.193 и чл.195 от Търговския закон, чрез издаване на нова емисия поименни акции, с право и без право на глас, които да се придобият от Община Смолян и от „Фраймонд България”ЕООД, гр.София. Увеличаването на капитала да се осъществи чрез внасянето на непарични вноски по реда на чл.72,ал.1 във връзка с чл.73, ал.3 от Търговския закон/ТЗ/ както следва:

- „Фраймонд България”ЕООД, гр.София внася в капитала на дружеството непарична вноска, представляваща: вземане на „Фраймонд България”ЕООД, гр.София към „Рожен експрес”ЕАД в размер на 2 774 938.98 евро, и вземане на „Фраймонд България”ЕООД, гр.София към „Рожен експрес” ЕАД в размер на 532 478.42 лв. с основание за вземането Договор за прехвърляне на вземане/цесия/, сключен на 29.12.2006г. и с номинална стойност на акциите, съответстваща на заключението на вещите лица по чл.72 от ТЗ.


- Община Смолян участва в увеличението на капитала като внася в капитала на дружеството непарична вноска, представляваща апорт на 4 недвижими имоти, собственост на община Смолян, срещу които общината ще придобие обикновени поименни акции, всяка една с право на един глас и с номинална стойност 10 лева, както следва:

- Недвижим имот „Почивна база”, село Писаница, представляваща урегулиран подемлен имот, с площ 3 360 кв.м., съставляващ парцел ведно с построените в него масивна пет етажна сграда със застроена площ от 710 кв.м. и гараж - едноетажна масивна сграда със застроена площ 68 кв.м. с номинална стойност на акциите, съответстваща на заключението на вещите лица по чл.72 от ТЗ. Акт за частна общинска собственост № 93/05.06.1998г.Балансовата стойност на недвижимия имот е 217 726 лв.

- Недвижим имот Нова хотелска част-масивна сграда,свързана с топла връзка на ниво II-ри етаж със старата сграда на хотел ”Орфей” с разгърната застроена площ 1 456 кв.м.... с номинална стойност на акциите, съответстваща на заключението на вещите лица по чл.72 от ТЗ.Акт за частна общинска собственост №423/19.12.2000г. Балансовата стойност на недвижимия имот е 157 320.38 лв.

- Недвижим имот – обект обособена част от ресторант „Изток”, от ресторант ”Здравец”, гр.Смолян, жилищен блок № 26, бул.”България” №30 с обща разгърната застроена площ 867.22 кв.м.,конструкция монолитна на 3 нива и 26.55 % идеална част от общите части на блока и правото на строеж. Акт за частна общинска собственост № 145/12.03.1999г. Балансовата стойност на недвижимия имот е 6 166.30 лв.

- Недвижим имот, собственост на община Смолян: Обект”Санаториум за силико-туберкулозно болни, с.Левочево-масивна сграда, състояща се от 51 стаи, сервизни помещения, пералня, поликлинична част, болнична, столова и кухня с обща застроена площ 1510 кв.м., гаражи-66 кв.м.;нафтово стопанство-98 кв.м.; дърводелска работилница-48 кв.м.; пилчарник - 24 кв.м. - всички масивни. Акт за частна общинска собственост



№434/09.02.2001г. Балансовата стойност на недвижимия имот е 231 063.67 лв. и на обслужващите сгради е 10 046.40 лв.

Община Смолян участва в увеличението на капитала като внася в капитала на дружеството непарична вноска, срещу която ще придобие обикновени поименни акции без право на глас, всяка една с номинал 10 лева, представляваща вземане на община Смолян към „Рожен експрес“ ЕАД, гр.Смолян представляващо: временен безлихвен заем от средствата в специалния фонд от общинска приватизация на разпореждане на Общинския съвет в размер на 500 000 лв., отпуснат с Решение №262/26.03.2001г. на Общински съвет Смолян, взето с протокол № 25 ; изплатени по заповедно съобщение по изпълнително дело №323/2002г. по описа на Районен съд, гр.Смолян 447 995.45 лв., представляващи главница по необслужван кредит, лихви и разноски по изпълнително дело.

Размерът на увеличението на капитала ще бъде определен на база на пазарните стойности на апортираните вноски от „Фраймонд България“ ЕООД, гр.София и от Община Смолян, установени по реда на чл.72 от ТЗ. Акционерното участие в увеличението на капитала на общината и на „Фраймонд България“ ЕООД, гр.София ще бъде определено на базата на съотношението на посочените пазарни стойности на апортираните от тях активи.

С Решението на Общинския съвет се упълномощава кмета на общината на направи искане пред съда за оценка на непаричните вноски, на основание чл.72 от ТЗ.

Общинският съвет Смолян дава съгласие за извършването на апорт на описаните недвижими имоти, собственост на община Смолян в капитала на „Рожен експрес“ ЕАД, гр.Смолян срещу придобиване на нови акции от това дружество, при условията на настоящите решения, като овластява кмета на общината да заяви писмено съгласие за апорта по реда, предвиден в ТЗ.

С молба до Окръжен съд- Смолян, вх. № 2446 от 02.06.2007г. кмета на Община Смолян Дора Янкова, на основание разпоредбата на чл.72, ал.1 от ТЗ и Решение на Общински съвет № 603, взето с протокол № 44 от проведено заседание на 07.05.2007г. иска образуването на производство за определяне на пазарната стойност на апортираните активи за целите на предстоящото участие на Общината в увеличението на капитала. С молбата е поискано назначаването на експертиза от три вещи лица, които да извършат оценката на активите и да изготвят заключение за това.

Съгласно съдебно-оценъчната експертиза по гражданско дело № 63/2007г., насрочено на 31.07.2007г. изготвена от трима лицензирани оценители, оценката на непаричната вноска на Община Смолян, представляваща недвижими имоти и парични вземания възлиза на 2 250 035.45 лв., от които:

- 1 302 040 лв. е общата стойност на недвижимите имоти.
- 447 995.45 лв. е паричното вземане на общината към „Рожен експрес“ ЕАД по изп.дело № 323/2002г. на СИС при РС Смолян, дължимо по запис на заповед с дата на издаване 17.01.2002г. и място на издаване гр.Смолян, авалирана от Община Смолян солидарно с „Рожен експрес ЕООД – издател на записа по ангажменти за необслужван кредит, предоставен от Общинска банка на „Рожен експрес“ ЕООД.
- 500 000 лв. е паричното вземане на общината към „Рожен експрес“ ЕАД , произтичащо от отпуснат временен безлихвен заем в същия размер от специалния фонд от средствата от приватизация на разпореждане на ОбС Смолян, съгласно Решение № 262 на

ОбС Смолян, взето с протокол №25/26.03.2001г. Със сумата е заплатен следващ се ДДС по митническа декларация за внос на автобуси. Заемът е отпуснат за срок от 1 година с падеж за възстановяване 31.03.2002г.

Съгласно допълнително заключение по ТД №64/2007г. по описа на СОС пазарната стойност на непаричната вноска на „Фраймонд България“ЕООД, гр.София представлява вземане по договори за цесия, с която дружеството желае да участва в капитала на „рожен експрес“ЕАД е в размер на 6 517 665.52 лв.

С Решение № 681 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, проведено на 02.08.2007г. с протокол № 49 са приети оценките на назначените от Окръжен съд Смолян лицензирани оценители, извършени по реда на чл.72 от ТЗ и е увеличен капитала на „Рожен експрес“ АД. Със сумата от 8 767 700 лв. в резултат на което същият достига размер от 8 817 700 лв. като увеличението се извършва чрез внасяне на непарични вноски по реда на чл.72 от ТЗ и при условие, че акциите от новата емисия бъдат записани след апортирането на описаните непарични вноски:

Община Смолян:


1. Недвижим имот, собственост на община Смолян, а именно: „Почивна база“, село Писаница, представляващ урегулиран подемлен имот, с площ 3 360 кв.м., съставляващ парцел ведно с построените в него масивна пет етажна сграда със застроена площ от 710 кв.м. и гараж - едноетажна масивна сграда със застроена площ 68 кв.м., основание за правото на собственост- Акт за частна общинска собственост № 93/05.06.1998г., с парична оценка на имота 347 100 лева.

2. Недвижим имот собственост на община Смолян, а именно: Нова хотелска част-масивна сграда, свързана с топла връзка на ниво II-ри етаж със старата сграда на хотел „Орфей“ с разгърната застроена площ 1 456 кв.м.с основание на правото на собственост- Акт за частна общинска собственост №423/19.12.2000г., с парична оценка на имота 285 160 лева.

3. Недвижим имот собственост на община Смолян, а именно: – обект обособена част от ресторант „Изток“, от ресторант ”Здравец“, гр.Смолян към жилищен блок № 26, бул.„България“ №30 с обща разгърната застроена площ 867.22 кв.м.,конструкция монолитна на 3 нива и 26.55% идеална част от общите части на блока и правото на строеж . оснжвание на правото на собственост - Акт за частна общинска собственост № 145/12.03.1999г. с парична оценка на имота 91 050 лева

4. Недвижим имот, собственост на община Смолян, а именно : Обект”Санаториум за силико-туберкулозно болни, с.Левочево-масивна сграда, състояща се от 51 стаи, сервизни помещения, пералня, поликлинична част, болнична,столова и кухня с обща застроена площ 1510 кв.м.,гаражи-66 кв.м.;нафтово стопанство-98 кв.м.;дърводелска работилница - 48 кв.м.; пилчарник - 24 кв.м. - всички масивни, основание за правото на собственост- Акт за частна общинска собственост №434/09.02.2001г., с парична оценка на имота 578 730 лева.

5. Парично вземане на Община Смолян към „Рожен експрес“ЕАД,гр.Смолян в размер на 447 995.45 лв. по изпълнително дело № 323/09.02.2001г. произтичащо от



запорно съобщение по силата на което са инкасирани 447 995.45 лв. в полза на Общинска банка чрез съдия изпълнител при РС Смолян с пазарна оценка 447 995.45 лв.

6. Парично вземане на Община Смолян към „Рожен експрес“ ЕАД, гр.Смолян в размер на 500 000 лв., произтичащо от временен безлихвен заем от средствата в специалния фонд от общинска приватизация на разпореждане на Общинския съвет в размер на 500 000 лв., отпуснат с Решение №262/26.03.2001г. на Общински съвет Смолян, взето с протокол № 25, с пазарна оценка 500 000 лева.

От „Фраймонд България ЕООД:

1. Вземане на „Фраймонд България“ ЕООД, гр.София към „Рожен експрес“ ЕАД, гр.Смолян в размер на 2 774 938.98 лв., с основание на вземането Договор за прехвърляне на вземане /цесия/, сключен на 29.12.2006г. и с парична оценка 5 909 003.41 лв.

2. Вземане на „Фраймонд България“ ЕООД, гр.София към „Рожен експрес“ ЕАД, гр.Смолян в размер на 532 478.42 лв. с основание за вземането Договор за прехвърляне на вземане/цесия/, сключен на 29.12.2006г. и с парична оценка 608 662.11 лв.


Увеличението на капитала, съгласно решението на Общинския съвет се извършва при условие, че срещу извършените вноски Община Смолян придобие 134 204 обикновени поименни акции с право на глас и 94 800 броя привилегирани поименни акции без право на глас в капитала на дружеството.

С решението е одобрен проекта на устава на акционерно дружество „Рожен експрес“ АД – приложение към него. С решението е определен 30 дневен срок, в който община Смолян да запише акциите от новата емисия.

- С Решение № 1013/28.08.2007г. Смолянски окръжен съд вписва в регистъра за търговските дружества при СМОС по ф.д. № 477/2002г. промени относно еднолично акционерно дружество „Рожен експрес“ ЕАД, гр.Смолян като увеличава капитала на дружеството чрез непарични вноски, дължими от досегашния акционер Община Смолян и от „Фраймонд България“ ЕООД.

Решението съдържа пълно описание на непаричните вноски, която общината внася в капитала на дружеството и двете вземания. Непаричната вноска на общината е оценена съгласно приетата оценка по т.д. № 63/2007г. Капиталът на дружеството се увеличава на 8 767 700 лв. в резултат на което достига размер 8 817 700 лв. Увеличаване се извършва чрез издаване на 876 770 броя нови поименни акции, от които 781 790 броя с право на глас и 94 800 броя привилегирани без право на глас.

В него Община Смолян е вписана като акционер, на основание чл.72, ал.1 във връзка с чл. 73, ал.1 и ал.5 от Търговския закон и Решение на Общински съвет Смолян № 681/02.08.2007г. От „Рожен експрес ЕАД е издадено временно удостоверение №1, подписано от членовете и председателя на Съвета на директорите за 2 225 броя поименни акции с право на глас от №1 до №2225, всяка една с номинал от 10 лв., собственост на Община Смолян, гр.Смолян, акционер, вписан под №1 в книгата на акционерите на „Рожен експрес ЕАД. Капиталът на дружеството е 50 000 лв.и е раздален на 5000 поименни акции с право на глас и с номинална стойност 10 лв.всяка и временно удостоверение № 2, подписано от изпълнителния директор и председателя на Съвета на директорите за 2 745 броя поименни



акции с право на глас от № 2256 до № 5000, всяка една с номинал от 10 лв., собственост на Община Смолян. гр.Смолян, акционер, вписан под №1 в книгата на акционерите на „Рожен експрес ЕАД.

С решението са вписани промените в устава на дружеството, съответни на приетите решения за увеличаване на капитала. В Агенция по вписванията уставът е вписан под № 179, том II, вх. регистрационен № 3443 от 13.09.2007г., стр.428 и съдържа пълно описание на непаричната вноска, която общината внася в капитала на дружеството и двете вземания .


Паричната оценка на непаричната вноска, оценена съгласно приетата оценка по частно фирмено дело № 63/2007г. е общо 2 250 035.45 лева. Срещу нея община Смолян получава 130 204 броя обикновени поименни акции с право на глас и 94 800 броя привилигировани поименни акции без право на глас, представляваща апорт на недвижими имоти, собственост на Община Смолян. Основанието на правата на общината е чл.72, ал.1 във връзка с чл.73, ал.1 и ал.5 от ТЗ.

С временно удостоверение № 3/14.09.2007г., подписано от изпълнителния директор на дружеството. „Рожен експрес”АД удостоверява, че Община Смолян е притежател на 130 204 броя обикновени поименни нарични акции с право на глас от № 5001 до № 135 204 с номинална стойност на всяка една акция от 10 лв., представляващи 1 302 040 лева от капитала на „Рожен експрес”АД, целият в размер на 8 817 700 лв. С временно удостоверение № 4/14.09.2007г.. подписано от изпълнителния директор на дружеството, „Рожен експрес”АД удостоверява, че Община Смолян е притежател на 94 800 броя привилигировани поименни налични акции без право на глас от № 135 205 до № 230 004, с номинална стойност на всяка една акция от 10 лв., представляващи 948 000 лв. от капитала на „Рожен експрес”АД, целият в размер на 8 817 700 лв.

При прегледа на счетоводната отчетност на общината се установи, че:

- С мемориален ордер № 49 от м. септември 2007г. е отписан основен капитал на „Рожен експрес”ЕАД по дебита на счетоводна сметка 717 1” Дялово участие във финансовия резултат на предприятия в страната” – 27 450 лв. срещу кредитиране на счетоводна сметка 511 4 „Други дялове и акции в предприятия в страната за същата сума.
- Със същия мемориален ордер дяловото участие на общината в капитала на дружеството „Рожен експрес”АД, гр.Смолян е осчетоводено по дебита на счетоводна сметка 5113 ”Дялове и акции в асоциирани предприятия в страната” – 1 302 040 лв. срещу кредитиране на счетоводни сметки: 713 1” Приходи от продажба на земи, гори и трайни насаждения с 403 610 лв.; 714 0 ”Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи” с 32 340 лв. и 714 3 „Приходи от продажба на сгради” с 886 090 лв.
- За отписване на апортираните сгради е дебитирана е счетоводна сметка 614 3 ”Отчетна стойност на продадени сгради” с 584 851 лв. срещу кредитиране на сметка 203 9” Други сгради”.
- За отписване на апортираните земи е дебитирана счетоводна сметка 9981 ”Кореспондираща сметка за задбалансови активи и е кредитирана счетоводна сметка 9901 ”Земи, гори и трайни насаждения с 37 472 лв.

Приложение от № 233 до № 248



27. При извършената проверка за законосъобразност на сключения договор за отдаване на концесия на сметосъбирането, сметоизвозването, снегопочистването и зимното поддържане на територията на град Смолян и осъществения от Община Смолян контрол по изпълнението на договора, се установи:

Проверката установи, че сключеният договор е в резултат на проведена открита процедура по реда на Закона за обществени поръчки, а не в следствие на отдаване на концесия.

Със Заповед № 13 от 23.05.2006 година, кметът на Община Смолян в качеството си на ръководител на възложителя по чл. 7, ал. 1, на основание чл. 16, ал. 2 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/ е открил процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга чрез открита процедура с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване в град Смолян; поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване; сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в Община Смолян”. Със същата заповед възложителят е одобрил обявлението и документацията за участие в процедурата.

Определени са критериите за оценка на офертите - икономически най-изгодна оферта при показатели, посочени в документацията за участие. Утвърдени са гаранция за участие - 5000 лева и гаранция за изпълнение на договора – 30000 лева.

Зададеното общо количество работа по поръчката се състои в: зимно поддържане и снегопочистване в град Смолян – 120 км; поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване в Община Смолян – 620 дка; сметосъбиране и сметоизвозване – 90000 куб.м./год. твърди битови отпадъци; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1500 дка, като параметрите свързани с обема на дейности за поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване на Община Смолян са посочени в документацията за участие като количество, площи и дейности.

По раздел II.3 „Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката” от Обявлението за обществена поръчка са заложили 180 месеца от възлагане на поръчката.


Определените условия и начин на финансиране и плащане ще се извършва със средства от местния бюджет. Разплащането на изпълнените видове и количество работи ще се извършва след приемането им от възложителя въз основа на изготвени от изпълнителя подробна сметка /количествена сметка, протокол и фактура/. Стойността на обществената поръчка се формира и разпределя съгласно утвърдена с Решение на Общински съвет Смолян план – сметка за всяка година приходи от такса „битови отпадъци”.

Срокът, определен за подаване на офертите е до 14.07.2006 година и датата на отваряне на офертите е 17.07.2006 година, в 16 часа.

Съгласно изискванията на чл. 64, ал. 1 от ЗОП, на 23.05.2006 година обявлението за обществена поръчка е изпратено по електронен път до редакцията на Държавен вестник и до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки. С писма изходящ № 31-03-3 и № 04-03-25 от 23.05.2006 година е изпратена информация до редакцията на Държавен вестник и до Агенцията по обществени поръчки на хартиен носител.

Разработената документация за участие на кандидатите в процедурата за възлагане на обществена поръчка е в съответствие с изискванията на чл. 28 от ЗОП.

В утвърдената от възложителя Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка в Раздел трети „Технически изисквания” са заложили следните условия:



- По дейност „Зимно поддържане и снегочистване” поименно са посочени улиците, които следва да се почистват, със съответната дължина. Кандидатите следва да предложат организация на дейността по зимно поддържане и снегочистване, техниката, с която ще се извършват дейностите, с показатели – марка, работен капацитет и персонал.

- По дейност „Поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване” е изготвена количествена сметка на необходимите видове работи със съответните количествени измерители – декар, квадратен метър, бройка, машиносмяна. Кандидатите следва да подадат оферта за стойността на общото изпълнение на посочените видове работи при разработени анализи в съответствие с посочената количествена сметка.

- По дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване” основното изискване към кандидатите е свързано с предложение на ефективна организация за събиране и извозване на отпадъците до депо за твърди битови отпадъци. Предложението на кандидатите следва да включва и информация по отношение на техниката, с която ще се извърши сметоизвозването. Количествени измерители не са заложиени.

В раздел пети „Финансови условия” от документацията е указано, че начинът на образуване на цената ще е на база представени от кандидатите калкулации с елементи на ценообразуване за всяка от посочените в документацията дейности. По отношение на всяка от дейностите, предмет на обществената поръчка, се посочва годишна стойност и общата цена се формира като сбор от всяка от годишните стойности.

В разработения проект на договор, в раздел „Цени и начин на плащане”, не са посочени количествени показатели и начин на ценообразуване.

На основание чл. 34, ал. 1 от ЗОП, със заповед № 2578 от 14.07.2006 година възложителят е назначил комисия, която да отвори, разгледа и оцени постъпилите предложения. В комисията има включени правоспособен юрист и резервни членове.

Всички членове на комисията са попълнили декларации по чл. 35 от ЗОП.

Комисията е започнала работа на 17.07.2006 година в 16:00 часа и е приключила дейността си в 20:00 часа на 17.07.2006 година. В изготвения протокол от 17.07.2006 година комисията е разгледала постъпилата една оферта от кандидата за участие в процедурата „Титан Клиньър” ООД, град Кърджали. След като комисията е установила, че са представени всички изискуеми се документи, комисията единодушно е решила, че допуска кандидата до участие в оценяването.

В ценовата оферта на „Титан Клиньър” ООД, град Кърджали се предлага обща стойност на услугата за една календарна година в размер на 662398.38 % от минималната работна заплата /МРЗ/ за страната с ДДС, включваща цената на услугите:

- Зимно поддържане и снегочистване в град Смолян – 112581.46 % от МРЗ за страната с ДДС при средно месечна стойност на услугата 22516.29 % от МРЗ с ДДС.

Количествено – стойностната сметка за дейността, с приложени към нея калкулации, е разработена на база процент от минималната работна заплата и с количествен показател машиносмени на ползваната техника, въз основа на които ще се извършва плащането.

- Поддържане на паркове, зелени площи, озеленяване – 93726.54 % от МРЗ за страната с ДДС при средно месечна стойност на услугата 7810.55 % от МРЗ с ДДС.

Количествено – стойностната сметка за дейността, с приложени към нея анализи на видовете работи, е разработена на база процент от минималната работна заплата и с

ОРИГИНАЛ
ФИНАНСОВА
ОТДЕЛЕНИЕ

количествени показатели в зависимост от извършваните дейности - декар, квадратен метър, бройка, машиносмяна, въз основа на които ще се извършва плащането.

- Сметосъбиране и сметоизвозване – 343769.26 % от МРЗ за страната с ДДС при средно месечна стойност на услугата 28647.44 % от МРЗ с ДДС.

Количествено – стойностната сметка за дейността, с приложени към нея калкулации, е разработена на база процент от минималната работна заплата и с количествен показател машиносмени на ползваната техника – сметосъбирач и самосвал, въз основа на които ще се извършва плащането.

- Поддържане и чистота на територии за обществено ползване – 112321.12 % от МРЗ за страната с ДДС при средно месечна стойност на услугата 28647.44 % от МРЗ с ДДС.

Количествено – стойностната сметка за дейността, с приложени към нея калкулации, е разработена на база процент от минималната работна заплата и с количествен показател - машиносмени на ползваната техника и декари за ръчно метене, въз основа на които ще се извършва плащането.

Обемът на предложените инвестиции възлиза общо на 3570114 лева, разпределени по години както следва:


- За 2006 година – 551647.00 лева;
- За 2007 година – 292727.00 лева;
- За 2008 година – 225820.00 лева;
- За 2009 година – 209740.00 лева;
- За 2010 година – 204820.00 лева;
- За 2011 година – 207060.00 лева;
- За 2012 година – 192060.00 лева;
- За 2013 година – 196060.00 лева;
- За 2014 година – 175060.00 лева;
- За 2015 година – 195060.00 лева;
- За 2016 година – 174760.00 лева;
- За 2017 година – 222060.00 лева;
- За 2018 година – 190060.00 лева;
- За 2019 година – 189060.00 лева;
- За 2020 година – 172060.00 лева и
- За 2021 година – 172060.00 лева

Комисията е приела така предложената оферта и е класирала единствения кандидат „Титан Клиньър“ ООД, град Кърджали на първо място и го е предложила за изпълнител на обществената поръчка.

На основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП, възложителят с решение № 23 от 24.07.2006 година е обявил класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществената поръчка „Титан Клиньър“ ООД, град Кърджали.

В приложеното към досието на поръчката решение за обявяване класирането на участниците е отразено, че същото е получено на 01.08.2006 година.

Възложителят в съответствие с разпоредбата на чл. 74, ал. 1 и срока по чл. 41, ал. 3 от Закона за обществените поръчки на 30.08.2006 година е сключил писмен договор за изпълнение на обществена поръчка с участника, определен за изпълнител на поръчката „Титан Клиньър“



ООД, град Кърджали с предмет „Зимно поддържане и снегочистване в град Смолян; поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване; сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в Община Смолян”. Всички дейности от предмета на договора ще се изпълняват в съответствие с приетата оферта и инвестиционната програма на Изпълнителя и документацията за участие, и ценовата оферта – неразделна част от подписания договор. Договорът е сключен за срок от петнадесет години, считано от 01.10.2006 година.

При сключването на договора е представено преводно нареждане от 09.08.2006 година на Общинска банка, град Стара Загора за внесена парична сума, гаранция за изпълнение.

При сключване на договора не е представен документ от съответния компетентен орган, а именно от Община Кърджали, за липса на задължения на дружеството, изпълнител на поръчката, към Община Кърджали.

Нарушен е чл. 42, т. 2 във връзка с чл. 47, ал. 6, във връзка с чл. 47, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки. Вина за посоченото нарушение има кметът на Община Смолян Дора Янкова, възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП, подписала договора с кандидата, определен за изпълнител, който при подписване на договора не е представил документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП.


За извършеното нарушение срещу Дора Янкова не се състави Акт за установяване на административно нарушение, поради изтичане на давностния срок по чл. 127, ал. 1 от ЗОП.

Информация за сключения договор е изпратена на 01.09.2006 година до Агенцията за обществени поръчки с писмо изх. № 04-03-43 и по електронната поща.

В сключения на 30.08.2006 година договор, по раздел III „Цени и начин на плащане” в чл. 4/1/ е записано, че общата стойност на възнаграждението за срока на договора, което възложителя следва да заплати на изпълнителя се определя като сбора от стойностите на цялата услуга за всяка календарна /бюджетна/ година, формирани и разпределени съгласно утвърдена с решение на Общински съвет град Смолян план – сметка за съответната година и приходите от такса „битови отпадъци”. Стойността на цялата услуга за всяка календарна година се формира като сбор от стойностите за всяка от услугите, съгласно офертата, както следва: за една календарна година общо в размер на 662398.38 % от минималната заплата /МЗ/ за страната с ДДС, като включва цената на услугата „Зимно поддържане и снегочистване в град Смолян – 112581.46% от МЗ за страната с ДДС, цената на услугата „Поддържане на паркове, зелени площи, озеленяване – 93726.54 % от МЗ за страната с ДДС, цената на услугата „Сметосъбиране и сметоизвозване” – 343769.26 % от МЗ за страната с ДДС и цената на услугата „Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 112321.12 % от МЗ за страната с ДДС.

Единичните фирмени цени за отделните видове работи, определени в офертата, която е неразделна част от договора, не търпят промени и следва да се изпълняват при следните показатели:

- Труд – часова ставка 1 % от минималната работна заплата;
- Допълнителни разходи – 80 % за труд и 30 % механизация;
- Материали – доставно-складови разходи 8 %;
- Печалба – 10 %



В раздел IV „Права и задължения на възложителя” в чл. 7 /1/ е записано, че възложителят има право всеки момент от изпълнението на договора да контролира изпълнението. При тези проверки се съставят моментни протоколи, подписани от представителите на страните, Приложение № 2, които отразяват констатираното от възложителя качество на изпълнение на поръчката в съответствие със стандарта и критериите, установени в чл. 20 /4/ от договора. Моментните протоколи служат като база за изготвяне на двустранния месечен протокол по реда на чл. 20 от договора, Приложение № 1.

В раздел VI „Отговорности и санкции” по чл. 20 изпълнението на задълженията по договора от страна на изпълнителя се установява с моментни протоколи, отразяващи съответствието на изпълнението с изискванията и стандарта за услугата и даващи осреднената оценка за качество по приетите критерии, и двустранни месечни протоколи.

➤ Критериите за определяне качеството на работа по зимно поддържане и снегопочистване са по отношение на:

- Разчистване на сняг
- Разчистване на заледени улици
- Сигнали на граждани

➤ Критериите за определяне качеството на работа по поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване са по отношение на:

- Почистване на озеленени площи
- Извозване на купчета смет
- Поддържане състоянието на елементите на озеленяване
- Сигнали за дейността

➤ Критериите за определяне качеството на работа по сметосъбиране и сметоизвозване са по отношение на:

- Обработка на съдовете и връщане на определеното място
- Почистване на мястото на съда и около него
- Външен вид
- Сигнали за нередности


➤ Критериите за определяне качеството на работа по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване (метене и миене) са по отношение на:

- Почистване на уличните платна и тротоари
- Извозване на купчета смет
- Сигнали за дейността

Стойността на извършената работа по отделните видове дейности за месеца се коригира с коефициент за сборно окачествяване „К”. Оценката за качеството на извършената дейност се формира в двустранно подписани протоколи в следните диапазони:

- За отлично качество коефициент $K1 = 1.00$ за 100 % от договорената цена
- За добро качество коефициент $K2 = 0.90$ за 90 % от договорената цена
- За задоволително качество коефициент $K3 = 0.70$ за 70 % от договорената цена
- Коефициент $K0 = 0.00$ за 0% от договорената цена

Съгласно чл. 20 /4/ от договора двустранният месечен протокол се подготвя от изпълнителя до трето число на всеки календарен месец, за предходния, и се представя на възложителя, който в срок от пет работни дни го подписва, след като го консултира и впише



коригиращ коефициент за качество, чийто числов израз е средно аритметичната стойност на коефициентите от моментните протоколи. Направените констатации в двустранните месечни протоколи относно изпълнението на поръчката са предпоставка за изпълнението на задължението на възложителя за плащане.

Когато коригиращия коефициент за месеца е по – малко от 0.7 повече от четири пъти в годината или е констатиран три и повече последователни месеца, възложителят има право да прекрати договора, да задържи гаранцията за изпълнение или да претендира за заплащането на неустойки.

От извършената документална проверка относно изпълнение инвестиционната програма по договора „Зимно поддържане и снегочистване в град Смолян; поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване; сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в Община Смолян” се установи:

- За 2006 година са заложили 551647.00 лева, изпълнението възлиза на 536698.08 лева;
- За 2007 година са заложили 292727.00 лева, изпълнението възлиза на 281755.21 лева;
- За 2008 година са заложили 225820.00 лева, изпълнението възлиза на 320400.70 лева и
- За 2009 година са заложили 209740.00 лева, изпълнението възлиза на 225804.77 лева

Извърши се проверка на документите, въз основа на които Община Смолян е извършвала контрол по изпълнение на сключения договор от 30.08.2006 година с предмет „Зимно поддържане и снегочистване в град Смолян; поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване; сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в Община Смолян”, при която се установи:

Контролът по дейностите за сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на терените за обществено ползване в община Смолян се извършва на база планирани и инцидентни проверки, при които се съставят моментни протоколи от инспекторите по екология в Община Смолян. Броят на моментните протоколи за месец варират от два до пет и в тях се дава оценка на извършената дейност и се определя коефициента, с който се коригира стойността на услугата. При коефициент единица изпълнителят получава оценка отлично и фактурира договорираната стойност. При установени с протокола неизпълнени или некачествени дейности оценката се намалява и изпълнителят получава по-нисък коефициент. За по-добър контрол са въведени и моментни протоколи, които се съставят от кметове и кметски наместници по населени места в общината. В тях се отразява спазването на графика от изпълнителя и качеството на услугата извършвана на територията на населеното място.


За 2006 година са съставени 2 броя моментни протокола за качеството на услугата с коригиращ коефициент за качество 1 – отлично;

За 2007 година са съставени 26 броя моментни протокола за качеството на услугата с коригиращ коефициент за качество 1 – отлично;

За 2008 година са съставени 45 броя моментни протокола за качеството на услугата с коригиращ коефициент за качество 1 – отлично;

За 2009 година са съставени 45 броя моментни протокола за качеството на услугата с коригиращ коефициент за качество 1 – отлично и

Към 31.03.2010 година са съставени 3 броя моментни протокола за качеството на услугата с коригиращ коефициент за качество 1 – отлично, 4 броя моментни протокола за



качеството на услугата с общ коригиращ коефициент за качество 0.83 и 4 броя моментни протокола за качеството на услугата с общ коригиращ коефициент за качество 0.99.

В края на всеки месец се съставят и подписват двустранно от изпълнител и възложител обобщени месечни протоколи за сметоизвозване на база брой машиносмени и месечен протокол за сметосъбиране на брой съдове и дължимите суми. На основание на тези протоколи изпълнителят съставя фактури за плащане на извършената услуга. Количественият измерител на база на който се фактурира услугата сметосъбиране и сметоизвозване е броя машиносмени на сметосъбирачните машини, а не количество отпадъци.

До 1 ноември на съответната година изпълнителят представя на възложителя план – сметка, на база на минималната работна заплата за съответната година, и се определят средномесечни и годишни стойности за разходите за сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване: количествено - стойностна сметка за дейността сметоизвозване с брой машиносмени, единична цена и годишна стойност в проценти. определя се максималния брой съдове за битови отпадъци, на които ще се извършва услугата сметосъбиране с приложение одобрен анализ за единична цена на услугата; количествено стойностна - сметка за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване по декари, машиносмени и годишна стойност и график за сметосъбиране и сметоизвозване и почистване на териториите за обществено ползване.

За периода месец ноември 2006 година до месец март 2010 година за дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в Община Смолян“, Община Смолян е изплатила 3153246.94 лева.

По дейност „Поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване“:

За 2006 година са съставени 6 броя моментни протокола за качеството на услугата. Установен е коригиращ коефициент за качество 1 – отлично.

За 2007 година са съставени 30 броя моментни протокола за качеството на услугата. Установен е коригиращ коефициент за качество 1 – отлично.


За 2008 година са съставени 35 броя моментни протокола за качеството на услугата. Установен е коригиращ коефициент за качество 1 – отлично.

За 2009 година са съставени 39 броя моментни протокола за качеството на услугата. Установен е коригиращ коефициент за качество 1 – отлично.

Към 31.03.2010 година са съставени 9 броя моментни протокола за качеството на услугата с коригиращ коефициент за качество 1 – отлично.

За периода месец ноември 2006 година до месец март 2010 година за дейност „Поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване“ Община Смолян е изплатила 282502.46 лева.

По дейността „Зимно почистване и снегочистиране“ за периода са изплатени 89969.79 лева. Извършван е периодичен контрол относно качеството на дейността, за което са съставяни протоколи. По сключения договор от Община Смолян с предмет „Зимно поддържане и снегочистиране в град Смолян; поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване; сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в Община Смолян“ към 31 март 2010 година са изплатени общо 3525719.19 лева.



28. Проверка на извършените от Община Смолян инвестиционни разходи за 2007г., 2008г. и 2009г. във връзка с нормативната уредба в областта на обществените поръчки.

28.1. С Решение № 31 на Общински съвет Смолян, взето с протокол № 5 от заседанието му, състояло се на 28.02.2008г. е приет Отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Смолян към 31.12.2007г., по приложение от №1 до № 11, в т.ч. Приложение № 8 – Отчет на капиталовите разходи на Община Смолян за периода от 01.01.2007г. до 31.12.2007г. При планирани капиталови разходи в размер на 32 178 808 лв. са отчетени капиталови разходи за 24 673 194 лв.

➤ При анализа на изготвената справка за извършените капиталови разходи през 2007г. се установи, че за изграждането на 175 обекта са изплатени 24 116 385 лв. като от отчетените капиталови разходи са изключени извършените разходи по § 61-02 "Предоставени трансфери между бюджетни сметки" в размер на 96 272 лв. и извършените разходи от приватизационна дейност в размер на 460 537 лв. или общо за 556 809 лв., които прибавени към 24 116 385 лв. се равняват на 24 673 194 лв., колкото са отчетените капиталови разходи за 2007г., посочени в Отчета за капиталовите разходи на Община Смолян за периода от 01.01.2007г. до 31.12.2007г., утвърден от Общинския съвет.


➤ При извършения анализ на изготвената справка на сключените договори за изграждане на инвестиционни обекти от Община Смолян през 2007г.и основанието за сключването им се установи, че са сключени общо 239 договора за 50 979 016.05 лв.без ДДС, по които към 31.03.2010г. са изплатени 30 612 175.34 лв. От тях :

- 19 договора са сключени след проведени процедури по реда на ЗОП за 33 165 835.02 лв. без ДДС. За определянето на изпълнител по 17 от договорите са проведени „открити процедури“, на основание чл.16, ал.8 и по 2 от договорите са проведени процедури на „договаряне без обявление“, на основание чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП. Към 31.03.2010г. са изплатени капиталови разходи в размер на 15 891 174.32 лв. Спазени са стойностните прагове, посочени в чл.14, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за обществените поръчки.

- 33 договора са сключени след проведени конкурси по реда на НВМОП за 15 246 526.66 лв.без ДДС. За определянето на изпълнител на 18 от договорите са проведени „открити“ конкурси, на основание чл.3, ал.2 от НВМОП и по 15 от договорите е проведено „договаряне с покана“, на основание чл.53, ал.1, т.10 от НВМОП. Спазвани са стойностните прагове, посочени в чл.1, ал.2, т.1 и т.3 от НВМОП. Към 31.03.2010г. са изплатени капиталови разходи в размер 11 820 648.57 лв.

- 187 договора са сключени по реда на чл.2, ал.1, т.1 и т.2 от НВМОП за 2 684 528.85 лв. без ДДС. При определянето на изпълнител и сключване на договорите са събирани по 3 ценови оферти, съдържащи техническо и финансово предложение на основание чл.2, ал.1, т.1 и т.2 или са сключвани при режим на пряко договаряне, на основание чл.2, ал.2, т.1 и т.2.от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Към 31.03.2010г. са изплатени капиталови разходи в размер 2 900 352.45 лв.

➤ При анализа на сключените договори се установи, че кмета на Община Смолян Дора Янкова на 22.08.2007г.е сключила два договора с „ЕМ ЕН Консулт“ООД, гр.Смолян



за извършване на строителен надзор на обекти на територията община Смолян, с предмет както следва :

1. Строителен надзор на обект: "Инженеринг на ул."Иван Карастойков", гр.Смолян на стойност 21 439.60 лв. без ДДС

2. Строителен надзор на обект: "Разширение на гробищен парк", гр.Смолян на стойност 14 995.45 лв. без ДДС

без да провела процедура за възлагане на обществена поръчка - открит конкурс по реда на чл.3, ал.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

Стойността на извършените услуги е 36 435.05 лв. без ДДС и попада в стойностните прагове по чл.1, ал.2, т.3 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Преди сключването на договор №1 са събрани и разгледани три ценови оферти, а договор № 2 е сключен без разглеждане на оферти, при режим на свободно договаряне.

Предмета на двата договора е идентичен – извършване на строителен надзор на обекти на територията на Община Смолян и попада сред обектите на обществени поръчки по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Общата стойност на договорите е 36 435.05 лв. без ДДС и попада в стойностните прагове по чл.1, ал.2, т.3 от НВМОП.

Всички тези признаци обект, субект, стойност и предмет на договорите задължават кмета на община Смолян, в качеството си на възложител по смисъла на чл.7, т.1 от ЗОП да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка - открит конкурс по реда на НВМОП.

Нарушен е чл.3, ал.2, във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

За допуснатото нарушение против кмета Дора Янкова не се състави акт за установяване на административно нарушение, поради изтичане на сроковете, посочени в чл.66, ал.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

➤ Установи се, че на 26.09.2007г. кмета на Община Смолян Дора Янкова е сключила пет броя договори за извършване на строителен надзор на обекти на територията община Смолян, както следва :

1. Договор от с "Екоинвест МД" ООД, Смолян с предмет: Строителен надзор на обект: " Път IV 86073/III-866 Соколовци - Момчиловци-Баните", Община Смолян на стойност 22 486.65 лв. без ДДС.

2. Договор от с "Екоинвест МД" ЕООД, Смолян с предмет: Строителен надзор на обект: "Инженеринг на ул."Васил Априлов", гр.Смолян на стойност 5 869.17 лв. без ДДС

3. Договор с „Трафикконсулт БГ“ЕООД, гр.Варна с предмет: Строителен надзор на обект: "Инженеринг на ул."Петко.Р.Славейков", гр.Смолян на стойност 29 317.31 лв. без ДДС

4. Договор с „ЕМ ЕН Консулт“ООД, гр.Смолян с предмет: Строителен надзор на обект: "Подпорна стена на общински път при с.Орещец, община Смолян на стойност 496.81 лв. без ДДС

5. Договор с „Архстрой Консулт“ООД, гр.Смолян с предмет: Строителен надзор на обект: " Ремонт на канализация на ул."Капитан Петко войвода", до включване в съществуващ колектор на ул."Димитър Благоев", гр.Смолян на стойност 756.34 лв. без ДДС

без да провела процедура за възлагане на обществена поръчка - открит конкурс по реда на чл.3, ал.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

Стойността на извършените услуги е 58 926.28 лв. без ДДС и попада в стойностните прагове по чл.1, ал.2, т.3 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Преди сключването на договори №№ 1 и 3 са събрани и разгледани по три ценови оферти за всеки конкретен обект, договори №№ 2,4 и 5 са сключени без разглеждане на оферти, при режим на свободно договаряне.

Предмета на петте договора е идентичен – извършване на строителен надзор на обекти на територията на Община Смолян и попада сред обектите на обществени поръчки по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Общата стойност на договорите е 58 926.28 лв. без ДДС и попада в стойностните прагове по чл.1, ал.2, т.3 от НВМОП.

Всички тези признаци обект, субект, стойност и предмет на договорите задължават кмета на община Смолян, в качеството си на възложител по смисъла на чл.7, т.1 от ЗОП да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка открит конкурс по реда на НВМОП.

Нарушен е чл.3, ал.2, във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.


За допуснатото нарушение против кмета Дора Янкова не се състави акт за установяване на административно нарушение, поради изтичане на сроковете, посочени в чл.66, ал.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

28.2 С Решение № 234 на Общински съвет Смолян, взето с протокол № 16 от заседанието му, състояло се на 13.03.2009г. е приет отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Смолян към 31.12.2008г. по приложение от №1 до № 10 вкл., в т.ч. Приложение № 8 –Отчет на капиталовите разходи на Община Смолян за периода от 01.01.2008г. до 31.12.2008г. като при планирани капиталови разходи в размер на 38 772 183 лв. са отчетени капиталови разходи за 29 901 745 лв.

При анализа на изготвената справка за извършените инвестиционни разходи през 2008г. са установи, че за изграждането на 160 обекта са изплатени общо 28 913 583.06 лв. В разходите не са включени извършените разходи по § 61-02” Предоставени трансфери между бюджетни сметки „ в размер на 128 934 лв., извършените разходи от приватизационна дейност в размер на 856 026 лв. и възстановена целева субсидия за 2007 в размер на 3 202 лв., общо в размер на 988 162 лв. които прибавени към 28 913 583 лв. се равняват на 29 901 745 лв., колкото са отчетените капиталови разходи за 2008г., посочени в Отчета на капиталовите разходи на Община Смолян за периода от 01.01.2008г. до 31.12.2008г., утвърдени от Общинския съвет.

При извършения анализ на изготвената справка на сключените договори за изграждане на инвестиционни обекти от Община Смолян през 2008г. се установи, че са сключени общо 280 договора за 24 890 753.32 лв., по които към 31.03.2010г. са изплатени капиталови разходи в размер 16 749 483.86 лв. От тях :

- 9 договора са сключени след проведени процедури по реда на ЗОП за 13 504 395.38 лв. без ДДС и към 31.03.2010г. са изплатени капиталови разходи в размер 8 006 787.86 лв. За определянето на изпълнител по 4 от договорите са проведени „открити



процедури", на основание чл.16, ал.8 и по 5 от договорите са проведени процедури на „договаряне без обявление“, на основание чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП.

- 38 договора са сключени след проведени конкурси по реда на НВМОП за 8 370 791.87 лв. без ДДС. За определянето на изпълнител на 19 от договорите са проведени „открити“ конкурси“, на основание чл.3, ал.2 от НВМОП и по 19 от договорите е проведено „договаряне с покана“, на основание чл.53, ал.1, т.10 от НВМОП. Спазвани са стойностните прагове, посочени в чл.1, ал.2, т.1 и т.3 от НВМОП. Към 31.03.2010г. са изплатени капиталови разходи в размер 5 842 463.50 лв.

- 233 договора са сключени по реда на чл.2, ал.1 т.1 и т.2 от НВМОП за 3 015 565.99 лв. При определянето на изпълнител и сключване на договорите са събирани по 3 ценови оферти, съдържащи техническо и финансово предложение, на основание чл.2, ал.1, т.1 и т.2 или са сключвани при режим на пряко договаряне, на основание чл.2, ал.2, т.1 и т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Към 31.03.2010г. са изплатени капиталови разходи в размер 2 900 232.50 лв.

➤ При анализа на сключените договори се установи, че кмета на Община Смолян Дора Янкова на 01.07.2008г. е сключила два договора за проектиране на обекти на територията на Община Смолян с „Арх модул“ЕООД, гр.Смолян с предмет както следва:

1. Проектиране на обект: "Ремонт и реконструкция на Дом за стари хора с отделение за лежачо болни – с.Фатово, община Смолян – Оперативна програма „Регионално развитие“ на стойност 29 600 лв. без ДДС

2. Проектиране на обект: "Ремонт и реконструкция на Дом за възрастни с психични разстройства – с. Ровино, община Смолян– Оперативна програма „Регионално развитие“ на стойност 29 000 лв. без ДДС

без да е провела процедура за възлагане на обществена поръчка - открит конкурс по реда на чл.3, ал.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.


Общата стойност на извършеното проектиране е 58 600 лв. без ДДС и попада в стойностните прагове по чл.1, ал.2, т.3 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Преди сключването на договорите са събрани и разгледани по три ценови оферти за всеки конкретен обект.

Предмета на двата договора е идентичен – извършване на услуги - проектиране на обекти на територията на Община Смолян и попада сред обектите на обществени поръчки по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Общата стойност на договорите е 58 600 лв. без ДДС и попада в стойностните прагове по чл.1, ал.2, т.3 от НВМОП. Кметът на общината има качеството на възложител по смисъла на чл.7, т.1 от ЗОП. Източникът на финансиране е Оперативна програма „Регионално развитие“.

Всички тези признаци обект, субект, стойност и предмет на договорите задължават кмета на община Смолян, в качеството си на възложител по смисъла на чл.7, т.1 от ЗОП да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка открит конкурс по реда на НВМОП.

Нарушен е чл.3, ал.2, във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

За допуснатото нарушение против кмета Дора Янкова се състави акт за установяване на административно нарушение № 11 011924/30.09.2010г.



➤ Установи се , че кмета на Община Смолян Дора Янкова на 19.12.2008г. е сключила два договора за проектиране с „Илия Бурда”ЕООД, гр.София с предмет както следва:

1.Проектиране на обект: Път с.Горна Арда/ III 8683/- граница с Република Гърция км.29+697- км. 31+581 - фаза технически проект Стойността на договора е 29 083 лв. без ДДС

2. Проектиране на обект: Път с.Горна Арда/ III 8683/-граница с Република Гърция км.29+697- км. 31+581- част : Геодезия- опорен полигон, геодезическа снимка; част: Парцеларен план. Стойността на договора е 12 500 лв. без ДДС

без да провела процедура за възлагане на обществена поръчка - открит конкурс по реда на чл.3, ал.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

Вместо това преди сключването на договор № 1 са събрани и разгледани три ценови оферти, а договор №2 е сключен при режим на пряко договаряне.

Обекта на двата договора е един - Път с.Горна Арда/ III 8683/-граница с Република Гърция. Общата стойност на извършеното проектиране по договорите е 41 583 лв. без ДДС и попада в стойностните прагове по чл.1, ал.2, т.3 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

Предмета на двата договора е идентичен – извършване на проектиране на обект: „Път с.Горна Арда/ III 8683/- граница с Република Гърция км.29+697- км. 31+581” на територията на Община Смолян и попада сред обектите на обществени поръчки по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Общата стойност на договорите е 41 583 лв. без ДДС и попада в стойностните прагове по чл.1, ал.2, т.3 от НВМОП. Кметът на Община Смолян има качеството на възложител по смисъла на чл.7,т.1 от ЗОП. Източникът на финансиране и по двата договора е един - държавния бюджет на РБ за 2008 г.

Всички тези признаци обект, субект, стойност и предмет на договорите задължават кмета на община Смолян, в качеството си на възложител по смисъла на чл.7, т.1 от ЗОП да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка открит конкурс по реда на НВМОП.

Нарушен е чл.3, ал.2, във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

За допуснатото нарушение против кмета Дора Янкова се състави акт за установяване на административно нарушение №11 011925/30.09.2010г.

28.3. С Решение № 392 на Общински съвет Смолян, взето с протокол № 26 от заседанието му, състояло се на 15.02.2010г. е приет отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Смолян към 31.12.2009г.по приложение от №1 до № 8 вкл., в т.ч. Приложение № 8 – Отчет на капиталовите разходи на Община Смолян за периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009г.като при планирани капиталови разходи в размер на 20 728 366 лв. са отчетени капиталови разходи за 15 334 926 лв.

➤ При анализа на изготвената справка за извършените инвестиционни разходи през 2009г. са установи, че са в размер общо 14 795 360.74 лв. В разходите не са включени извършените разходи по § 61-02” Предоставени трансфери между бюджетни сметки „ в размер на 441 940 лв., извършените разходи от приватизационна дейност в размер на 83 507 лв. и възстановена целева субсидия за 2008 в размер на 14 195 лв. общо в размер на 539 566

ЯРНО С ОРИГИНАЛ



лв., които прибавени към 14 795 360.74 лв. се равняват на 15 334 926 лв., колкото са отчетените капиталиви разходи за 2009г., посочени в Отчета на капиталовите разходи на Община Смолян за периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009г., утвърдени от Общинския съвет.

➤ При извършения анализ на изготвената справка на сключените договори за изграждане на инвестиционни обекти от Община Смолян през 2009г. се установи, че са сключени общо 182 договора за 21 141 667.27 лв., по които към 31.03.2010г. са изплатени общо 6 749 385.76 лв.

От тях :

- 11 договора са сключени след проведени процедури по реда на ЗОП за 13 053 793.02 лв. без ДДС. За определянето на изпълнител по 6 от договорите са проведени „открити процедури“, на основание чл.16, ал.8 и по 5 от договорите са проведени процедури на „договаряне без обявление“, на основание чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП. Към 31.03.2010г. са изплатени капиталови разходи в размер 4 043 521.97 лв.

- 17 договора са сключени след проведени процедури по реда на НВМОП за 5 604 534.05 лв. без ДДС. За определянето на изпълнител на 5 от договорите са проведени „открити“ конкурси, на основание чл.3, ал.2 от НВМОП и по 12 от договорите е проведено „договаряне с покана“, на основание чл.53, ал.1, т.10 от НВМОП. Спазвани са стойностните прагове, посочени в чл.1, ал.2, т.1 и т.3 от НВМОП. Към 31.03.2010г. са изплатени капиталови разходи в размер 942 004.42лв.


- 154 договора са сключени по реда на чл.2, ал.1, т.1 и т.2 от НВМОП за 2 483 340.20 лв. При определянето на изпълнител и сключване на договорите са събирани по 3 ценови оферти, съдържащи техническо и финансово предложение, на основание чл.2, ал.1, т.1 и т.2 или са сключвани при режим на пряко договаряне, на основание чл.2, ал.2, т.1 и т.2. от НВМОП. Спазвани са стойностните прагове. Към 31.03.2010г. са изплатени капиталови разходи в размер 1 763 859.37 лв.

Приложение от № 266 до № 293

29. При извършената проверка за законосъобразност, свързана с изразходването на предоставени през 2008 година и 2009 година на Община Смолян целеви средства от Междуправителствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за предотвратяване и ликвидиране на последиците от бедствия и аварии се установи:

29.1 През 2008г. на Община Смолян са утвърдени средства за преодоляване на последиците от бедствия и аварии с Решения СБ- 1/31.03.2008г.; СБ- 2/17.06.2008г.; СБ- 3/30.07.2008г. и СБ-4/17.10.2008г. в размер общо на 956 092 лв.

➤ С Решение № СБ - 1/31.03.2008г. на Междуправителствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за предотвратяване и ликвидиране на последиците от бедствия и аварии, на Община Смолян са утвърдени 497 539 лв. за преодоляване на последиците от интензивни валежи в периода септември-ноември 2007г., от които : 218 224 лв. за изграждане на подпорна стена на път 34 с.Търън, махала Равнище; 91 037 лв. за възстановяване на подпорна стена на ул. "Петър Берон" в кв."Райково",



гр.Смолян; 67 143 лв. за подпорни стени на ул."Георги Кирков", гр.Смолян; 66 236 за изграждане на подпорна стена и водосток в с.Тикале; 39 470 лв.за изграждане на подпорна стена на път за с.Мугла, при км. 8+ 400; 12 440 лв.за възстановяване на пропаднал участък по пътя за с.Дунево, км.0+700; 2 989 лв. за укрепване на подпорна стана на ул."Персенк.кв."Райково,гр.Смолян.

С писмо № ФО - 20/14.04.2008г., Министерът на финансите е уведомил Община Смолян за извършената корекция на бюджетните взаимоотношения на Общината с Централния бюджет като е увеличено бюджетното взаимоотношение на Общината с централния бюджет за 2008 г. с 497 529 лв. в т.ч. получени от община целеви трансфери от ЦБ -§ 31-18. във функция „Отбрана и сигурност”, група Д - Защита на населението, по Дейност 284 "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствен и аварии" по съответните разходни параграфи от ЕБК за 2008г.

Сумата в размер на 497 539 лв. е постъпила като лимит от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет по бюджетната сметка на общината с пл.нареждане от 22.04.2008г.

• **За усвояване на средствата в размер 218 224 лв. за изграждане на подпорна стена на път за с.Търън, махала Равнище" са сключени договори както следва:**

○ На 11.09.2008г. е сключен договор между община Смолян, представлявана от Костадин Кръстев Василев - зам. кмет, упълномощен със заповед № РД-2943/05.09.2008г. да изпълнява функциите на кмета от 08.09.2008 до 11.09.2008г., и ЕТ"Неострой - Деян Нейков". гр.Мадан с предмет: " „Изграждане на подпорна стена на общински път с.Търън, махала Равнище". Община Смолян. Стойността на договора е 173 025 лв. без ДДС и **207 630 лв. с ДДС**. Срока за изпълнение е 90 календарни дни, считано от датата на подписване на протоколл обр.2 - строителна плащадка, линия и ниво.


Договорът е сключен след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с покана на основание чл.53, ал.1, т. 4 от НВМОП с предмет:" Изграждане на сглобяем мост на р. Черна в кв."Устово, гр.Смолян – дарение от Република Франция", открита с Решение № 44/20.08.2008 г. на възложителя Дора Янкова.

В изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал.1 и 2 от НВМОП, с решението възложителят е мотивирал избора на процедурата – „необходимо е бързо изграждане на подпорна стена, поради това. че тя ще укрепи пътното платно на общинския път и ще предотврати бъдещи свличания на ската под него", одобрил е поканата и е посочил лицата, до които се изпраща поканата. В поканата са определени обекта, начина на образуване на предлаганата цена, мястото и срока за изпълнение, критериите за оценка, изискванията към изпълнението, условията и размера на гаранцията, датата и мястото на провеждане на договарянето и начина на плащане.

С три броя писма №№ 26-1393-4; 26-1392-3; 26-1998-2 от 22.08.2008г. поканата е изпратена до участниците "Геоинженеринг-ЗС"ООД с.Търън; "Тримон"ЕООД-Смолян; ЕТ"Неострой- Деян Нейков"-Мадан.

Съгласно чл.55 от НВМОП, Решението за възлагане на процедурата и поканата за участие са изпратени до Агенцията за обществени поръчки с писмо № 04-03-58 от 21.08.2008г.

В определения срок 26.08.2008г. са постъпили 3 оферти от поканените кандидати.



Със Заповед № РД -2844/26.08.2008г. на възложителя, на основание чл. 56, ал. 1 от НВМОП е назначена комисия, която да разгледа ценовите оферти и да проведе договарянето с поканените кандидати като започне работа на 27.08.2008г. за срок от 5 дни от датата на провеждане на процедурата. Всички членове са подписали декларации по чл. 19 от НВМОП.

В изпълнение на чл.57, ал.1 от НВМОП комисията е провела договаряне с кандидатите "Тримон"ЕООД-Смолян; ЕТ"Неострой- Деян Нейков"-Мадан за определяне условията на договорите, съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие. За постигнатите резултати от договарянето е съставила 2 отделни протокола от 27.08.2008г.

След провеждане на договарянето комисията е изготвила доклад от 27.08.2008г. до възложителя, в който на основание чл.21, ал.1, т.1 от НВМОП е предложила на възложителя да отстрани "Геоинженеринг-ЗС"ООД с.Търън, поради нарушение на чл.14, ал.2 от НВМОП- ..офертната цена не е запечатана в отделен плик „Б". Предложила е класирането на кандидатите - на първо място ЕТ"Неострой- Деян Нейков"- Мадан; на второ - "Тримон"ЕООД-Смолян и въз основа на резултатите предлага на възложителя да сключи договор с ЕТ"Неострой- Деян Нейков"- Мадан.

С Решение № РД-2856/27.08.2008г. възложителят е посочил отстранения кандидат, обявил е класирането на участниците и участника определен за изпълнител на обществената поръчка. ЕТ"Неострой- Деян Нейков"- Мадан, в срока по 42 , ал.1 от НВМОП.

Решението на възложителя е изпратено с писма № 26-1393; № 26-1392-4. и № 26-1998-3 от 27.08.2008г. е получено лично от представители на тримата кандидати на същата дата, в срока по чл.42, ал.3 от НВМОП.

На 11.09.2008г. е подписан договор с ЕТ"Неострой - Деян Нейков"- Мадан на стойност 207 630 лв. с ДДС.


При подписване на договора определеният за изпълнител ЕТ"Неострой- Деян Нейков"- Мадан е представил банкова гаранция за добро изпълнение №51-11/748 от 09.09.2008г. от ТБ ..Инвест банк"АД, с което е спазен чл. 32, ал.1, т. 3 от НВМОП

Възложителят е изпратил в указаният 7 -мо дневен срок до Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра за обществените поръчки информация за сключения договор с писмо № 04-03-74/12.09.2008г., с което е спазен чл. 34, ал. 1 от НВМОП.

По сключения договор въз основа на издадени 3 броя фактури за периода 12.09.2008г. до 19.12.2008г. са изплатени общо 207 625.36 лв. Плащанията са извършени в периода от 12.09.2008г. до 23.12.2008г.

○ На 18.09.2008г. е сключен договор между община Смолян, представлявана от кмета Дора Янкова и „Екоинвест МД"ООД, Смолян с предмет:"Упражняване на строителен надзор на обект:"Изграждане на подпорна стена на общински път в с.Търън, махала „Равнище". Възнагражданието по сключения договор е 3 529.71 лв. с ДДС. Сумата е изплатена с пл.нареждане от 23.12.2008г. въз основа на фактура №57/22.12.2008г.

○ На 07.11.2008г. е сключен граждански договор с Цвятко Каменов за осъществяване на инвеститорски контрол на обекта. Стойността на договора е 779.31 лв. Сумата е изплатена на 12.12.2008г.



○ С пл.нареждане от 30.07.2010г., по издадена фактура № 45/28.07.2010г. от „Гео Мони“ ЕООД, гр.Смолян за екзекутивно заснемане на подпорна стена на общински път в с.Търън. махала „Равнище“ са изплатени 1066.00 лв.

Общият размер на изразходваните по предназначение средства е 213 000.38 лв.

• **91 037 лв. за възстановяване на подпорна стена на ул.”Петър Берон” в кв.”Райково”, гр.Смолян:**

За усвояване на средствата на основание чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП, са събрани 3 ценови оферти за обект: „Подпорна стена на главна пътна комуникация кв.”Райково, гр.Смолян, ул.”Петър Берон” от: ”Артстрой”ООД-Смолян; ”Елмас”ЕООД-Смолян и „Ай пи зет” ООД-Смолян за да се определи кандидата, предложил най-ниска оферта за сключване на договор. Съставена е докладна записка от гл.специалист”СИД” в Дирекция ”Строителна и инвестиционна дейност” и „Екология” при Община Смолян, с приложена сравнителна таблица, въз основа на която след разглеждане на ценовите предложения са класирани офертите на фирмите: на първо място „Артстрой” ООД-Смолян – 89 002 лв.;на второ „Ай пи зет” ООД-Смолян – 94 469 лв. и на трето място ”Елмас”ЕООД-Смолян - 108 414.52 лв. и е предложено на възложителя да сключи договор с „Артстрой” ООД-Смолян.

На 30.09.2008г. е сключен договор между община Смолян, представлявана от кмета Дора Янкова с „Артстрой” ООД-Смолян с предмет:”Извършване на СМР на обект: „Подпорна стена на главна пътна комуникация кв.”Райково, гр.Смолян-ул.”Петър Берон” . Стойността на договора е 74 168 лв. без ДДС или 89 002 лв. с ДДС. Срока на договора е 90 календарни дни от датата на подписването му. По договора с 2 пл.нареждания за периода от 11.11.2008г. до 18.12.2008г. са изплатени **89 001.60** лв. въз основа на 2 фактури, издадени за периода от 05.11.2008г. до 12.12.2008г.

○ На 30.09.2008г. е сключен договор с „Неостандарт”ООД - Смолян с предмет: ”Упражняване на строителен надзор на обект: „Подпорна стена на главна пътна комуникация кв.”Райково, гр.Смолян-ул.”Петър Берон”. Стойността на договора е **1 513.03** лв. с ДДС. Сумата е изплатена с пл.нареждане от 18.12.2008г. по фактура №78/16.12.2008г.


○ На 30.09.2008г. е сключен договор за инвеститорски контрол на обекта на стойност 334.05 лв., изплатени на 18.12.2008г.

Или по сключените договори за възстановяване на подпорна стена на ул.”Петър Берон” в кв.”Райково”, гр.Смолян са изплатени по предназначение 90 848.68 лв.

• **67 143 лв. за подпорни стени на ул.”Георги Кирков”, гр.Смолян;**

○ На 21.03.2008г. е сключен договор с „Диг Дизайн” ЕООД, гр.Смолян за проектиране на обект:”Подпорни стени на ул.”Георги Кирков”, гр.Смолян. Стойността на договора е **1 465.35** лв. Сумата е изплатена с пл.нареждане 27.05.2008г. по фактура № 16/27.03.2008г.

○ За усвояване на средствата на основание чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП, са събрани 3 ценови оферти за обект: „Подпорни стени на ул.”Георги Кирков”, гр.Смолян от : ”Артстрой”ООД-Смолян; ”Елмас”ЕООД-Смолян и „Ай пи зет” ООД-Смолян за да се определи кандидата, предложил най-ниска оферта за сключване на договор. Съставена е докладна записка от гл.специалист”СИД” в Дирекция



дейност" и „Екология" при Община Смолян, с приложена сравнителна таблица, въз основа на която след разглеждане на ценовите предложения са класирани офертите на фирмите: на първо място „Артстрой" ООД, гр.Смолян – 64 000 лв.; на второ „Елмас" ЕООД, гр. Смолян – 72 578.50 лв. и на трето място „Ай пи зет" ООД, гр.Смолян – 78 333.80 лв. и е предложено на възложителя да сключи договор с „Артстрой" ООД, гр.Смолян.

На 18.09.2008г. е сключен договор между община Смолян, представлявана от кмета Дора Янкова и „Артстрой" ООД-Смолян с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Подпорни стени на ул."Георги Кирков", гр.Смолян. Стойността на договора е 53 333 лв. без ДДС или 64 000 лв. с ДДС. Сумата е изплатена с 2 пл.нареждания за периода от 28.10.2008г. до 10.12.2008г. по фактури №№164/14.10.2008г. и 174/01.12.2008г.

- На 26.09.2008г. е сключен договор с «Неостандарт»ДООД Смолян за упражняване на строителен надзор на обекта. Стойността на договора е **1 088 лв.**

- За упражняване на инвеститорски контрол на обекта е сключен граждански договор на 30.09.2008г. по който са изплатени **240.21 лв.**

Или за обект: "Подпорни стени на ул."Георги Кирков", гр.Смолян са усвоени 66 793.56 лв.

- **66 236 за изграждане на подпорна стена и водосток в с.Тикале;**

- За усвояване на средствата на основание чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП, са събрани 3 ценови оферти за обект: "Подпорна стена в с.Тикале" от: "Кисъв и син" ООД-Смолян; "Еврострой" ЕООД-Смолян и „Мурджев транс" ЕООД-Смолян за да се определи кандидата, предложил най-ниска оферта за сключване на договор. Съставена е докладна записка от гл.специалист "СИД" в Дирекция "Строителна и инвестиционна дейност" и „Екология" при Община Смолян, с приложена сравнителна таблица, въз основа на която след разглеждане на ценовите предложения са класирани офертите на фирмите: на първо място - "Кисъв и син" ООД, Смолян – 64 859.89 лв., на второ място- "Еврострой" ЕООД, гр. Смолян- 69 044.77 лв. и на трето място- „Мурджев транс" ЕООД, гр.Смолян- 74 270.04 лв.

- На 29.08.2008г. между Община Смолян, представлявана от кмета Дора Янкова и "Кисъв и син" ООД, Смолян е сключен договор с предмет: „Извършване на СМР на обект: "Подпорна стена в с.Тикале". Стойността на договора е 54 049 лв. без ДДС или 64 859.89 лв. Срока е 90 календарни дни от датата на подписване на протокол обр.2. Сумата в размер на 64 859.89 лв. с ДДС е изплатена с 2 пл.нареждания за периода от 02.09.2008г. до 19.12.2008г. по фактури №№1429/02.09.2008г. и 1706/19.12.2008г.

- За упражняване на инвеститорски контрол на обекта е сключен граждански договор на 29.08.2008г. по който са изплатени 243.45 лв.


- За упражняване на строителен надзор са изплатени 992.47 лв. с пл. нареждане от 31.07.2010г. на «Трафикконсулт БГ» ЕООД по фактура № 684/29.07.2010г.

Или за обект: "Подпорна стени с.Тикале" са усвоени 66 095.81 лв.

- **39 470 лв. за изграждане на подпорна стена на път за с.Мугла, при км. 8+ 400**

За усвояване на средствата са сключени договори както следва:

На 21.03.2008г. между Община Смолян, представлявана от кмета Дора Янкова е сключен договор с „Диг Дизайн" ООД, гр.Смолян с предмет: "Проектиране на обект: " Подпорна стена на път за с.Мугла, при км.8+ 400". Стойността на договора е 1 355.20 лв. с



ДДС. Сумата е изплатена с пл.нареждане от 23.05.2008 г., въз основа на фактура №16/27.03.2008г.

На 03.11.2008г. между община Смолян, представлявана от кмета Дора Янкова е сключен договор с „Мурджев-транс“ ЕООД, гр.Смолян с предмет: "Извършване на СМР на обект: "Подпорна стена на път за с.Мугла на км.8+400, Община Смолян". Стойността на договора е 31 083 лв. без ДДС или 37 299.78 лв.с ДДС. Сумата е изплатена с 2 пл.нареждания за периода от 13.11.2008г. и от 26.05.2009г. въз основа на 2 фактури №№ 181/06.11.2008г. и 233/20.05.2009г. Изпълнителят е определен въз основа на докладна записка на гл.специалист „СИД“ в Дирекция "СИД" и "Е" при Община Смолян, одобрена от кмета на Общината Дора Янкова с мотиви, че в „селото е разположена техника на фирма „Мурджев транс“ ЕООД, гр.Смолян и тя би се справила по най-бързия начин със извършване на СМР на обекта".

За упражняване на строителен надзор на обекта на 03.11.2008г. е сключен договор с „Неостандарт“ЕООД, гр.Смолян. Стойността на договора е 671.40 лв. с ДДС.Сумата е изплатена с пл.нареждане от 04.06.2009г., по фактура№86/02.06.2009г.

За извършване на инвеститорски контрол е сключен граждански договор на същата дата и са изплатени 138.14 лв. на 19.06.2009г.

Или за обект:"Изграждане на подпорна стена на път за с.Мугла, при км.8+ 400 са усвоени по предназначение 39 464.52 лв.

• **12 440 лв. за възстановяване на пропаднал участък по пътя за с.Дунево, км.0+700;**

За усвояване на средствата са сключени договори както следва:

На 27.11.2007г. между Община Смолян, представлявана от кмета Дора Янкова е сключен договор с „Диг Дизайн“ ООД, гр.Смолян с предмет:"Проектиране на обект: „Подпорна стена на път за с.Дунево".Стойността на договора е 427.15 лв.Сумата е изплатена с пл.нареждане от 14.07.2008г. по фактура №21/10.07.2008г.

На 20.12.2008г. между община Смолян, представлявана от кмета Дора Янкова е сключен договор със СМК „Перелик“ООД, гр.Смолян с предмет: "Възстановяване на пропаднал участък от пътя за с.Дунево, км.0+700 - „Подпорна стена". Стойността на договора е 9 803 лв. без ДДС или 11 763.97 лв. с ДДС. Сумата е изплатена с пл.нареждане от 29.04.2009г. по издадена фактура № 548/16.04.2009г.

За извършване на инвеститорски контрол е сключен граждански договор на същата дата и са изплатени 43.58 лв. на 25.05.2009г.


За упражняване на строителен надзор с пл.нареждане от 30.07.2010г. са изплатени 204.69 лв. на „Дара консулт“ ЕООД, гр.Смолян, по фактура № 247828.07.2010г.

Или за обект: "Възстановяване на пропаднал участък от пътя за с.Дунево, км.0+700- „Подпорна стена" са изразходвани по предназначение 12 439.39 лв.

• **2 989 лв. за укрепване на подпорна стена на ул."Персенк, кв."Райково, гр.Смолян.**

За усвояване на средствата е издадена заповед № РД-260/01.02.2008г. на кмета на общината, с която е разпоредено да се извършат неотложни аварийни дейности от „Тримон"ЕООД, гр.Смолян на обект ул."Персенк"№ 30, кв."Райково по обезопасяване на пътния участък в обхвата на компрометираната подпорна стена. За извършените дейности изпълнителят да представи протокол обр.19, подписан от гл.специалист в Дирекция "СИД" и

ВЕРНО С ОРИГИНАЛ



„Е” на Община Смолян и утвърден от Румяна Янчевска-зам.кмет. и фактура за разплащане на извършените разходи, заверена от Директора на дирекция”СИД” и „Е” на Община Смолян.

В изпълнение на заповедта въз основа на фактура № 31/13.05.2008г. и приложен към нея протокол обр.19 са изплатени с пл. нареждане от 19.05.2008г. на „Тримон” ЕООД, гр.Смолян – 2 989.89 лв.

Установи се, че при утвърдени с Решение № СБ - 1/31.03.2008г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за предотвратяване и ликвидиране на последиците от бедствия и аварии, на Община Смолян 497 539 лв. са изразходвани по предназначение общо 491 632.23 лв. Не са усвоени **5 906.77** лв., които се възстановиха по време на финансовата инспекция с пл.нареждане от 04.08.2010г.

Установи се, че кметът на Община Смолян Дора Янкова за времето от 29.08.2008г. до 20.12.2008г. включително е сключила 5 договора за възлагане на строително ремонтни работи – възстановяване на подпорни стени на територията община Смолян:

1. На 30.09.2008г. с „Артстрой” ООД-Смолян с предмет: ”Извършване на СМР на обект: „Подпорна стена на главна пътна комуникация кв.”Райково, гр.Смолян - ул.”Петър Берон” . Стойността на договора е 74 168 лв. без ДДС.

2.На 18.09.2008г. с „Артстрой” ООД, Смолян с предмет: ”Извършване на СМР на обект: „Подпорни стени на ул.”Георги Кирков”, гр.Смолян. Стойността на договора е 53 333.40 лв. без ДДС.

3.На 29.08.2008г. с ”Кисъв и син” ООД, Смолян с предмет: „Извършване на СМР на обект: ”Подпорна стена в с.Тикале”. Стойността на договора е 54 049.91 лв. без ДДС.


4.На 03.11.2008г. с „Мурджев-транс” ЕООД, гр.Смолян, с предмет: ”Извършване на СМР на обект: ”Подпорна стена на път за с.Мугла на км.8+400, Община Смолян”. Стойността на договора е 31 083.14 лв.без ДДС.

5.На 20.12.2008г. със СМК „Перелик”ООД,гр.Смолян с предмет: ”Възстановяване на пропаднал участък от пътя за с.Дунево, км. 0+700 - „Подпорна стена”. Стойността на договора е 9 803.31 лв. без ДДС, без да провела процедура за възлагане на обществена поръчка - открит конкурс по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

Общата стойност на петте договора възлиза на 222 436.00 лв. без ДДС. Договорите са с идентичен предмет и са систематично свързани по смисъла на §.1, т.16 от ДР на Закона за обществените поръчки.

Договорите са сключени след събиране на ценови оферти за първите три, а четвъртия - ”Извършване на СМР на обект: ”Подпорна стена на път за с.Мугла на км.8+400, Община Смолян” и петия - ”Възстановяване на пропаднал участък от пътя за с.Дунево, км. 0+700 - „Подпорна стена” договори са сключени без разглеждане на оферти, при режим на свободно договаряне.

Стойността на извършените СМР попада в стойностните прагове по чл.1, ал.2, т.1 от НВМОП. Строителството попада сред обектите на обществени поръчки съгласно чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП. Предметът на петте договора е идентичен – извършване на строително монтажни работи на подпорни стени на територията на община Смолян. Кметът на община Смолян има качеството на възложител по смисъла на чл.7, т.1 от ЗОП.



Средствата за възложените по петте договора СМР са отпуснати на община Смолян с Решение № СБ - 1/31.03.2008г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане при МС и източникът на финансиране е един.

Всички тези признаци – обект, субект, стойност на извършените СМР и източник на финансиране обуславят задължението на кмета на Община Смолян да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка открит конкурс по реда на чл.3, ал.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с възможност за обособени позиции, предвид факта, че договорите са систематично свързани, източника на финансиране е държавния бюджет на РБ и възложителят е един.

Като не е провела открит конкурс Дора Янкова – кмет на община Смолян е нарушила чл.3, ал.2. във връзка с чл.1, ал.2, т.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

За установеното нарушение против кмета са състави акт за административно нарушение № 11011687/04.08.2010г.


С Решение № СБ - 2/17.06.2008г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за предотвратяване и ликвидиране на последиците от бедствия и аварии, на Община Смолян са утвърдени 329 776 лв. за преодоляване на последиците от интензивни валежи през м. януари 2008г., от които 322 546 лв. за изграждане на сглобяем мост на р.Черна в кв."Устово", гр.Смолян – дарение от Република Франция" и 7 230 лв. за възстановяване на подпорна стена на общински път в с.Чокманово.

С писмо № ФО - 43/27.06.2008г., Министерът на финансите е уведомил Община Смолян за извършената корекция на бюджетните взаимоотношения на Общината с Централния бюджет като е увеличено бюджетното взаимоотношение на Общината с централния бюджет за 2008 г. с 329 776 лв по Дейност 284 "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствен и аварии" по съответните разходни параграфи от ЕБК за 2008г.

Сумата в размер на 329 776 лв. е постъпила като лимит от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет по бюджетната сметка на общината с пл.нареждане от 08.07.2008г.

• За усвояване на средствата в размер на 322 546 лв. за изграждане на сглобяем мост на р.Черна в кв."Устово", гр.Смолян са сключени договори и са изплатени суми както следва:

○ На 15.07.2008г. между Община Смолян и „Контрактингенеринг“ ЕООД-Смолян е сключен договор с предмет: Проектиране на обект:" Изграждане на сглобяем мост на р.Черна в кв."Устово", гр.Смолян – дарение от Република Франция". Общата цена за изпълнение на проектирането е 17 500 лв. Преди сключване на договора, на основание чл.2, ал.1. т.2 от НВМОП са събрани 3 ценови оферти: „Виастройинженеринг"ООД-Смолян, с предложена цена 25000 лв. без ДДС и срок за изпълнение 60 дни; "Дюлгер"ООД-Смолян с предложена 22 000 лв. без ДДС и срок за изпълнение 45 дни и „Контрактингенеринг"ЕООД, гр.Смолян с предложена цена 17 500 лв. без ДДС и срок за



изпълнение 30 дни. Съставена е докладна записка от гл.специалист „СИД“ в Дирекция „СИД и „Е“ при община Смолян, утвърдена от кмета на общината Дора Янкова и е предложено за проектант да бъде избрано „Контрактингенеринг“ЕООД-Смолян, представило най-ниска цена за извършване на проектирането. По сключения договор въз основа на фактура № 9/29.09.2008г. са изплатени с пл.нареждане от 06.10.2008г. – 17 500 лв.

- На 18.07.2008г. е сключен договор с ”Призма” ООД - Смолян за извършване на геодезически дейности по част „Геодезия”-геодезическа снимка и трасировъчен план на обект: „ Изграждане на сглобяем мост на р.Черна в кв. ”Устово”, гр.Смолян – дарение от Република Франция”. Стойността на договора е 2 129 лв. По сключения договор по издадена фактура №149/26.11.2008г.са изплатени 2 554.80 лв. с пл. нареждане от 13.12.2008г.

- На 11.09.2008г. е подписан договор между Община Смолян, представлявана от Костадин Кръстев Василев-зам. кмет, упълномощен със заповед № РД-2943/05.09.2008г. да изпълнява функциите на кмета от 08.09. до 11.09.2008г., и ”Тримон” ЕООД, гр.Смолян с предмет: “ Изграждане на сглобяем мост на р.Черна в кв.”Устово”, гр.Смолян – дарение от Република Франция”. Стойността на договора е 242 481.33 лв. без ДДС и 290 978.25 лв. с ДДС. Срока за изпълнение е 90 календарни дни, считано от датата на подписване на протоколл обр.2 - строителна плащадка, линия и ниво.

Договорът е сключен след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с покана на основание чл.53, ал.1, т. 4 от НВМОП с предмет:” Изграждане на сглобяем мост на р.Черна в кв.”Устово”, гр.Смолян – дарение от Република Франция, открит с Решение № 43/20.08.2008 г. на възложителя Дора Янкова.

В изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал.1 и 2 от НВМОП, с решението възложителят е мотивирал избора на процедурата – „неотложна необходимост от изграждане на нов мост, поради това, че отложените твърди нанеси са намалили значително просвета под съществуващия пешеходен мост....”, одобрил поканата и е посочил лицата, до които се изпраща поканата. В поканата са определени обекта, начина на образуване на предлаганата цена, мястото и срока за изпълнение, критериите за оценка, изискванията към изпълнението, условията и размера на гаранцията, датата и мястото на провеждане на договарянето и начина на плащане. Критерият за оценка е икономически най- изгодната оферта.


С три броя писма №№ 26-2301-1; 26-1393-5; 26-1392-6 от 22.08.2008г. поканата е изпратена до участниците ”Макс Билдинг” ЕООД-Смолян, ”Тримон”ЕООД-Смолян, ЕТ”Неострой- Деян Нейков”-Мадан.

Съгласно чл.55 от НВМОП, Решението за възлагане на процедурата и поканата за участие са изпратени до Агенцията за обществени поръчки с писмо № 04-03-59 от 21.08.2008г.

В определения срок 28.08.2008г. са постъпили оферти от поканените кандидати.

Със Заповед № РД -2859/28.08.2008г. на възложителя, на основание чл. 56, ал. 1 от НВМОП е назначена комисия, която да разгледа ценовите оферти и да проведе договарянето с поканените кандидати като започне работа на 29.08.2008г. за срок от 5 дни от датата на провеждане на процедурата. Всички членове са подписали декларации по чл. 19 от НВМОП.

В изпълнение на чл.57, ал.1 от НВМОП комисията е провела договаряне с кандидатите ”Макс Билдинг” ЕООД-Смолян, ”Тримон”ЕООД-Смолян, ЕТ”Неострой- Деян Нейков”-



Мадан относно стойността на поръчката, срока за изпълнение и гаранционния срок и е съставила 3 отделни протокола от 29.08.2008г.

След провеждане на договарянето комисията е изготвила доклад от 29.08.2008г. до възложителя, в който е предложила класирането на кандидатите - на първо място "Тримон" ЕООД-Смолян; на второ - ЕТ "Неострой- Деян Нейков" - Мадан и на трето място "Макс Билдинг" ЕООД-Смолян и въз основа на резултатите предлага на възложителя да сключи договор с "Тримон" ЕООД-Смолян

С Решение № РД-2872/29.08.2008г. възложителят е обявил участника определен за изпълнител на обществената поръчка "Тримон" ЕООД-Смолян, в срока по 42, ал.1 от НВМОП.

Решението е получено лично от представители на тримата кандидати на 29.08.2008г. в срока по чл.42, ал.3 от НВМОП.

На 11.09.2008г. е подписан договор с "Тримон" ЕООД-Смолян на стойност **290 978.25 лв. с ДДС**. Срока за изпълнение е 90 календарни дни, считано от датата на подписване на протокол обр.2 - строителна плащадка, линия и ниво.

При подписване на договора определеният за изпълнител "Тримон" ЕООД-Смолян е представил банкова гаранция за добро изпълнение № 48-1261/05.09.2008г. от „Юробанк и Еф Джи България“ АД-София, с което е спазен чл. 32, ал.1, т. 3 от НВМОП.

Възложителят е изпратил в указаният 7 - мо дневен срок до Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра за обществените поръчки информация за сключения договор с писмо № 04-03-73/12.09.2008г., с което е спазен чл. 34, ал. 1 от НВМОП.


По сключения договор въз основа на издадени 4 броя фактури за периода 12.09.2008г. до 07.05.2009г. са изплатени общо 267 118.43 лв. Плащанията са извършени в периода от 12.09.2008г. до 22.05.2009г.

- За същия обект на 30.09.2008г. е сключен договор за упражняване на строителен надзор с "Архстрой консулт" ООД, гр.Смолян на стойност 4 946.63 лв. с ДДС. По сключения договор въз основа на фактура № 153/18.12.2009г. са изплатени 4 541 лв. с пл.нареждане от 22.12.2009г.

- На 12.11.2008г. е сключен граждански договор за упражняване на инвеститорски контрол на обекта на стойност 1 077.59 лв., изплатени на 29.06.2009г.

Съставени са 2 протокола от 05.12.2008г. и от 16.04.2009г., подписани от комисия, в която са включени: представител на изпълнителя по основния договор за СМР – „Тримон“ ЕООД, гр.Смолян, представител на „Архстрой консулт“ ООД, гр.Смолян, която осъществява строителен надзор, представител на „Контраинженеринг“ ЕООД, гр.Смолян – проектант на обекта и зам.кмета на Община Смолян, в които след направен оглед на обекта са документирали необходимостта от извършване на допълнителни проектни работи и СМР.

- На 21.04.2009г. е сключен договор за проектиране между Община Смолян и „Клима проект“ ЕООД, гр.Смолян с предмет: „Изграждане на сглобяем мост на р.Черна в кв."Устово", гр.Смолян – дарение от Република Франция-част „Електро/ Обезопасяване на съществуващ кабел 20кв между ТП"Топливо" и ТП"Прогреси"/ Цената и договора е **850** лв. без ДДС /фирмата не е регистрирана по ДДС/. Сумата е изплатена с пл.нареждане от 22.05.2009г. въз основа на фактура № 74/14.05.2009г.



○ На 24.04.2009г. е сключен договор между Община Смолян и "Тримон" ЕООД-Смолян с предмет: "Допълнителни видове и количества СМР на обект: " Изграждане на сглобяем мост на р.Черна в кв."Устово", гр.Смолян – дарение от Република Франция. Срока на договора е 3 календарни дни, считано от датата на подписването му. Цената е 28 399.81 лв. с ДДС. Договорът е сключен след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с покана на основание , на основание чл.53, ал.1, т.10 от НВМОП, открита с решение № 18/31.03.2009г.на възложителя Дора Янкова- кмет на общината с предмет:»Извършване на допълнителни видове и количества СМР на обект: Изграждане на сглобяем мост на р.Черна в кв."Устово", гр.Смолян – дарение от Република Франция.

В изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал.1 и 2 от НВМОП, в решението възложителят е мотивирал избора на процедурата, одобрил поканата и документацията за участие и е посочил лицата, до които се изпраща поканата. В поканата са определени предмета на поръчката, изискванията за изпълнението ѝ, датата и мястото на провеждане на договарянето. В поканата са включени изискванията за представяне на декларации относно липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал.5.

С писмо № 26-1393-2/31.03.2009г. поканата е изпратена до "Тримон"ЕООД-Смолян и на същата дата е получена лично от представител на дружеството.

Съгласно чл.55 от НВМОП, Решението за възлагане на процедурата и поканата за участие са изпратени до Агенцията за обществени поръчки с писмо № 04-03-24 от 31.03.2009г.

В определения срок 10.04.2009г. е постъпила оферта от поканения кандидат.

Със Заповед № РД -1103/10.04.2009г. на възложителя, на основание чл. 56, ал. 1 от НВМОП е назначена комисия, която да разгледа и класира предложението на кандидата, подал оферта и да проведе договарянето като започне работа на 10.04.2009г. за срок от 5 дни от датата на провеждане на процедурата.

В изпълнение на чл.57, ал.1 от НВМОП комисията е провела договаряне с кандидата "Тримон"ЕООД, Смолян за определяне на условията на договора, съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие, и е съставила протокол от 10.04.2009г.

След провеждане на договарянето комисията е изготвила доклад до възложителя, в който му предлага да сключи договор с "Тримон" ЕООД, Смолян.

С Решение № 21/13.04.2009г. възложителят е обявил участника определен за изпълнител на обществената поръчка, "Тримон"ЕООД, Смолян , в срока по 42 , ал.1 от НВМОП.

Решението е получено лично от представител на кандидата на същата дата, в срока по чл.42, ал.3 от НВМОП.

На 24.04.2009г. е подписан договор между Община Смолян, представлявана от кмета Дора Янкова и "Тримон" ЕООД, гр.Смолян с предмет: „Допълнителни видове и количества СМР на обект:" Изграждане на сглобяем мост на р.Черна в кв."Устово", гр.Смолян – дарение от Република Франция". Стойността на договора е 28 399.81 лв. с ДДС. Срока за изпълнение е 3 календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА



При подписване на договора определеният за изпълнител „Тримон“ ЕООД-Смолян е внесъл гаранция за изпълнение с ПКО №81/13.04.2009г., с което е спазен чл. 32, ал.1, т. 3 от НВМОП

Възложителят е изпратил в указаният 7 -мо дневен срок до Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра за обществените поръчки информация за сключения договор с писмо № 04-03-55/24.07.2009г., с което е спазен чл. 34, ал. 1 от НВМОП.

По сключения договор са изплатени 28 399.81 лв. с пл.нареждане от 01.07.2009г. по издадена фактура № 69/07.05.2009г.

- На 24.04.2009г. е сключен договор с "Архстрой консулт" ООД Смолян за упражняване на строителен надзор на обект Допълнителни видове и количества СМР за обект: «Изграждане на сглобяем мост на р.Черна в кв. „Устово”, гр.Смолян - дарение от Република Франция”. Стойността на договора е **482.79 лв.** Сумата е изплатена с пл.нареждане от 22.12.2009г. въз основа на фактура №150/18.12.2009г.

По сключените договори за обект: "Изграждане на сглобяем мост на р.Черна в кв.„Устово”, гр.Смолян – дарение от Република Франция са изплатени общо 322 524.42 лв.

- **За усвояване на средствата в размер на 7 230 лв. за възстановяване на подпорна стена на общински път в с.Чокманово е извършено следното:**

- На 21.03.2008г. между община Смолян, представлявана от кмета Дора Янкова и „Диг Дизайн“ ЕООД-Смолян е сключен договор за проектиране на обект:»Подпорна стена в с.Чокманово-Община Смолян”. Цената на договора е **248.25 лв. с ДДС.**Срока е 10 дни след подписване на приемо-предавателн протокол. Сумата е изплатена с пл.нареждане от 08.05.2008г.въз основа на фактура № 18/27.03.2008г.


- На 18.11.2008г. между община Смолян, представлявана от Костадин Василев-зам.кмет е сключен договор с „Мурджев-Транс“ ЕООД- Смолян с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Възстановяване на подпорна стена на общински път в с.Чокманово, община Смолян”. Стойността на договора е 6 824.32 лв. Сумата е изплатена с 2 пл.нареждания от 30.03.2009 и 29.04.2009г. по издадени от фирмата 2 фактури №№224/24.03.2009г.и 226/22.04.2009г.

- На 18.11.2008г. е сключен договор с „Архстройконсулт” ООД, гр.Смолян за упражняване на строителен надзор са изплатени 157.43 лв. с пл.нареждане от 30.07.2010г. по фактура №171/27.07.2010г.

Общо за обекта са изплатени 7 229.99 лв.

Или при утвърдени с Решение № СБ - 2/17.06.2008г. средства в размер на 329 776 лв. са разходвани по предназначение общо 329 754.41 лв. и остават за възстановяване неусвоени средства в размер на 21.59 лв., които се възстановиха по принадлежност с пл.нареждане от 04.08.2010г.

➤ С Решение № СБ - 3/30.07.2008г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за предотвратяване и ликвидиране на последиците от бедствия и аварии, на Община Смолян са утвърдени 72 261 лв. от които: 9 420 лв. за разплащане на непредвидени разходи извършени от Община Смолян; 13 841 лв. за укрепване на подпорна стена на р.Мугла; 49 000 лв.за възстановяване на общински път № 40024 за с.Писанец, км.0+900;



С писмо № ФО - 59/22.08.2008г., Министерът на финансите е уведомил Община Смолян за извършената корекция на бюджетните взаимоотношения на Общината с Централния бюджет като е увеличено бюджетното взаимоотношение на Общината с централния бюджет за 2008 г. с 72 261 лв. по Дейност 284 "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствен и аварии" по съответните разходни параграфи от ЕБК за 2008г.

Сумата в размер на 72 261 лв. е постъпила като лимит от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет по бюджетната сметка на общината с пл.нареждане от 01.09.2008г.

• 9 420 лв. за разплащане на непредвидени разходи извършени от Община Смолян

Кмета на общината Дора Янкова със заповед № РД-1672/28.05.2008г. е разпоредила утвърдената сума да се разходва както следва:

- да се извършат неотложни аварийни дейности по почистване на срутени земни маси на общинския път за с.Буката км.0+800 и да се разчисти срутище на общински път за махала "Варад" в с.Могилица – аварийните работи да се извърши с машини и работници на с.Могилица;

- да се разчисти водосток в с.Чокманово; почистване и извозване на срутище от открит канал на „Калчово дере“; насипване на пропаднал пътен участък в с.Писаница - аварийните работи да се извършат от „Стройком“ ЕООД, гр.Девин като за извършените работи изпълнителите да представят протокол обр.19, подписан от техническо лице при Община Смолян, кмета на населеното място и утвърден от зам.кмета на общината и фактура.

В изпълнение на посочената заповед за периода от 09.06.2008г. до 23.06.2008г. са съставени 5 протокола обр.19 за извършените аварийни работи. За периода от 09.06.2008г. до 24.06.2008г. са издадени 3 фактури от „Стройком“ ЕООД, гр.Девин за 8 795.52 лв. и една от кметство с.Могилица за 624 лв. Сумата общо в размер на **9 419.52 лв.** е изплатена с 4 пл.нареждания на 02.09.2008г.

• 13 841 лв. за укрепване на подпорна стена на р.Мугла;


За усвояване на средствата са сключени договори както следва:

На 13.05.2008г. е сключен договор с „Диг Дизайн“ ЕООД, гр.Смолян с предмет: "Проектиране на обект: "Възстановяване на подпорна стена на път в .Мугла".Стойността на договора е 475.25 лв. с ДДС. Сумата е изплатена с пл.нареждане от 29.10.2008г. по издадена фактура №22/21.07.2008г.

На 03.11.2008г. е сключен договор между Община Смолян, представлявана от кмета Дора Янкова и „Мурджев-транс"ЕООД,гр.Смолян с предмет:"Извършване на СМР на обект: "Подпорна стена в с. Мугла, Община Смолян". Стойността на договора е 13 091.64 лв. с ДДС. Сумата е изплатена с 2 пл.нареждания от 13.11.2008г. и 18.12.2008г. по издадени фактури №№182/06.11.2008г. и 202/16.12.2008г.

На същата дата е сключен договор за упражняване на строителен надзор на обекта с „Неостандарт"ООД,гр.Смолян.Стойността на договора е 230.47 лв. Сумата е изплатена с пл.нареждане от 18.12.2008г. по фактура№79/18.12.2008г.

За извършване на инвеститорски контрол на обекта да изплатени 49.15 лв. на 18.12.2008г., по сключен договор от 03.11.2008г.



Или за обект: „Възстановяване на подпорна стена на път в „Мугла“ по сключените договори са изплатени общо 13 846.45 лв. при утвърдени 13 841 лв. Средствата са разходвани по предназначение.

- **49 000 лв. за възстановяване на общински път № 40024 за с.Писанеца, км.0+900;**

За усвояване на средствата на 18.11.2008г. е сключен договор с „Инфрастройгруп“ООД, гр.Смолян с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Възстановяване на подпорна стена на общински път № 40024 за с.Писаница, км.0 +900“. Стойността на договора е 40 817 лв. без ДДС или 48 981.07 лв. с ДДС. Сумата е изплатена с 2 пл.нареждания от 03.12.2008г. и 18.12.2008г. по издадени фактури №№ 94/01.12.2008г. и 97/15.12.2008г.

При утвърдени 49 000 лв. са изразходвани по предназначение 48 981.07 лв.

Или при утвърдени с С Решение № СБ - 3/30.07.2008г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет 72 261 лв. са изразходвани по предназначение общо 72 247.04 лв. и не са усвоени 13.96 лв. Сумата е възстановена с пл.нареждане от 28.10.2009г.


С Решение № СБ - 4/17.10.2008г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за предотвратяване и ликвидиране на последиците от бедствия и аварии, на Община Смолян са утвърдени 56 516 лв. за преодоляване на последиците от бурен вятър и интензивни валежи през периода от м.май-август 2008г., от които: 9 365 лв. за разплащане на непредвидени разходи за извършване на спасителни и неотложни аварийни работи – разчистване на свлачище и укрепване на подпорна стена в с.Търън; 17 995 лв. разплащане на непредвидени разходи за извършване на спасителни и неотложни аварийни работи - по покрива на джамията в с.Могилица ; 29 156 лв.за укрепване на свлачище над жилищна сграда в с.Бостина;

С писмо № ФО - 82/03.11.2008г., Министърът на финансите е уведомил Община Смолян за извършената корекция на бюджетните взаимоотношения на Общината с Централния бюджет като е увеличено бюджетното взаимоотношение на Общината с централния бюджет за 2008 г. с 56 516 лв. по Дейност 284 "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствен и аварии" по съответните разходни параграфи от ЕБК за 2008г.

Сумата в размер на 56 516 лв. е постъпила като лимит от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет по бюджетната сметка на общината с пл.нареждане от 28.11.2008г.

- **9 365 лв. за разплащане на непредвидени разходи за извършване на спасителни и неотложни аварийни работи – разчистване на свлачище и укрепване на подпорна стена в с.Търън;**

Кметът на община Смолян Дора Янкова със заповед № РД-2129/03.07.2008г. е разпоредила утвърдената сума да се разходва както следва: почистване на срутище от общински път в с.Кутела-махара „Исаева“; почистване на наноси от водосток в „Борунско дере“- аварийно възстановителните работи да се извършат от „Марс“ООД, с.Момчиловци; доставка на бетон 4 куб.м. в с.Мугла за жилищна сграда- строителната услуга да се извърши



от „Мурджев-транс“ООД, гр.Смолян; разчистване на каменна и земна маса от общински път в с.Търън на разклона за махала „Еленка“ и с.Селище- неотложните аварийни работи да се извършат от „Тримон“ЕООД, гр.Смолян; да се доставят керемиди на пострадалите собственици на жилищни сгради в с.Сивино- доставката и транспорта да се извършат от „Ваджо Комерс“ ООД, склад Смолян; насипване на ерозиран пътен участък с дължина 2 км. от км.7+10 до км.9+500- неотложните аварийни работи да се извършат от „Ардас“ЕООД, с.Арда; насипване на ерозиран пътен участък с дължина 700 м. като неотложните аварийни работи да се извършат от "Инфрастрой груп"ЕООД, гр.Смолян, като за извършените работи изпълнителите да представят протокол обр.19, подписан от техническо лице при Община Смолян, кмета на населеното място и утвърден от зам.кмета на общината и фактура.

При извършената проверка относно изпълнението на заповедта се установи:

От „Марс“ ЕООД, с.Момчиловци е съставен протокол обр.19/25.07.2008г. и е издадена фактура № 271/29.07.2008г. за 550.20 лв.; от „Мурджев-транс“ООД, гр.Смолян е съставен протокол обр.19/11.07.2008г. и фактура № 147/25.07.2008г. за 868.48 лв.; от „Тримон“ЕООД, гр.Смолян е съставен протокол обр.19/07.07.2008г. и фактура №51/10.11.2008г. за 1 569 лв.; от „Ваджо Комерс“ ООД, склад Смолян е представена раздавателна ведомост за раздадени материали на пострадали от бедствието в с.Сивино и е издадена фактура № 3300002294/13.11.2008г.за 227.65 лв.; от „Ардас“ЕООД, с.Арда е съставен протокол обр.19/16.07.2008г. и фактура №43/24.07.2008г. за 5 526.24 лв.; от "Инфрастрой груп"ЕООД, гр.Смолян е съставен протокол обр.19/18.07.2008г. и фактура №83/22.07.2008г. за 624 лв.

Фактурираните аварийно - възстановителни работи общо в размер на 9 365.57 лв. са изплатени на изпълнителите с 6 бр. пл.нареждане от 18.11.2008г

• **17 995 лв. разплащане на непредвидени разходи за извършване на спасителни и неотложни аварийни работи - по покрива на джамията в с.Могилица ;**

Със заповед № РД-2853/26.08.2008г. кмета на общината Дора Янкова е разпоредила да се извърши ремонт на покривната конструкция и цялостно препокриване на джамията в с. Могилица като дървения материал се осигури от джамийското настоятелство в с. Могилица, а аварийно-възстановителните работи се извършат от „Тераком“ЕООД, гр.Смолян като за извършените работи изпълнителите да представят протокол обр.19, подписан от техническо лице при Община Смолян, кмета на с.могилица и утвърден от зам.кмета на общината и фактура.

При извършената проверка се установи, че е съставен протокол обр.19/08.09.2008г. за извършени СМР за 17 994.72 лв. и е издадена фактура № 627/24.09.2008г. от изпълнителя „Тераком“ЕООД, гр.Смолян.Сумата е изплатена с пл.нареждане от 29.09.2008г.


• **29 156 лв. за укрепване на свлачище над жилищна сграда в с.Бостина;**

За усвояване на средстватаса сключени договори както следва:

○ На 01.07.2008г. е сключен договор с „Смолянпроект“ ЕООД, гр.Смолян с предмет: Проектиране на обект: „Подпорна стена до жилищна сграда в с. Бостина».Стойността на договора е 1 848 лв. без ДДС. Сумата е изплатена с пл.нареждане от 29.10.2008г. по издадена фактура № 25/17.07.2008г. за същата сума.

○ На 18.03.2009г. е сключен договор с „Кисъв и син“ ООД, гр.Смолян с предмет:»Извършване на СМР на обект: „Укрепване на свлачище над жилищна сграда в с.Бостина“. Стойността на договора е 27 086.67 лв. с ДДС. На изпълнителя са изплатени

СЪС С ОРИГИНАЛА



26 217.71 лв с 3 пл. нареждания за периода от 04.04.2009г. до 15.12.2009г. по издадени 3 фактури за периода от 18.03.2009г. до 30.11.2009г.

- На 19.03.2008г. за извършване на инвеститорски контрол на обекта е сключен граждански договор и сумата в размер на 100.33 лв. е изплатена с пл.нареждане от 15.12.2009г.

- На 19.03.2009г. с «Дара консулт»ЕООД, гр.Смолян е сключен договор за извършване на инвеститорски контрол и сумата в размер на 445.70 лв. е изплатена с пл.нареждане от 30.07.2010г. по фактура № 248/28.07.2010г.

За обекта са изплатени по предназначение общо 28 611.74 лв., при утвърдени 29 156 лв. Или с Решение № СБ - 4/17.10.2008г., на Община Смолян при утвърдени 56 516 лв. са разходвани по предназначение 55 9722.03 лв. Не са усвоени 543.97 лв., които се разчетоха по принадлежност с пл.нареждане от 04.08.2010г.

➤ С Решение № СБ – 1 от 24.03.2009 година за предоставяне на средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, т. 4.2 на Закона за ДБ на Република България за 2009 година, Междуправителствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за предотвратяване и ликвидиране на последиците от бедствия и аварии е утвърдила на Община Смолян 596309 лева за преодоляване на последиците от интензивни валежи през месец юни 2008 година, от които: 67193 лева за изграждане на подпорна стена и водосток в с. Петково; 50000 лева за разплащане на разходи за спасителни и неотложни аварийни работи – пожар на покрива на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Арда; 244130 лева за възстановяване сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Арда; 42000 лева за възстановяване на подпорна стена на път за махала „Еленска“, с. Търън; 84986 лева за възстановяване на подпорни стени на общински път в с. Могилица, махала „Исьовци“; 108000 лева за изграждане на подпорна стена и водосток в махала „Голеви“, с. Могилица


С писмо № ФО – 11 от 14.04.2009 година на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройството на ДБ, в изпълнение на § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за ДБ за 2009 година, чл. 37, ал. 2 на ПМС № 27 от 09.02.2009 година и Решение № СБ – 1 от 24.03.2009 година на Междуправителствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС, Министерството на финансите е извършило корекция на бюджетните взаимоотношения на Общината с Централния бюджет за 2009 година с 596309 лева по Дейност 284 "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствен и аварии" по съответните разходни параграфи от ЕБК за 2009 година.

Средствата следва да се разходват за обектите, утвърдени с Решение № СБ – 1 от 24.03.2009 година на Междуправителствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС.

При извършената проверка за изразходване на отпуснатите средства в общ размер на 596309 лева се установи следното:

➤ За изграждане на подпорна стена и водосток в с. Петково в размер на 67193 лева

Във връзка с необходимостта от извършване на аварийно възстановителни работи, кметът на Община Смолян със заповед № РД-1275 от 29.04.2009 година, на основание чл. 2а



от НВМОП, е наредил да се съберат три оферти за обект „Изграждане на подпорна стена и водосток в с. Петково – Горна махала, Община Смолян”. Критерият за оценка следва да бъде най-ниска предложена цена. Изпратени са писмени покани до „Ай Пи Зет” ЕООД, град Смолян, „Тераком” ООД, град Смолян и „Артстрой” ООД, град Смолян. Лицата определени в заповедта по чл. 2а, ал. 1, т. 5 от НВМОП са съставили протокол от 08.05.2009 година за събирането, разглеждането и оценката на офертите. Най – ниска крайна цена е предложил кандидата „Артстрой” ООД, град Смолян в размер на 52879.63 лева без ДДС /63455.56 лв. с ДДС/, кандидата „Ай Пи Зет” ЕООД, град Смолян е предложил 57004.64 лева без ДДС /68405.57 лв. с ДДС/ и „Тераком” ООД, град Смолян е с ценова оферта от 65988.27 лева без ДДС /79185.92 лв. с ДДС/. Комисията е предложила на кмета на Община Смолян да определи за изпълнител на обект „Изграждане на подпорна стена и водосток в с. Петково – Горна махала, Община Смолян”, финансиран по СБ – 1 от 24.03.2009 година, кандидата класиран на първо място „Артстрой” ООД, град Смолян.

Сключен е договор за строителство от 22.05.2009 година с „Артстрой” ООД, град Смолян на стойност 52879.63 лева без ДДС /63455.56 лева с ДДС/ и срок за изпълнение 170 календарни дни, считано от датата на подписването на протокол образец № 2.

По сключения договор въз основа на издадени от фирмата фактури № 235 от 27.05.2009 година на стойност 25382.22 лева и № 224 от 10.08.2009 година на стойност 38073.34 лева са изплатени общо 63455.56 лева с ДДС, т.е. в рамките на договорираните такива.

На 17.03.2009 година е сключен договор за проектиране с ”Диг Дизайн” ЕООД, град Смолян за извършване проектирането на обекта „Изграждане на подпорна стена и водосток в с. Петково – Горна махала, Община Смолян”. Стойността на договора е 2 307.08 лева. По сключения договор са изплатени 2 307.08 лева издадена фактура № 37 от 10.04.2009 година.


Община Смолян на 22.05.2009 година е сключила договор за упражняване на строителен надзор с „Екоинвест МД” ООД, град Смолян на стойност 1078.74 лева. Същата е изплатена с ф-ра № 66 от 17.08.2009 година.

Инвеститорският контрол е осъществяван от лице, с което е сключен граждански договор от 22.05.2009 година възлизащ на 234.99 лева. Същият е изплатен на 18.09.2009 година.

Общо за аварийно възстановителни работи на обект „Изграждане на подпорна стена и водосток в с. Петково – Горна махала, Община Смолян” са изразходвани по предназначение 67076.37 лева.

➤ За възстановяване на подпорни стени на общински път в с. Могилица, махала „Исьовци” в размер на 84986 лева

Във връзка с необходимостта от извършване на аварийно възстановителни работи, кметът на Община Смолян със заповед № РД-1280 от 30.04.2009 година, на основание чл. 2а от НВМОП, е наредил да се съберат три оферти за обект „Възстановяване на подпорни стени на общински път в с. Могилица, махала „Исьовци”, Община Смолян”. Критерият за оценка следва да бъде най-ниска предложена цена. Изпратени са писмени покани до ЕТ „Георги Панаойтов”, град София, „Тераком” ООД, град Смолян и „Артстрой” ООД, град Смолян. Лицата определени в заповедта по чл. 2а, ал. 1, т. 5 от НВМОП са съставили протокол от 13.05.2009 година за събирането, разглеждането и оценката на офертите. Най –



ниска крайна цена е предложил кандидата „Тераком” ООД, град Смолян в размер на 66850.34 лева без ДДС /80220.41 лв. с ДДС/, кандидата „Артстрой” ООД, град Смолян е предложил 100197.84 лева без ДДС /120237.41 лв. с ДДС/ и ЕТ „Георги Панаойтов”, град София е с ценова оферта от 91464.04 лева без ДДС /109756.85 лв. с ДДС/. Предложено е на кмета на Община Смолян да определи за изпълнител на обект „Възстановяване на подпорни стени на общински път в с. Могилица, махала „Исьовци”, Община Смолян”, финансиран по СБ – 1 от 24.03.2009 година, кандидатът класиран на първо място „Тераком” ООД, град Смолян.

Сключен е договор за строителство от 14.05.2009 година с „Тераком” ООД, град Смолян на стойност 66850.34 лева без ДДС /80220.41 лева с ДДС/ и срок за изпълнение 90 календарни дни, считано от датата на подписването на протокол образец № 2.

По сключения договор въз основа на издадени от фирмата фактури № 548 от 22.05.2009 година на стойност 32088.00 лева и № 589 от 20.08.2009 година на стойност 48132.41 лева са изплатени общо 80220.41 лева с ДДС, т.е. в рамките на договорираните такива.

Община Смолян на 22.05.2009 година е сключила договор за упражняване на строителен надзор с „Екоинвест МД” ООД, град Смолян на стойност 1363.74 лева. Същата е изплатена с ф-ра № 68 от 20.08.2009 година.

Инвеститорският контрол е осъществяван от лице, с което е сключен граждански договор от 22.05.2009 година възлизащ на 297.19 лева. Хонорарът е изплатен на 18.09.2009 година.

Общо за аварийно възстановителни работи на обект „Възстановяване на подпорни стени на общински път в с. Могилица, махала „Исьовци”, Община Смолян” са изразходвани по предназначение 81881.24 лева.

➤ За изграждане на подпорна стена и водосток в махала „Голеви”, с. Могилица в размер на 108000 лева

Във връзка с необходимостта от извършване на аварийно възстановителни работи, кметът на Община Смолян със заповед № РД-1281 от 30.04.2009 година, на основание чл. 2а от НВМОП, е наредил да се съберат три оферти за обект „Подпорна стена и водосток в с. Могилица, махала „Голеви”, Община Смолян”. Критерият за оценка следва да бъде най-ниска предложена цена. Изпратени са писмени покани до ЕТ „Георги Панаойтов”, град София, „Тераком” ООД, град Смолян и „Артстрой” ООД, град Смолян. Лицата определени в заповедта по чл. 2а, ал. 1, т. 5 от НВМОП са съставили протокол от 13.05.2009 година за събирането, разглеждането и оценката на офертите. Най – ниска крайна цена е предложил кандидата „Тераком” ООД, град Смолян в размер на 84877.42 лева без ДДС /101852.90 лв. с ДДС/, кандидата „Артстрой” ООД, град Смолян е предложил 116389.25 лева без ДДС /139667.10 лв. с ДДС/ и ЕТ „Георги Панаойтов”, град София е с ценова оферта от 115799.99 лева без ДДС /138959.99 лв. с ДДС/. Предложено е на кмета на Община Смолян да определи за изпълнител на обект „Подпорна стена и водосток в с. Могилица, махала „Голеви”, Община Смолян”, финансиран по СБ – 1 от 24.03.2009 година, кандидатът класиран на първо място „Тераком” ООД, град Смолян.

Сключен е договор за строителство от 14.05.2009 година с „Тераком” ООД, град Смолян на стойност 84877.42 лева без ДДС /101852.90 лева с ДДС/ и срок за изпълнение 90

КОПИО С ОРИГИНАЛА

АГЕНЦИЯ ЗА
ДЪРЖАВНА
ФИНАНСИРОВА

календарни дни, считано от датата на подписването на протокол образец № 2. По сключения договор въз основа на издадени от фирмата фактури № 549 от 22.05.2009 година на стойност 40741.20 лева и № 610 от 11.09.2009 година на стойност 6111.70 лева са изплатени общо 101852.90 лева с ДДС, т.е. в рамките на договорираните такива.

Община Смолян на 22.05.2009 година е сключила договор за упражняване на строителен надзор с „Екоинвест МД“ ООД, град Смолян на стойност 1731.49 лева. Същата е изплатена с ф-ра № 69 от 08.10.2009 година.

Инвеститорският контрол е осъществяван от лице, с което е сключен граждански договор от 22.05.2009 година възлизащ на 377.21 лева. Хонорарът е изплатен на 22.10.2009 година.

Общо за аварийно възстановителни работи на обект „Подпорна стена и водосток в с. Могилица, махала „Голеви“, Община Смолян” са изразходвани по предназначение 103961.60 лева.

➤ За възстановяване на подпорна стена на път за махала „Еленска”, с. Търън в размер на 42000 лева

Между Община Смолян и ЕТ „Неострой –Деян Нейков”, град Мадан е сключен договор за строителство от 21.04.2009 година с предмет извършване на строително – монтажни работи на обект: „Възстановяване на подпорна стена на път за махала „Еленска”, с. Търън, Община Смолян”. Общата стойност на договора възлиза на 33083.51 лева без ДДС /39700.21 лв. с ДДС/ и срок за изпълнение 90 календарни дни, считано от датата на подписване на протокол образец № 2. По сключения договор въз основа на издадени от фирмата фактури № 127 от 13.04.2009 година на стойност 19850.10 лева, № 131 от 02.07.2009 година на стойност 19850.19 лева са изплатени общо 39700.21 лева с ДДС, т.е. в рамките на договорираните такива.

Сключен е договор за упражняване на строителен надзор от 21.04.2009 година на стойност 675 лева и граждански договор за упражняване на инвеститорски контрол от 21.04.2009 година за 147.03 лева. Същите са изплатени с фактура № 134 от 12.10.2009 година и хонорар от м. юли 2009 година.

Общо за аварийно възстановителни работи на обект „Възстановяване на подпорна стена на път за махала „Еленска”, с. Търън, Община Смолян” са изразходвани по предназначение 40522.24 лева.

Общата стойност на четирите договора възлиза на 237 690.90 лева без ДДС. Договорите са с идентичен предмет и са систематично свързани по смисъла на параграф 1, т. 16 от Закона за обществените поръчки.

Три от договорите са сключени след събиране на ценови оферти, възлизащи на 204607.39 лева без ДДС, а четвъртият договор с предмет „Възстановяване на подпорна стена на път за махала „Еленска”, с. Търън, Община Смолян”, възлизащ на 33083.51 лева без ДДС, е сключен без разглеждане на оферти при режим на свободно договаряне.

Стойността на извършените СМР попада в стойностните прагове по чл. 1, ал. 2, т. 1 от НВМОП. Строителството попада сред обектите на обществени поръчки съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Предметът на четирите договора е идентичен – извършване на строително монтажни работи на подпорни стени на територията на община Смолян. Кметът на община Смолян има качеството на възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от ЗОП.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛ

АГЕНЦИЯ ЗА
ДЪРЖАВНА
ФИНАНСИ

Средствата за възложените по четирите договора СМР са отпуснати на община Смолян с Решение № СБ – 1 от 24.03.2009 година на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане при МС и източникът на финансиране е един.

Всички тези признаци – обект, субект, стойност на извършените СМР и източник на финансиране обуславят задължението на кмета на Община Смолян да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка открит конкурс по реда на чл. 3, ал. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с възможност за обособени позиции, предвид факта, че договорите са систематично свързани, източника на финансиране е държавния бюджет на РБ и възложителят е един.

Нарушен е чл. 3, ал. 2, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Вина за посоченото нарушение има кметът на Община Смолян Дора Янкова, възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от ЗОП, която не е провела процедура за възлагане на обществена поръчка открит конкурс по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

За извършеното нарушение по време на финансовата инспекция се състави Акт за установяване на административно нарушение № 11011685 от 04.08.2010 година срещу Дора Янкова.

➤ За разплащане на разходи за спасителни и неотложни аварийни работи – пожар на покрива на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Арда в размер на 50000 лева

Кметът на Община Смолян със Заповед № РД-4289 от 29.12.2008 година на основание чл. 44, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 1, т. 11, чл. 65, ал. 2, т. 5 и т. 6 от Закона за защита при бедствия и раздел II от Правилника за организацията и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет и във връзка с пожара в сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в село Арда, разпорежда да се извършат неотложни аварийни работи от фирма „Инфрастройгруп” ООД, град Смолян, състоящи се от следните дейности: боядисване и оборудване на класните стаи; разчистване на остатъците от покривната конструкция на основната сграда и физкултурния салон; разчистване на всички строителни отпадъци от пода на втория етаж на основната сграда и физкултурния салон. Сключен е договор от 29.12.2008 година за извършване на неотложни аварийни дейности. За извършените услуги изпълнителят следва да представи Акт образец 19 и първичен финансов документ /фактура/ за разплащане на извършените разходи.


Съставени са два протокола Акт образец 19 от 08.01.2009 година за извършени СМР в размер на 32489.85 лева и 17510.15 лева, т. е. за извършени дейности в общ размер на 50000 лева. Разходите са изплатени въз основа на фактура № 102 от 07.04.2009 година в размер на 32489.85 лева и фактура № 101 от 07.04.2009 година в размер на 17510.15 лева.

Извършените аварийно възстановителни работи на обект ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в село Арда са в размера на средствата утвърдени по СБ - 1 от 24.03.2009 година и са изразходвани по предназначение.

➤ За възстановяване сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Арда в размер на 244130 лева

Във връзка с необходимостта от извършване на аварийно възстановителни работи, кметът на Община Смолян със заповед № РД-1254 от 27.04.2009 година, на основание чл. 2а

ВАРНО С ОРИГИНАЛА



от НВМОП, е наредил да се съберат три оферти за обект „Възстановяване сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Арда, Община Смолян”. Критерият за оценка следва да бъде най-ниска предложена цена. Определен е съставът на комисията и фирмите, до които да се отправят писмени покани за предоставяне на оферти. Комисията да се събере на 08.05.2009 година за разглеждане, оценяване и класиране на предложенията на участниците, подали оферти.

Изпратени са писмени покани до „Инфрастройгруп” ООД, град Смолян, „Макс-билдинг” ЕООД, град Смолян и „Щеревстрой” ООД, град Смолян. Лицата определени в заповедта по чл. 2а, ал. 1, т. 5 от НВМОП са съставили протокол от 08.05.2009 година за събирането, разглеждането и оценката на офертите. Най – ниска крайна цена е предложил кандидата „Инфрастройгруп” ООД, град Смолян в размер на 188204.06 лева без ДДС /225848.87 лв. с ДДС/, кандидата „Макс-билдинг” ЕООД, град Смолян е предложил 200299.56 лева без ДДС /240359.47 лв. с ДДС/ и „Щеревстрой” ООД, град Смолян е с ценова оферта от 198566.21 лева без ДДС /238279.45 лв. с ДДС/. Комисията е предложила на кмета на Община Смолян да определи за изпълнител на обект „Възстановяване сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Арда, Община Смолян”, финансиран по СБ – 1 от 24.03.2009 година, кандидата класиран на първо място „Инфрастройгруп” ООД, град Смолян.

Сключен е договор за строителство от 12.05.2009 година с „Инфрастройгруп” ООД, град Смолян на стойност 188204.06 лева без ДДС /225848.87 лв. с ДДС/ и срок за изпълнение 170 календарни дни, считано от датата на подписването на протокол образец № 2.

По сключения договор въз основа на издадени от фирмата фактури № 104 от 16.05.2009 година на стойност 90337.94 лева, № 105 от 19.06.2009 година на стойност 24921.85 лева, № 109 от 22.07.2009 година на стойност 27661.66 лева, № 111 от 20.08.2009 година на стойност 44692.18 лева и № 114 от 16.09.2009 година на стойност 38235.24 лева са изплатени общо 225848.87 лева с ДДС, т.е. в рамките на договорените такива.


Община Смолян на 21.04.2009 година е сключила договор за проектиране с „Георгиев и сие” ООД, град Смолян на стойност 13500 лева. Сумата е изплатена на основание фактура № 55 от 14.05.2009 година.

За упражняване на строителен надзор на 13.05.2009 година е сключен договор с „Архстрой консулт” ООД, град Смолян на стойност 3839.36 лева. Същата е изплатена с фактура № 151 от 18.12.2009 година.

Сключен е граждански договор от 12.05.2009 година за осъществяване на инвеститорски контрол възлизащ на 836.3 лева. Хонорарът е изплатен на 23.09.2009 година.

Общо за аварийно възстановителни работи на обект „Възстановяване сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Арда, Община Смолян” са изразходвани по предназначение 244024.62 лева.

Установи се, че при утвърдени с Решение СБ - 1 от 24.03.2009 година на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за предотвратяване и ликвидиране на последиците от бедствия и аварии на Община Смолян 596309 лева са изразходвани по предназначение общо 587466,07 лева. Не са усвоени 8842.93 лева, които се възстановиха по време на финансовата инспекция с пл. нареждане от 04.08.2010 година.



➤ С Решение № СБ – 2 от 20.05.2009 година за предоставяне на средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, т. 4.2 на Закона за ДБ на Република България за 2009 година, Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за предотвратяване и ликвидиране на последиците от бедствия и аварии е утвърдила на Община Смолян 187622 лева за преодоляване на последиците от интензивни валежи през месец юни 2008 година, от които: 109309 лева за укрепване на общински път с. Река – Горна махала, вследствие на активизирано свлачище; 50000 лева за извършени неотложни аварийни възстановителни работи на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Арда след пожар на 24.12.2008 година; 28313 лева за разплащане неотложни аварийно – възстановителни дейности на Община Смолян

С писмо № ФО – 26 от 11.06.2009 година на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройството на ДБ, в изпълнение на § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за ДБ за 2009 година, чл. 37, ал. 2 на ПМС № 27 от 09.02.2009 година и Решение № СБ – 2 от 20.05.2009 година на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, Министерството на финансите е извършило корекция на бюджетните взаимоотношения на Общината с Централния бюджет за 2009 година с 187622 лева по Дейност 284 “Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствен и аварии” по съответните разходни параграфи от ЕБК за 2009 година.

Средствата следва да се разходват за обектите, утвърдени с Решение № СБ – 2 от 20.05.2009 година на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС.

При извършената проверка за изразходване на отпуснатите средства в общ размер на 187622 лева се установи следното:

➤ За укрепване на общински път с. Река – Горна махала, вследствие на активизирано свлачище в размер на 109309 лева

Във връзка с необходимостта от извършване на аварийно възстановителни работи, кметът на Община Смолян със заповед № РД-1785 от 17.06.2009 година, на основание чл. 2а от НВМОП, е наредил да се съберат три оферти за обект „Укрепване на общински път с. Река – Горна махала, Община Смолян“. Критерият за оценка следва да бъде най-ниска предложена цена. Определен е съставът на комисията и фирмите, до които да се отправят писмени покани за предоставяне на оферти. Комисията да се събере на 19.06.2009 година за разглеждане, оценяване и класиране на предложенията на участниците, подали оферти.

Изпратени са писмени покани до „Инфрастройгруп“ ООД, град Смолян, „Макс-Билдинг“ ЕООД, град Смолян и „Стифстрой“ ЕООД, град Смолян. Лицата определени в заповедта по чл. 2а, ал. 1, т. 5 от НВМОП са съставили протокол от 19.06.2009 година за събирането, разглеждането и оценката на офертите. Най – ниска крайна цена е предложил кандидата „Инфрастройгруп“ ООД, град Смолян в размер на 85159.00 лева без ДДС /102190.80 лв. с ДДС/, кандидата „Макс-Билдинг“ ЕООД, град Смолян е предложил 87187.96 лева без ДДС /104625.55 лв. с ДДС/ и „Стифстрой“ ЕООД, град Смолян е с ценова оферта от 87837.95 лева без ДДС /105405.53 лв. с ДДС/. Комисията е предложила на кмета на Община Смолян да определи за изпълнител на обект „Укрепване на общински път с. Река – Горна махала, Община Смолян“, финансиран по СБ – 2 от 20.05.2009 година, кандидата класиран на първо място „Инфрастройгруп“ ООД, град Смолян.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛ

АГЕНЦИЯ ЗА
ДЪРЖАВНА

Сключен е договор за строителство от 22.06.2009 година с „Инфрастройгруп” ООД, град Смолян на стойност 85159.00 лева без ДДС /102190.80 лв. с ДДС/ и срок за изпълнение 60 календарни дни, считано от датата на подписването на протокол образец № 2. По сключения договор въз основа на издадени от фирмата фактури № 106 от 06.07.2009 година на стойност 40876,32 лева, № 110 от 12.08.2009 година на стойност 17755.07 лева и № 113 от 15.08.2009 година на стойност 43559.41 лева са изплатени общо 102190.80 лева с ДДС, т.е. в рамките на договорираните такива. Община Смолян на 21.04.2009 година е сключила договор за проектиране с фирма „Смолянпроект” ЕООД, град Смолян на стойност 3760 лева. Сумата е изплатена на основание фактура № 40 от 23.06.2009 година. За упражняване на строителен надзор на 22.06.2009 година е сключен договор с „Неостандарт” ООД, град Смолян на стойност 2411.70 лева. Същата е изплатена с фактури № 94 от 04.09.2009 година и № 98 от 15.09.2009 година. Сключен е граждански договор от 22.06.2009 година за осъществяване на инвеститорският контрол възлизащ на 378.45 лева. Хонорарът е изплатен на 22.10.2009 година.

Общо за аварийно възстановителни работи на обект „Укрепване на общински път с. Река – Горна махала, Община Смолян” са изразходвани по предназначение 108740.95 лева.

➤ За извършени неотложни аварийни възстановителни работи на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Арда след пожар на 24.12.2008 година в размер на 50000 лева

С платежно нареждане от 22.12.2009 година сумата от 50000 лева е възстановена на Министерството на извънредните ситуации, поради дублиране на отпуснатата сума за обекта по СБ - 1 от 24.03.2009 година.

➤ За заплащане неотложни аварийно – възстановителни дейности на Община Смолян в размер на 28313 лева

Кметът на Община Смолян с две заповеди №№ РД-162 от 02.02.2009 година и РД-405/24.02.2009 година разпорежда да се извършат неотложни аварийно – възстановителни работи на конкретно определени обекти. За извършените дейности следва да се представят Акт образец 19 и първичен финансов документ - фактура.

Въз основа на изискващите се разходооправдателни документи са извършени следните плащания:

- На фирма „Ардас” ЕООД, с. Арда за разчистване на наноси, почистване на водостоци и отводняване на пътен участък по Акт обр. 19 и фактури № 65 от 19.03.2009 година на стойност 2577.12 лева, фактура № 66 от 19.03.2009 година на стойност 235.20 лева и № 67 от 19.03.2009 година на стойност 4251.84 лева или в общ размер на 7064.16 лева.

- На фирма „Инфрастройгруп” ООД, град Смолян за разчистване на каменни срутища по Акт обр. 19 и фактури № 73 от 16.03.2009 година на стойност 1440 лева и № 74 от 16.03.2009 година на стойност 1458 лева или в общ размер на 2898.00 лева.

- На фирма ДП ФЗД, поделение Пловдив за разчистване на каменни срутища по Акт обр. 19 и фактура № 11055001124 от 20.03.2009 година на стойност 532.80 лева

- На фирма „Мурджев-транс” ЕООД, град Смолян за отводняване на канали по Акт обр. 19 и фактура № 222 от 17.03.2009 година на стойност 757.88 лева.



- На фирма „Тримон“ ЕООД, град Смолян за почистване на водостоци по Акт обр. 19 и фактура № 74 от 22.06.2009 година на стойност 3912.97 лева.

- На ЕТ „Манол Чернев-Конгломерат-строй“, град Смолян за отводняване на пътен участък по Акт обр. 19 и фактура № 166 от 16.03.2009 година на стойност 12286.41 лева /частично/.

- На фирма „Ваджо комерс“ ООД, град Смолян за превоз на цимент по фактура № 3300002723 от 18.06.2009 година на стойност 861.04 лева.

Общите разходи извършени за неотложни аварийно – възстановителни дейности на Община Смолян са в размер на 28313.26 лева т. е. в рамките на тези утвърдените по СБ - 2 от 20.05.2009 година и са изразходвани по предназначение.

Установи се, че при утвърдени с Решение СБ - 2 от 20.05.2009 година на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за предотвратяване и ликвидиране на последиците от бедствия и аварии на Община Смолян 187622 лева са изразходвани по предназначение общо 187053,95 лева. Не са усвоени 568.05 лева, които се възстановиха по време на финансовата инспекция с пл. нареждане от 04.08.2010 година.

Приложение от № 294 до № 395

Настоящият доклад се състави в два еднообразни екземпляра, от които един за Агенцията за държавна финансова инспекция и един за Община Смолян.

Финансови инспектори:

/Е.Малева/

/Б.Панева/



ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по доклад рег. № ФИ 4 СМ-0004/05.10.2010 година съставен при извършена финансова инспекция на Община Смолян, гр.Смолян, бул."България" № 12 от Емилия Аргирова Малева на длъжност държавен финансов инспектор в Четвърти отдел "Южен централен район за планиране - области Пловдив, Кърджали, Хасково, Пазарджик, Смолян и Ст.Загора" към Дирекция "Организация и извършване на инспекционна дейност" на Агенцията за държавна финансова инспекция

1. След връчването на доклада, в срокът определен по реда на чл.17, ал.2 от Закона за държавната финансова инспекция постъпи писмено становище от кмета на Община Смолян – Дора Янкова.

В представеното писмено становище не се възразява по същество по отразените констатации в доклада, а е извършен анализ на дейността на Община Смолян за инспектирания период, като са ползвани данните от доклада. Опоменати са извършените нарушения, съставените актове за административни нарушения и издадените наказателни постановления.

Констатациите остават непроменени, както са отразени в доклада, тъй като на финансовата инспекция не бяха представени нови факти и доказателства, които да не са разгледани по време на проверката.

2. В срокът определен по реда на чл.17, ал.2 от Закона за държавната финансова инспекция не постъпи писмено становище от заместник кмета – Румяна Янчевска по п.4 и по п.18 от доклада.

Констатациите по посочените пунктове остават непроменени, както са отразени в доклада, тъй като на финансовата инспекция не бяха представени нови факти и доказателства, които да не са разгледани по време на проверката.

3. В срокът определен по реда на чл.17, ал.2 от Закона за държавната финансова инспекция не постъпи писмено становище от заместник кмета – Михаил Генчев по п.17 и по п.25 от доклада.

Констатациите по посочените пунктове остават непроменени, както са отразени в доклада, тъй като на финансовата инспекция не бяха представени нови факти и доказателства, които да не са разгледани по време на проверката.

гр.Пловдив, 26.10.2010 г.

Държавен финансов инспектор:

/ Е.Малева /

